

THÔNG BÁO

Ý kiến kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh tại cuộc họp kiểm tra tiến độ thi công dự án Đường ven biển (ĐT.639), đoạn Cát Tiến – Đê Gi và điều chỉnh dự án Đường nối từ đường trục khu kinh tế đến khu tâm linh chùa Linh Phong

Ngày 13/02/2020, tại Trụ sở UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Quốc Dũng và Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh Phan Cao Thắng đã chủ trì cuộc họp kiểm tra tiến độ thi công dự án Đường ven biển (ĐT.639), đoạn Cát Tiến – Đê Gi và điều chỉnh dự án Đường nối từ đường trục khu kinh tế đến khu tâm linh chùa Linh Phong. Tham dự cuộc họp có đại diện lãnh đạo các Sở: Giao thông vận tải, Xây dựng, Kế hoạch và Đầu tư, Ban Quản lý khu kinh tế tỉnh, Ban QLDA Giao thông tỉnh, Ban GPMB tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh, UBND huyện Phù Cát và các đơn vị có liên quan. Sau khi nghe báo cáo của Ban QLDA Giao thông tỉnh, Ban GPMB tỉnh và ý kiến tham gia của các đại biểu dự họp, Chủ tịch UBND tỉnh kết luận như sau:

1. Dự án Đường nối từ đường trục khu kinh tế đến khu tâm linh chùa Linh Phong

- Nghiêm khắc phê bình Ban QLDA Giao thông tỉnh và đơn vị tư vấn thiết kế đã thiếu trách nhiệm trong việc kiểm tra, rà soát đánh giá sự phù hợp giữa hồ sơ thiết kế và thực tế hiện trường, dẫn đến việc chậm trễ đề xuất xử lý kỹ thuật đối với đoạn tuyến mở rộng đường ven biển (ĐT.639), đoạn từ khu tâm linh chùa Linh Phong đến tượng đài chiến thắng, gây lãng phí trong việc đầu tư phân khối lượng mặt đường khi thực hiện theo phương án điều chỉnh, bổ sung; yêu cầu Ban QLDA Giao thông tỉnh và đơn vị tư vấn thiết kế phải nghiêm túc rút kinh nghiệm và đề xuất biện pháp xử lý về mặt tài chính đối với phân khối lượng đã thực hiện nêu trên theo đúng quy định; báo cáo UBND tỉnh trước ngày 28/02/2020.

- Ban QLDA Giao thông tỉnh chỉ đạo đơn vị tư vấn khẩn trương hoàn thiện hồ sơ thiết kế điều chỉnh để sớm triển khai thi công hoàn thành dự án theo tiến độ quy định, cụ thể như sau:

+ Bổ sung lấp đặt dải phân cách giữa với bề rộng 2m, đoạn từ khu tâm linh chùa Linh Phong đến tượng đài chiến thắng, thuộc dự án Đường nối từ đường trục khu kinh tế đến khu tâm linh chùa Linh Phong và bổ sung kéo dài hợp lý dải phân cách giữa với bề rộng 2m, đoạn tiếp nối dự án nêu trên đến khu vực đèo Vĩnh Hội, thuộc dự án Đường ven biển (ĐT.639), đoạn Cát Tiến – Đê Gi.

+ Bổ sung thiết kế bó vỉa, vỉa hè bằng đá Granite để làm cơ sở yêu cầu các đơn vị đầu tư dọc tuyến triển khai thực hiện, nhằm đảm bảo cảnh quan môi

trường, phục vụ du lịch tại khu vực này; phần khối lượng bó vỉa được bổ sung vào dự án để triển khai thực hiện theo đúng quy định.

+ Yêu cầu đơn vị tư vấn thiết kế nghiên cứu, lựa chọn giải pháp kỹ thuật phù hợp để xử lý mặt đan rãnh thoát nước dọc tuyến, trước khi thảm mở rộng mặt đường. Trong đó, yêu cầu đơn vị tư vấn thiết kế phải cam kết chịu trách nhiệm đối với việc lựa chọn phương án kỹ thuật xử lý mặt đan rãnh thoát nước. Trường hợp cần thiết thì xem xét thực hiện phương án dịch chuyển vị trí rãnh hợp lý để mở rộng nền mặt đường.

+ Ban QLDA Giao thông tỉnh chủ trì, phối hợp đơn vị tư vấn thiết kế đề xuất biện pháp xử lý trách nhiệm về tài chính đối với việc điều chỉnh hồ sơ thiết kế để thực hiện việc mở rộng mặt đường nêu trên, theo đúng quy định; báo cáo đề xuất UBND tỉnh trước ngày 28/02/2020.

2. Dự án Đường ven biển (ĐT.639), đoạn Cát Tiến – Đề Gi

- Ban Giải phóng mặt bằng tỉnh khẩn trương tập trung triển khai công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng của dự án và các khu tái định cư phục vụ dự án, để sớm bàn giao mặt bằng cho đơn vị thi công thực việc thi công xây dựng công trình; trong đó, tập trung ưu tiên giải phóng mặt bằng các đoạn chính tuyến, di dời công trình hạ tầng kỹ thuật các đèo để tổ chức thi công; khẩn trương làm việc với Công ty cổ phần Khoáng sản Bình Định để sớm bàn giao mặt bằng thi công theo đúng quy định. Hàng tuần, Ban Giải phóng mặt bằng tỉnh cập nhật, đánh giá kết quả thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, báo cáo, đề xuất UBND tỉnh xem xét, chỉ đạo thực hiện, để đảm bảo tiến độ thi công công trình theo quy định.

- UBND huyện Phù Cát chỉ đạo UBND các xã có liên quan tập trung thực hiện công tác kiểm tra xác nhận nguồn gốc đất để làm cơ sở lập hồ sơ, đẩy nhanh công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng theo đúng quy định; đồng thời, khẩn trương hoàn thành công tác bồi thường giải phóng mặt bằng các đường vào mỏ đất và mỏ đất để phục vụ thi công dự án.

- Ban Quản lý dự án Giao thông tỉnh chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan thống kê toàn bộ khối lượng đất đắp của dự án theo từng gói thầu, từng đơn vị thi công để làm cơ sở cho việc đề nghị cấp phép, thực hiện nghĩa vụ tài chính trong việc khai thác khoáng sản theo quy định và quản lý việc khai thác đất đắp phục vụ trực tiếp cho công trình; báo cáo UBND tỉnh trước ngày 25/02/2020 để chỉ đạo Sở Tài nguyên và Môi trường thực hiện thủ tục cấp phép đáp ứng yêu cầu tiến độ của dự án.

- Ban QLDA Giao thông tỉnh đôn đốc, chỉ đạo các đơn vị thi công tập trung nhân lực, thiết bị đẩy nhanh tiến độ thi công dự án ngay khi có mặt bằng. Hàng tuần, Ban QLDA Giao thông tỉnh cập nhật, đánh giá kết quả thi công của từng gói thầu, báo cáo, đề xuất UBND tỉnh xem xét, chỉ đạo thực hiện, để đảm bảo tiến độ thi công theo quy định. Đồng thời, Ban QLDA Giao thông tỉnh chỉ đạo cán bộ quản lý dự án và các đơn vị tư vấn nâng cao tinh thần trách nhiệm, tăng cường công tác kiểm tra, rà soát sự phù hợp giữa hồ sơ thiết kế được duyệt

và thực tế hiện trường, kịp thời đề xuất điều chỉnh, bổ sung hợp lý khối lượng xây dựng nhằm phát huy hiệu quả và hạn chế lãng phí trong đầu tư xây dựng.

- Yêu cầu Sở Xây dựng tăng cường tập trung công tác thẩm định các hạng mục công trình phục vụ cho công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng để đẩy nhanh tiến độ triển khai dự án.

- Yêu cầu Sở Giao thông vận tải khẩn trương tập trung hoàn thành việc thẩm định hồ sơ thiết kế đối với đoạn chỉnh Km37+20 – Km37+628,65.

3. Nội dung khác: Ban QLDA Giao thông tỉnh chỉ đạo đơn vị tư vấn thiết kế khẩn trương hoàn thiện hồ sơ thiết kế điều chỉnh và triển khai tổ chức thi công đối với các nút giao thông đường Lê Thanh Nghị - Võ Nguyên Giáp; cầu Hà Thanh 1 cũ, nhánh tuyến đi về cảng Quy Nhơn và nút ngã 5 Đống Đa, theo nội dung chỉ đạo của UBND tỉnh, nhằm tăng cường đảm bảo an toàn giao thông; báo cáo kết quả thực hiện cho UBND tỉnh trước ngày 20/3/2020.

UBND tỉnh thông báo đề các cơ quan, đơn vị có liên quan biết, phối hợp triển khai thực hiện./.

**TL. CHỦ TỊCH
KT. CHÁNH VĂN PHÒNG
PHÓ VĂN PHÒNG**

Nơi nhận:

- Thành phần dự họp;
- CT UBND tỉnh;
- PCT Phan Cao Thắng;
- CVP, PVP VX;
- Lưu: VT, TTTH-CB, K6, K19.

Trần Trọng Triêm