

THÔNG BÁO

Ý kiến kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Châu tại cuộc họp đánh giá, rút kinh nghiệm trong chỉ đạo triển khai thực hiện công tác GPMB, TĐC dự án mở rộng Quốc lộ 1, đoạn qua địa bàn tỉnh

Ngày 23/8/2016, tại Văn phòng UBND tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Châu đã chủ trì cuộc họp đánh giá, rút kinh nghiệm trong chỉ đạo triển khai thực hiện công tác GPMB, TĐC dự án mở rộng Quốc lộ 1, đoạn qua địa bàn tỉnh. Tham dự cuộc họp có Lãnh đạo các Sở Giao thông vận tải, Tài nguyên và Môi trường, Tài chính; Công an tỉnh, Thanh tra tỉnh; Văn phòng UBND tỉnh; UBND các huyện Hoài Nhơn, Phù Mỹ, Phù Cát, Tuy Phước, thị xã An Nhơn, thành phố Quy Nhơn và Tổ công tác theo Quyết định số 1515/QĐ-UBND ngày 09/5/2016 của UBND tỉnh. Sau khi nghe Tổ công tác báo cáo và ý kiến của các đơn vị dự họp, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Châu kết luận như sau:

I. Đánh giá chung:

Trong thời gian qua, được sự quan tâm chỉ đạo thường xuyên, kịp thời của Thường trực Tỉnh ủy, Thường trực HĐND tỉnh, UBND tỉnh; sự nỗ lực cố gắng của đại diện chủ đầu tư và các sở, ngành, địa phương có liên quan; sự ủng hộ của nhân dân trong vùng dự án nên công tác bồi thường, GPMB dự án đã đạt được những kết quả rất đáng khích lệ; đã được Bộ Giao thông vận tải ghi nhận, đánh giá cao những nỗ lực của tỉnh trong việc hoàn thành công tác bàn giao mặt bằng dự án mở rộng Quốc lộ 1 đoạn qua địa bàn tỉnh vượt tiến độ đề ra.

Việc tổ chức thực hiện công tác bồi thường, GPMB cho 03 dự án (02 dự án BOT và 01 dự án TPCP) là nhiệm vụ công tác trọng tâm trong các năm 2013, 2014, 2015. Đây cũng là nhiệm vụ chính trị hết sức quan trọng, là điều kiện tiên quyết để quyết định tiến độ hoàn thành dự án, góp phần hoàn thiện cơ sở hạ tầng giao thông của tỉnh, cũng như kết nối hệ thống giao thông giữa tỉnh với các địa phương lân cận; tạo tiền đề thu hút, kêu gọi nhà đầu tư, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội tỉnh nhà trong thời gian đến.

Tuy nhiên, cho đến nay vẫn còn một số vấn đề vướng mắc chưa được quan tâm, giải quyết triệt để như xử lý các hộ tái lấn chiếm, công tác giải quyết khiếu nại, thanh quyết toán công trình... Trong thời gian đến nếu không tập trung giải quyết dứt điểm thì sẽ gây cản trở, ảnh hưởng lớn đến công tác quyết toán của dự án. Vì vậy, yêu cầu các sở, ngành và địa phương có liên quan phải quán triệt và thường xuyên chỉ đạo để giải quyết dứt điểm các vướng mắc còn lại, đảm bảo

hoàn thành công tác quyết toán và bàn giao tuyến Quốc lộ này cho cơ quan chuyên ngành của Bộ Giao thông vận tải tiếp nhận, quản lý.

II. Những vấn đề cụ thể:

1. Sở Giao thông vận tải:

a) Làm đầu mối tổng hợp lại kinh phí đầu tư xây dựng khu tái định cư và kinh phí bồi thường, hỗ trợ GPMB theo tuyến trên từng địa bàn; kiểm tra, hướng dẫn các địa phương hoàn chỉnh hồ sơ thủ tục theo quy định.

b) Làm đầu mối mời Ban QLDA đường Hồ Chí Minh, 02 nhà đầu tư BOT và một số đơn vị thi công có liên quan, để giải quyết các kiến nghị của một số địa phương theo thẩm quyền, nhiệm vụ được giao. Trong đó, tập trung giải quyết các kiến nghị về các khoản bù đắp thiệt hại do quá trình thi công lu rung gây ảnh hưởng nứt nhà tại huyện Hoài Nhơn và các địa phương liên quan; thi công cầu, cống thoát nước ngang qua đường làm ảnh hưởng đến tiêu thoát lũ, gây ngập úng thiệt hại đến hoạt động sản xuất của nhân dân trên địa bàn các huyện Tuy Phước, Phù Cát, Hoài Nhơn; kinh phí bồi thường, hỗ trợ đối với 58 trường hợp ở thôn Mỹ Điền, huyện Tuy Phước; kinh phí di dời hệ thống cấp nước sạch thuộc đoạn BOT Bắc Bình Định. Trường hợp, Ban QLDA đường Hồ Chí Minh, nhà đầu tư BOT không có kế hoạch giải quyết triệt để, tham mưu cho UBND tỉnh có văn bản báo cáo Bộ Giao thông vận tải để có ý kiến chỉ đạo, giải quyết.

c) Kiểm tra lại hồ sơ thiết kế và tình hình thực tế lắp đặt các thiết bị biển báo, các đường ngang đầu nối đảm bảo an toàn giao thông tại hiện trường, đề nghị Ban QLDA đường Hồ Chí Minh, nhà đầu tư phải thực hiện đầy đủ theo thiết kế.

d) Làm đầu mối hướng dẫn UBND các huyện, thị xã, thành phố triển khai thực hiện công tác quyết toán kinh phí GPMB dự án, kể cả kinh phí GPMB và xây dựng HTKT khu tái định cư.

e) Làm việc với Ban QLDA đường Hồ Chí Minh, nhà đầu tư BOT và các địa phương có liên quan khôi phục lại cọc GPMB theo đúng hồ sơ thiết kế được duyệt, để đảm bảo công tác quản lý và tránh tình trạng tái lấn chiếm, đồng thời làm cơ sở sau này bàn giao cho Cục Quản lý đường bộ tiếp nhận và quản lý.

g) Hoàn chỉnh báo cáo kết quả thực hiện, các tồn tại vướng mắc trong công tác GPMB và tái định cư dự án và đề xuất danh sách các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác GPMB dự án, báo cáo UBND tỉnh trong tháng 9/2016.

2. Thanh tra tỉnh:

a) Rà soát, đề xuất cho Lãnh đạo UBND tỉnh giải quyết đơn khiếu nại lần 2 của công dân còn khiếu kiện theo quy định, không đề đơn tồn đọng

b) Kiểm tra rà soát hồ sơ một số trường hợp ở Hoài Nhơn đến nay chưa nhận tiền bồi thường, hỗ trợ GPMB giải quyết dứt điểm làm chứng cứ sau này khi người dân khởi kiện. UBND huyện Hoài Nhơn cung cấp hồ sơ các trường hợp này cho Thanh tra tỉnh.

c) Báo cáo lại kết quả kiểm tra, rà soát hồ sơ bồi thường, hỗ trợ của một số hộ dân có khiếu nại, tố cáo tại thị trấn Bình Dương và xã Mỹ Châu liên quan đến dự án và kết quả thực hiện ý kiến của Chủ tịch UBND tỉnh tại Thông báo số 198/TB-UBND ngày 09/9/2015, đề Lãnh đạo UBND tỉnh tổ chức, chủ trì cuộc họp giải quyết dứt điểm vụ việc này trong thời gian đến.

3. Sở Tài chính:

a) Hướng dẫn các địa phương và Sở Giao thông vận tải trong công tác quyết toán nguồn kinh phí dự án.

b) Phối hợp với Sở Giao thông vận tải và các đơn vị có liên quan triển khai công tác thu hồi các khoản tạm ứng từ ngân sách để xây dựng các khu tái định cư phục vụ dự án theo chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số 3233/UBND-TH ngày 28/7/2016.

4. Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố có liên quan hướng dẫn người dân hoàn chỉnh thủ tục cấp phép xây dựng theo quy định.

5. Sở Tài nguyên và Môi trường chỉ đạo Chi Cục Quản lý đất đai và Văn phòng đăng ký QSD đất tỉnh phối hợp với các địa phương thực hiện công tác chỉnh lý biến động đất đai, điều chỉnh Giấy chứng nhận QSD đất theo quy định.

6. Công an tỉnh thường xuyên phối hợp với các địa phương nắm bắt, xử lý, đề xuất giải quyết kịp thời các vấn đề liên quan đến tình hình an ninh trật tự tại địa phương.

7. UBND các huyện, thị xã, thành phố:

a) Tập trung giải quyết vướng mắc, tồn đọng trong công tác GPMB theo thẩm quyền. Trường hợp vượt quá thẩm quyền, chủ động mời các sở ngành của tỉnh để bàn bạc, thống nhất ý kiến, báo cáo đề xuất UBND tỉnh xem xét, có ý kiến chỉ đạo giải quyết.


c) Tập trung giải quyết dứt điểm các khiếu nại của hộ dân theo thẩm quyền, không để tồn đọng kéo dài và hạn chế phát sinh mới.

b) Đối với các trường hợp chưa nhận tiền bồi thường, hỗ trợ GPMB, chỉ đạo Ban bồi thường GPMB gửi vào tài khoản tạm giữ của Phòng Tài chính – Kế hoạch cấp huyện mở tại Kho bạc, để phục vụ công tác quyết toán.

c) Rà soát, ban hành quyết định thu hồi đất; tập trung chỉnh lý biến động đất đai các trường hợp còn lại theo quy định của pháp luật về đất đai.

d) Chỉ đạo các xã, phường và phòng ban có liên quan kiểm tra lập biên bản và xử lý vi phạm hành chính các hộ dân có hành vi xây dựng trái phép, lấn chiếm hành lang bảo vệ công trình và tháo dỡ chưa đúng chỉ giới GPMB..., nếu hộ dân không chấp hành, tiến hành lập thủ tục cưỡng chế theo quy định.

e) Tiến hành rà soát kinh phí bồi thường, hỗ trợ và tái định cư của dự án đoạn qua địa bàn, theo đó thực hiện:



- Xác định cụ thể kinh phí bồi thường GPMB, kinh phí di dời các công trình HTKT, kinh phí khác phát sinh...;

- Xác định cụ thể kinh phí bồi thường GPMB, kinh phí đầu tư xây dựng HTKT tại các khu tái định cư. Trong đó, phải xác định số liệu chênh lệch giữa thu không đủ bù chi khi xây dựng các khu tái định cư tương ứng với số lô dự kiến giao cho các hộ đủ điều kiện tái định cư theo quy định;

- Báo cáo đề xuất kinh phí còn thiếu mà nhà đầu tư chưa bố trí cho địa phương để chi trả tiền bồi thường GPMB, chi phí di dời các công trình HTKT ảnh hưởng GPMB dự án; kinh phí mà đơn vị thi công phải chịu trách nhiệm chi trả, bù đắp các thiệt hại khi thi công xây dựng dự án mở rộng QL1, kể cả việc hỗ trợ số tiền chênh lệch khi xây dựng các khu tái định cư nêu trên.

- Tổng hợp các số liệu này, gửi Sở Giao thông vận tải để thực hiện các nhiệm vụ tại Điểm 1 Thông báo này.

g) Khẩn trương lập báo cáo quyết toán theo quy định gửi về Sở Giao thông vận tải để tổng hợp hoặc thuê đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện trước khi trình cấp có thẩm quyền phê duyệt quyết toán dự án.

h) Tập trung giải quyết các vấn đề phát sinh trên địa bàn, hoàn thành trong tháng 9/2016.

8. Thống nhất đầu quý IV/2016, UBND tỉnh tổ chức tổng kết đánh giá, rút kinh nghiệm trong chỉ đạo triển khai thực hiện công tác GPMB, tái định cư của dự án mở rộng Quốc lộ 1, đoạn qua địa bàn tỉnh.

UBND tỉnh thông báo để các cơ quan, đơn vị có liên quan biết, phối hợp và triển khai thực hiện./

Nơi nhận:

- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Các cơ quan tham dự;
- Sở Xây dựng;
- Lãnh đạo VP;
- Ban QLDA đường HCM;
- Lưu: VT, K4, K7, K19.



Nguyễn Đức Thi