

Số: /TB-UBND

Bình Định, ngày tháng 02 năm 2020

THÔNG BÁO

Ý kiến kết luận của Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh Phan Cao Thắng tại cuộc họp kiểm tra tiến độ thi công công trình Trung tâm Hội nghị của tỉnh

Ngày 18/02/2020, Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh Phan Cao Thắng chủ trì cuộc họp kiểm tra tiến độ thi công công trình Trung tâm Hội nghị của tỉnh. Tham dự cuộc họp có đại diện lãnh đạo các Sở Xây dựng, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, lãnh đạo Ban QLDA Dân dụng và Công nghiệp tỉnh, các Nhà thầu thi công và Tư vấn giám sát.

Trên cơ sở báo cáo đề xuất của Ban QLDA Dân dụng và Công nghiệp tỉnh và ý kiến tham gia của các đại biểu dự họp, Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh Phan Cao Thắng đã có ý kiến kết luận như sau:

1. Giao Ban QLDA Dân dụng và Công nghiệp tỉnh:

- Khẩn trương chỉ đạo các nhà thầu thi công tập trung nhân lực, đẩy nhanh tiến độ triển khai dự án, đảm bảo hoàn thành tất cả các hạng mục công trình trong tháng 6/2020 để phục vụ công tác chuẩn bị Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX. Theo đó, đối với các gói thầu đã ký hợp đồng mà thời gian hoàn thành sau thời điểm nêu trên thì Ban QLDA Dân dụng và Công nghiệp tỉnh yêu cầu các nhà thầu điều chỉnh lại tiến độ thi công cho phù hợp, đảm bảo phải hoàn thành trong tháng 6/2020;

- Yêu cầu các nhà thầu có cam kết cụ thể bằng văn bản trước chủ đầu tư và UBND tỉnh để đảm bảo thi công hoàn thành đúng tiến độ như trên; đồng thời phải huy động đủ nhân lực, thiết bị, vật tư để đảm bảo thi công hoàn thành theo tiến độ đã điều chỉnh.

- Phát động phong trào thi đua giữa các nhà thầu để thi công xây dựng hoàn thành công trình; kịp thời biểu dương, khen thưởng, ghi nhận để xem xét cho thực hiện các dự án, công trình tiếp theo đối với các nhà thầu thi công hoàn thành trước hạn; nghiêm khắc phê bình, xử lý đối với các nhà thầu vi phạm, không đảm bảo tiến độ, làm ảnh hưởng đến tiến độ chung của dự án.

- Đối với gói thầu số 2 (hoàn thiện kiến trúc nhà chính, cây xanh, cảnh quan sân vườn...): Chỉ đạo nhà thầu đẩy nhanh tiến độ, khẩn trương hoàn thành khuôn viên sân vườn, dọn mặt bằng sạch sẽ, tháo dỡ rào chắn, tường vây, tạo mỹ quan đô thị; tiến hành trồng cây xanh, thảm cỏ, hoa... để tạo cảnh quan cho khu vực, hoàn thành trước ngày 31/3/2020.

- Đối với gói thầu số 3 (hoàn thiện nội thất ốp lát đá, ốp gỗ, hệ thống điện chiếu sáng...) và gói thầu số 4 (cung cấp, lắp đặt hệ thống điều hòa không khí, thang máy, đường dây, trạm biến áp...): Chỉ đạo các nhà thầu phối hợp chặt chẽ để thi công cho đồng bộ, tránh chùng chéo, gây ảnh hưởng đến tiến độ chung của công trình; chỉ đạo nhà thầu sớm nhập khẩu các máy móc, thiết bị để chủ động thời gian lắp đặt thiết bị, đảm bảo tiến độ thi công; tập trung thi công trước đối với hạng mục hội trường chính, kể đến là các phòng họp nhỏ và các khu vực khác cho phù hợp.

- Đối với gói thầu số 5 (cung cấp, lắp đặt thiết bị sân khấu, khán phòng...) và gói thầu số 6 (cung cấp, lắp đặt nội thất bàn ghế khán phòng, phòng họp...): Khẩn trương thực hiện công tác lựa chọn nhà thầu, chào hàng cạnh tranh trong tháng 02/2020 và hoàn thành thi công lắp đặt thiết bị trong tháng 5/2020.

- Khẩn trương tổ chức nghiệm thu đối với các khối lượng thi công xây dựng đã thực hiện, lên phiếu giá thanh toán đối với các khối lượng công việc đã hoàn thành, các thiết bị, vật tư, vật liệu chính..., sớm giải ngân cho nhà thầu, đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn cho dự án, tạo điều kiện cho các nhà thầu đẩy nhanh tiến độ thi công công trình.

- Xác định đây là nhiệm vụ trọng tâm của Ban QLDA trong thời gian đến để tập trung công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện, sớm hoàn thành công trình trọng điểm nêu trên để phục vụ Đại hội Đảng bộ tỉnh; tăng cường công tác quản lý, kiểm tra, giám sát thi công công trình, đảm bảo chất lượng, an toàn; kịp thời tham mưu, đề xuất, báo cáo UBND tỉnh khối lượng công việc thực hiện hằng tuần để xem xét chỉ đạo.

2. Giao các Sở Xây dựng, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính phối hợp chặt chẽ với Ban QLDA Dân dụng và Công nghiệp tỉnh để thực hiện các phần việc có liên quan; ưu tiên thẩm định nhanh, kịp thời đối với các gói thầu còn lại hoặc thẩm định điều chỉnh, bổ sung (nếu có) đối với công trình này.

UBND tỉnh thông báo để các cơ quan, đơn vị có liên quan biết, phối hợp triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:

- Thường trực TU (b/c);
- CT, PCT UBND tỉnh;
- Các cơ quan dự họp;
- Lãnh đạo VP UBND tỉnh;
- TTTH-CB;
- Lưu: VT, K14.

**TL. CHỦ TỊCH
KT. CHÁNH VĂN PHÒNG
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG**

Phạm Văn Thủy