

THÔNG BÁO

Ý kiến kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tự Công Hoàng tại cuộc họp kiểm tra tình hình triển khai và công tác giải phóng mặt bằng 06 dự án giao thông do Ban QLDA Giao thông tỉnh làm chủ đầu tư.

Ngày 11/11/2021, tại trụ sở UBND tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tự Công Hoàng đã chủ trì cuộc họp nghe báo cáo tình hình triển khai và công tác giải phóng mặt bằng 06 dự án giao thông quan trọng do Ban QLDA Giao thông tỉnh làm chủ đầu tư. Thành phần tham dự cuộc họp gồm: Lãnh đạo các Sở Giao thông vận tải, Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường, Kế hoạch và Đầu tư, Văn phòng UBND tỉnh, Ban QLDA Giao thông tỉnh, Ban GPMB tỉnh, Trung tâm PTQĐ tỉnh, UBND các huyện Tây Sơn, Phù Mỹ, Phù Cát, Tuy Phước, UBND các thị xã An Nhơn, Hoài Nhơn, UBND thành phố Quy Nhơn và các đơn vị có liên quan. Sau khi nghe báo cáo của Ban QLDA Giao thông tỉnh và ý kiến tham gia của các đại biểu dự họp, Phó Chủ tịch UBND tỉnh kết luận như sau:

Các dự án Xây dựng tuyến đường tránh phía Nam thị trấn Phú Phong, huyện Tây Sơn; Tuyến đường kết nối với đường ven biển (ĐT.639), trên địa bàn thị xã Hoài Nhơn; Tuyến đường kết nối từ đường phía Tây tỉnh (ĐT.638) đến đường ven biển (ĐT.639), trên địa bàn huyện Phù Mỹ; Tuyến đường kết nối từ trung tâm thị xã An Nhơn đến đường ven biển phía Tây đầm Thị Nại, Tuyến đường ven biển, đoạn Cát Tiến – Diêm Vân và Xây dựng tuyến đường ven biển (ĐT.639), đoạn từ Quốc lộ 1D đến Quốc lộ 19 mới, được xác định là những dự án giao thông quan trọng, có vai trò tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh; do vậy, lãnh đạo Tỉnh ủy, UBND tỉnh luôn quan tâm chỉ đạo sâu sát về tiến độ và chất lượng công trình. Trong thời gian qua, các sở, ngành, chủ đầu tư, các địa phương và đơn vị có liên quan đã tích cực phối hợp trong quá trình triển khai các dự án và công tác giải phóng mặt bằng, kịp thời giải quyết các vướng mắc phát sinh, cơ bản đáp ứng yêu cầu tiến độ các dự án. Để đảm bảo đáp ứng kế hoạch tiến độ được duyệt, yêu cầu Ban QLDA Giao thông tỉnh và các địa phương, đơn vị có liên quan tập trung phối hợp triển khai thực hiện các nhiệm vụ như sau:

1. Giao Ban QLDA Giao thông tỉnh:

- Phân công nhiệm vụ cho lãnh đạo Ban, cán bộ kỹ thuật phụ trách cụ thể từng dự án, phối hợp chặt chẽ với các địa phương trong quá trình triển khai dự án để kịp thời tháo gỡ các vướng mắc phát sinh nhằm đảm bảo tiến độ thực hiện dự án theo kế hoạch được duyệt.

- Khẩn trương phối hợp hoàn thiện hồ sơ, trình phê duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi đối với 2 dự án còn lại: Xây dựng tuyến đường tránh phía Nam thị

trần Phú Phong và Tuyến đường ven biển (ĐT.639), đoạn Quốc lộ 1D đến Quốc lộ 19 mới.

- Chỉ đạo đơn vị tư vấn thiết kế phải khảo sát, tính toán thật kỹ lưỡng về phương án thoát nước, thoát lũ của tất cả các dự án, nhất là dự án Tuyến đường ven biển (ĐT.639), đoạn Quốc lộ 1D đến Quốc lộ 19 mới, không được để xảy ra tình trạng ngập úng vùng thượng lưu vì nguyên nhân các dự án không đảm bảo thoát lũ.

- Chủ trì, phối hợp với Ban Giải phóng mặt bằng tỉnh, UBND thành phố Quy Nhơn và các đơn vị có liên quan kiểm tra, đề xuất bổ sung xây dựng phần kết nối giữa khu tái định cư phía Đông chùa Bình An với Tuyến đường ven biển (ĐT.639), đoạn Quốc lộ 1D đến Quốc lộ 19 mới, để phục vụ cho việc bố trí tái định cư và phát triển quỹ đất; báo cáo UBND tỉnh xem xét chỉ đạo thực hiện trước ngày 30/11/2021.

- Phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường để sớm hoàn thiện các thủ tục về đất đai, mỏ vật liệu, đánh giá tác động môi trường theo quy định; đảm bảo cho việc khai thác các mỏ đất phục vụ các dự án.

- Phối hợp làm việc với Bộ Giao thông vận tải để hoàn thiện việc thỏa thuận đầu nối vào Quốc lộ 1 và đường sắt theo đúng quy định.

- Lập kế hoạch tổ chức thi công phù hợp, trong đó xác định rõ các điểm căng cần phải ưu tiên tập trung thi công để đáp ứng yêu cầu tiến độ của các dự án; trên cơ sở đó, phối hợp làm việc với các địa phương có liên quan, xác định rõ vị trí xây dựng ngoài thực địa để các địa phương có kế hoạch ưu tiên thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng trước.

- Làm đầu mối tổng hợp nhu cầu kinh phí chi trả bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt theo phương án phê duyệt của các địa phương, báo cáo đề xuất UBND tỉnh xem xét chỉ đạo tạm ứng hoặc phân bổ kinh phí chi trả theo đúng quy định.

- Chủ trì, phối hợp với các địa phương và Sở Tài nguyên và Môi trường để tổng hợp, hoàn thiện hồ sơ chuyển đổi đất lúa đối với dự án Tuyến đường kết nối từ thị xã An Nhơn đến đường ven biển phía Tây đầm Thị Nại và Tuyến đường ven biển, đoạn Cát Tiến – Diêm Vân, để trình Bộ Tài nguyên và Môi trường tổng hợp trình Thủ tướng Chính phủ theo đúng quy định.

- Về thời gian khởi công các dự án thống nhất theo báo cáo của Ban QLDA Giao thông tỉnh, cụ thể như sau:

- + Xây dựng tuyến đường tránh phía Nam thị trấn Phú Phong, huyện Tây Sơn: ngày 28/02/2022.

- + Tuyến đường kết nối với đường ven biển (ĐT.639), trên địa bàn thị xã Hoài Nhơn: ngày 30/12/2021.

- + Tuyến đường kết nối từ đường phía Tây tỉnh (ĐT.638) đến đường ven biển (ĐT.639), trên địa bàn huyện Phù Mỹ: ngày 10/02/2022.

- + Tuyến đường kết nối từ trung tâm thị xã An Nhơn đến đường ven biển phía Tây đầm Thị Nại: ngày 30/12/2021.

- + Tuyến đường ven biển, đoạn Cát Tiến – Diêm Vân: ngày 20/01/2022.

+ Xây dựng tuyến đường ven biển (ĐT.639), đoạn từ Quốc lộ 1D đến Quốc lộ 19 mới: ngày 10/3/2022.

2. Ban Giải phóng mặt bằng tỉnh

- Chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan khẩn trương triển khai các nội dung chỉ đạo của UBND tỉnh về việc chuẩn bị quỹ đất bố trí tái định cư phục vụ dự án Tuyến đường ven biển (ĐT.639), đoạn Quốc lộ 1D đến Quốc lộ 19 mới, nhất là đối với 70 hộ trong khu vực mặt tiền nút ngã ba ông Thọ;

- Phối hợp làm việc với Nhà đầu tư Khu đô thị Nam Hùng Vương để xác định rõ quỹ đất tái định cư phục vụ dự án theo nội dung chỉ đạo của UBND tỉnh tại Văn bản số 6952/UBND-KT ngày 02/11/2021; trường hợp có vướng mắc phát sinh vượt quá thẩm quyền báo cáo đề xuất UBND tỉnh xem xét chỉ đạo thực hiện.

- Chủ trì, phối hợp với Sở Xây dựng, UBND thành phố Quy Nhơn và các đơn vị có liên quan có liên quan kiểm tra, xác định cụ thể vị trí, phạm vi, quy mô xây dựng khu tái định cư trên địa bàn phường Nhơn Bình phục vụ dự án nêu trên.

3. UBND các huyện Tây Sơn, Phù Mỹ, Tuy Phước, Phù Cát, UBND các thị xã An Nhơn, Hoài Nhơn:

- Khẩn trương khảo sát đề xuất lựa chọn vị trí, xác định quy mô đầu tư xây dựng các khu tái định cư phục vụ dự án, báo cáo đề xuất UBND tỉnh trước ngày 20/11/2021; lưu ý: xác định quy mô xây dựng khu tái định cư phù hợp đảm bảo phục vụ bố trí tái định cư cho các hộ bị ảnh hưởng của dự án và không được làm vượt tổng mức đầu tư dự án; khẩn trương thực hiện các thủ tục đầu tư và triển khai thi công xây dựng các khu tái định cư để kịp thời bố trí tái định cư cho các hộ dân bị ảnh hưởng của các dự án có liên quan.

- Đối với các trường hợp tái định cư phân tán yêu cầu các địa phương khẩn trương khảo sát lựa chọn vị trí phù hợp và lập đầy đủ thủ tục để giao đất tái định cư cho các hộ dân theo đúng quy định.

- Khẩn trương triển khai công tác đo đạc, kiểm đếm, lập phương án và phê duyệt phương án bồi thường, giải phóng mặt bằng các dự án; thông báo công khai việc thu hồi đất để người dân biết thực hiện; tổ chức thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng đối với các mỏ đất phục vụ các dự án thuộc địa bàn quản lý.

- Tập trung thực hiện công tác bồi thường giải phóng mặt bằng đối với các vị trí đất nông nghiệp, đất không có nhà cửa, vật kiến trúc để sớm có mặt bằng triển khai thi công; đồng thời, ưu tiên giải phóng mặt bằng đối với các vị trí xây dựng công trình thoát nước, các điểm găng theo kế hoạch tổ chức thi công của Chủ đầu tư nhằm đáp ứng yêu cầu tiến độ dự án.

- Khẩn trương phối hợp lập kế hoạch chuyển đổi đất rừng (nếu có) để phục vụ triển khai dự án.

- UBND thị xã An Nhơn phối hợp làm việc với UBND huyện Tuy Phước trong việc kết hợp đo đạc chỉnh lý bản đồ địa chính phục vụ công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng để đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án.

4. Giao Sở Tài nguyên và Môi trường phối hợp hỗ trợ Ban QLDA Giao thông tỉnh, UBND các địa phương có liên quan hoàn thiện các hồ sơ, thủ tục đất đai, thủ tục chuyển đổi mục đích sử dụng đất lúa để triển khai dự án; đồng thời, hỗ trợ thực hiện trong các nhiệm vụ chuyên môn của Sở để sớm hoàn thiện các thủ tục liên quan đến việc khai thác các mỏ đất phục vụ thi công dự án.

5. Giao các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Giao thông vận tải, Xây dựng khẩn trương tập trung thẩm định hồ sơ các dự án để sớm trình UBND tỉnh xem xét phê duyệt theo đúng quy định.

6. Giao Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp Sở Nông nghiệp và PTNT, UBND thành phố Quy Nhơn và các đơn vị có liên quan kiểm tra, rà soát về cos cao độ, phạm vi các dự án san lấp mặt bằng, khu dân cư, . . . nằm trong khu vực dự án Tuyến đường ven biển (ĐT.639), đoạn từ Quốc lộ 1D đến Quốc lộ 19 mới, có nguy cơ gây ảnh hưởng đến việc thoát lũ để tránh gây ngập úng về sau, kịp thời báo cáo đề xuất UBND tỉnh xem xét chỉ đạo điều chỉnh đối với các dự án có vấn đề gây ảnh hưởng đến thoát lũ, kể các các dự án đã được phê duyệt nhưng chưa triển khai đầu tư xây dựng.

UBND tỉnh thông báo để các cơ quan, đơn vị có liên quan biết, phối hợp triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:

- TTTU (báo cáo);
- Thành phần dự họp;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- CVP, PVP TD;
- Lưu: VT, TTTH-CB, K19.

TL.CHỦ TỊCH
KT. CHÁNH VĂN PHÒNG
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG

Trần Trọng Triêm