

Số: /TB-UBND

Bình Định, ngày tháng năm 2021

THÔNG BÁO

Ý kiến kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tự Công Hoàng về kiểm tra tiến độ, tình hình triển khai Dự án Môi trường bền vững các thành phố duyên hải - Tiểu dự án thành phố Quy Nhơn

Ngày 07/12/2021, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tự Công Hoàng tổ chức kiểm tra tiến độ, tình hình triển khai Dự án Môi trường bền vững các thành phố duyên hải - Tiểu dự án thành phố Quy Nhơn. Tham dự kiểm tra hiện trường có đại diện các Sở: Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường, Kế hoạch và Đầu tư, Ban QLDA Dân dụng và Công nghiệp tỉnh, UBND thành phố Quy Nhơn, Công ty cổ phần Môi trường Bình Định. Trên cơ sở báo cáo của Ban QLDA Dân dụng và Công nghiệp tỉnh, qua kiểm tra thực tế hiện trường và ý kiến tham gia của các đại biểu tham dự, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tự Công Hoàng có ý kiến kết luận như sau:

1. Đối với hạng mục Trạm xử lý nước rỉ rác Long Mỹ:

Giao Ban QLDA Dân dụng và Công nghiệp tỉnh, UBND thành phố Quy Nhơn và các ngành liên quan chủ động trong công tác phối hợp, thực hiện việc bàn giao, tiếp nhận Trạm xử lý nước rỉ rác Long Mỹ; kịp thời giải quyết các tồn tại, khó khăn, vướng mắc trong quá trình vận hành, bàn giao các công trình để đưa vào sử dụng; tổ chức xây dựng định mức, đơn giá quản lý vận hành, trình thẩm định, phê duyệt để triển khai thực hiện theo quy định; sớm hoàn thành hồ sơ về môi trường, giấy phép xả thải và các thủ tục liên quan theo quy định; nội dung nào vượt thẩm quyền thì tham mưu đề xuất, báo cáo UBND tỉnh.

2. Đối với hạng mục Xây dựng mở rộng khu chôn lấp chất thải rắn Long Mỹ:

- Ban QLDA Dân dụng và Công nghiệp tỉnh khẩn trương hoàn thành việc phê duyệt thiết kế - dự toán điều chỉnh bổ sung theo thẩm quyền để triển khai thực hiện; phối hợp với tư vấn giám sát, đơn vị thi công và các cơ quan, đơn vị liên quan xây dựng kế hoạch, tiến độ thi công phù hợp, phấn đấu đến tháng 04 năm 2022 có thể bàn giao tạm thời một phần diện tích để phục vụ công tác chôn lấp rác thải sinh hoạt theo quy định; đồng thời, đẩy nhanh tiến độ thi công xây dựng, đưa công trình vào sử dụng theo đúng thời hạn của hợp đồng đã ký kết.

- Giao UBND thành phố Quy Nhơn khẩn trương thực hiện việc kiểm tra, xử lý theo thẩm quyền đối với các tổ chức, cá nhân tập kết vật liệu xây dựng, máy móc, thiết bị trái phép trên phần diện tích đất quy hoạch ô A5, thuộc Khu chôn lấp chất thải rắn Long Mỹ; chỉ đạo di dời, bàn giao mặt bằng khu đất để phục vụ khai

thác đất, thi công xây dựng công trình, đảm bảo tiến độ theo quy định; báo cáo kết quả thực hiện cho UBND tỉnh trước ngày 20/12/2021.

3. Đối với hạng mục Xây dựng mở rộng, nâng công suất Nhà máy xử lý nước thải Nhơn Bình lên 28.000 m³/ngày.đêm:

Giao Ban QLDA Dân dụng và Công nghiệp tỉnh chỉ đạo đơn vị thi công tập trung nhân lực, máy móc, thiết bị, đẩy nhanh tiến độ thi công xây dựng công trình; chỉ đạo tư vấn giám sát, tư vấn thiết kế và các đơn vị liên quan tăng cường công tác quản lý, kiểm tra, giám sát, đảm bảo chất lượng công trình xây dựng theo quy định; sớm đưa công trình vào sử dụng theo đúng thời hạn hợp đồng đã ký kết.

4. Ban QLDA Dân dụng và Công nghiệp tỉnh, các sở, ngành liên quan và UBND thành phố Quy Nhơn tăng cường công tác phối hợp, kịp thời giải quyết các tồn tại, khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện dự án, đảm bảo công tác giải ngân vốn, công tác quản lý chất lượng, khối lượng, tiến độ, an toàn thi công xây dựng, môi trường ...theo quy định; kịp thời tham mưu đề xuất, báo cáo UBND tỉnh.

Thừa lệnh Chủ tịch UBND tỉnh, thông báo đề Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan biết, phối hợp triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:

- CT, PCT N.T.C.Hoàng;
- Các cơ quan dự hợp;
- CVP, PVPKT;
- Lưu VT, K14.

**TL. CHỦ TỊCH
KT. CHÁNH VĂN PHÒNG
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG**

Phan Đình Hải