

Số: /TB-UBND

Bình Định, ngày tháng 12 năm 2019

THÔNG BÁO

Ý kiến kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh tại cuộc họp kiểm tra công tác giải phóng mặt bằng và triển khai thi công dự án Đường vào ga Diêu Trì, huyện Tuy Phước

Ngày 06/12/2019, tại trụ sở UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Quốc Dũng đã chủ trì cuộc họp kiểm tra công tác giải phóng mặt bằng và triển khai thi công dự án Đường vào ga Diêu Trì, huyện Tuy Phước. Tham dự cuộc họp có Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh Phan Cao Thắng, đại diện lãnh đạo các Sở: Tài chính, Tài nguyên và Môi trường, Giao thông vận tải, Văn phòng UBND tỉnh, UBND huyện Tuy Phước và các đơn vị có liên quan. Sau khi nghe Sở Giao thông vận tải, UBND huyện Tuy Phước báo cáo tình hình triển khai dự án nêu trên và ý kiến tham gia của các đại biểu dự họp; Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến kết luận như sau:

Dự án Đường vào ga Diêu Trì, huyện Tuy Phước nhằm chỉnh trang đô thị, tạo điều kiện thuận lợi cho việc lưu thông đi và đến ga Diêu Trì, nhất là đối với du khách đến với Bình Định bằng phương tiện tàu hỏa. Dự án đã được đưa vào kế hoạch đầu tư từ năm 2017, tuy nhiên đến nay việc triển khai xây dựng dự án rất chậm. Để khắc phục tình trạng này, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Sở Giao thông vận tải, UBND huyện Tuy Phước và các đơn vị có liên quan tập trung triển khai thực hiện các công việc như sau:

1. Sở Giao thông vận tải yêu cầu đơn vị thi công tập trung nhân lực, thiết bị triển khai ngay đoạn tuyến đã được giải phóng mặt bằng; chủ động phối hợp với UBND huyện Tuy Phước tháo gỡ các vướng mắc, khó khăn trong quá trình triển khai dự án để đẩy nhanh tiến độ thi công; hoàn thành công tác thi công dự án chậm nhất trong tháng 6 năm 2020.

2. UBND huyện Tuy Phước:

- Khẩn trương tập trung chỉ đạo quyết liệt công tác giải tỏa đối với các hộ còn lại, sớm hoàn thành công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng của dự án, để bàn giao cho đơn vị thi công triển khai thực hiện xây dựng tuyến đường;

- Chỉ đạo các đơn vị chức năng tăng cường công tác vận động, thuyết phục người dân chấp hành chủ trương của nhà nước về đầu tư dự án nêu trên, nhằm phục vụ mục tiêu phát triển du lịch và góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội của địa phương;

- Tập trung hoàn thiện hồ sơ, tính toán áp giá bồi thường, hỗ trợ theo quy định, phê duyệt tất cả phương án bồi thường, giải phóng mặt bằng của dự án trong tháng 12/2019 và tổ chức làm việc với các hộ dân để nhận tiền bồi thường, hỗ trợ trước Tết nguyên đán năm 2020, phấn đấu hoàn thành công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng của dự án chậm nhất đến tháng 3/2020; ưu tiên vận

dụng đầy đủ các chính sách theo quy định và tạo điều kiện thuận lợi cho các hộ dân bị giải tỏa trắng trong việc bố trí tái định cư, ổn định chỗ ở, trường hợp các hộ dân cố tình không chấp hành thì xem xét củng cố hồ sơ, tiến hành cưỡng chế thu hồi đất để triển khai dự án theo đúng quy định.

- Đối với 05 hộ dân ở khu tập thể ga Diêu Trì:

+ 03 hộ dân là cán bộ của ga Diêu Trì đã ở ổn định từ năm 1998 đến nay: thực hiện bồi thường, hỗ trợ theo quy định hiện hành, bố trí tái định cư và thu tiền sử dụng đất theo giá đất ở tái định cư.

+ 02 hộ dân lấn chiếm vào năm 2008 (*có lập biên bản vi phạm hành chính*): hỗ trợ 50% giá trị tài sản trên đất, bố trí tái định cư và thu tiền sử dụng đất tái định cư theo sát với giá thị trường (*xác định giá cụ thể*). Trường hợp hộ dân không đồng ý thì củng cố hồ sơ, tiến hành cưỡng chế thu hồi đất theo quy định.

- Thường xuyên phối hợp với Sở Giao thông vận tải (Chủ đầu tư) để kịp thời tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc trong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng và triển khai thực hiện dự án.

3. Giao Sở Tài chính tích cực phối hợp với UBND huyện Tuy Phước để kịp thời đề xuất việc tạm ứng kinh phí chi trả cho công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng của dự án.

UBND tỉnh thông báo đề các cơ quan, đơn vị có liên quan biết, phối hợp triển khai thực hiện./.

**TL. CHỦ TỊCH
KT. CHÁNH VĂN PHÒNG
PHÓ VĂN PHÒNG**

Nơi nhận:

- Thành phần dự họp;
- CT UBND tỉnh;
- PCT Phan Cao Thắng;
- Sở KHĐT;
- CVP, PVP VX;
- Lưu: VT, TTTH-CB, K6, K19.

Trần Trọng Triêm