

Số: /TB-UBND

Bình Định, ngày tháng 12 năm 2019

## **THÔNG BÁO**

### **Ý kiến kết luận của Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh Phan Cao Thắng tại cuộc họp xử lý một số nội dung liên quan đến Gói thầu đầu tư mua sắm, lắp đặt bàn ghế, máy móc, trang thiết bị Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh**

Ngày 18/12/2019, tại Văn phòng UBND tỉnh, Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh Phan Cao Thắng đã chủ trì cuộc họp xử lý, chấn chỉnh một số nội dung liên quan đến Gói thầu đầu tư mua sắm, lắp đặt bàn ghế, máy móc, trang thiết bị Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh. Tham dự cuộc họp có đại diện Lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh; Lãnh đạo các Sở: Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Lãnh đạo Kho bạc Nhà nước tỉnh, Ban QLDA Dân dụng và Công nghiệp tỉnh, Công ty TNHH Kiểu Việt. Sau khi nghe Lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh (*chủ đầu tư*), Ban QLDA Dân dụng và Công nghiệp tỉnh (*đơn vị được ủy thác quản lý dự án*) và Công ty TNHH Kiểu Việt (*nhà thầu thi công*) báo cáo tình hình thực hiện Gói thầu, một số mặt tồn tại, vướng mắc trong quá trình vận hành máy móc, trang thiết bị tại Trung tâm và ý kiến tham gia của các Sở, ngành dự họp, Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh Phan Cao Thắng có ý kiến kết luận như sau:

1. Phê bình nhà thầu thi công (Công ty TNHH Kiểu Việt) thiếu trách nhiệm, thiếu năng lực trong cung cấp, lắp đặt máy móc, trang thiết bị chuyên dùng tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh; chậm khắc phục, thay thế máy móc, trang thiết bị bị hư hỏng theo yêu cầu của chủ đầu tư, làm ảnh hưởng đến công tác chuyên môn của Trung tâm.

2. Giao Văn phòng UBND tỉnh, Ban QLDA Dân dụng và Công nghiệp tỉnh kiểm tra, làm rõ lý do trễ hạn Hợp đồng, kiểm điểm trách nhiệm đơn vị tư vấn thiết kế, giám sát và nhà thầu thi công; tổng hợp, báo cáo đề xuất UBND tỉnh xem xét cho chủ trương việc gia hạn Hợp đồng đã ký kết.

3. Công ty TNHH Kiểu Việt chịu trách nhiệm khắc phục, thay thế các máy móc, trang thiết bị bị hư hỏng và phần mềm, mạng LAN bị lỗi tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh theo yêu cầu của chủ đầu tư trước ngày 23/12/2019; hoàn chỉnh hồ sơ dự án, kể cả phần điều chỉnh, bổ sung (nếu có) theo đúng quy định pháp luật, làm việc với các bên liên quan để thực hiện nghiệm thu khối lượng hoàn thành, lên phiếu giá, chuẩn bị đầy đủ hồ sơ thanh toán gửi chủ đầu tư trước ngày 26/12/2019 để kiểm duyệt, gửi Kho bạc Nhà nước tỉnh theo quy định.

Trong thời gian chưa nghiệm thu công trình, Công ty TNHH Kiểu Việt phải chịu hoàn toàn trách nhiệm đối với số máy móc, trang thiết bị bị hư hỏng tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh. Sau khi nghiệm thu, thanh toán công trình, nhà thầu chịu trách nhiệm bảo hành, bảo dưỡng theo quy định pháp luật.

Trường hợp Công ty TNHH Kiều Việt chậm khắc phục sự cố, hư hỏng, cố tình dây dưa, kéo dài thời gian nghiệm thu, chậm hoàn tất hồ sơ... làm ảnh hưởng đến công tác thanh, quyết toán vốn đầu tư công trình và công tác chuyên môn của Trung tâm thì Văn phòng UBND tỉnh báo cáo, đề xuất UBND tỉnh xem xét, có biện pháp xử lý nghiêm khắc theo quy định.

4. Trong quá trình nghiệm thu, Văn phòng UBND tỉnh phối hợp với các đơn vị liên quan kiểm tra kỹ tính năng kỹ thuật, chủng loại, nguồn gốc xuất xứ hàng hóa do nhà thầu cung cấp, lắp đặt; chế độ bảo trì, bảo dưỡng máy móc, trang thiết bị đảm bảo vận hành ổn định nhằm phục vụ tốt cho hoạt động Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh.

UBND tỉnh thông báo để các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp có liên quan biết, phối hợp triển khai thực hiện./.

***Nơi nhận:***

- Chủ tịch UBND tỉnh;
- PCTTT Phan Cao Thắng;
- Các thành viên dự họp;
- TT PVHCC, TT TH-CB;
- CVP UBND tỉnh;
- Lưu: VT, PVHCC, K1, K17.

**TL. CHỦ TỊCH  
CHÁNH VĂN PHÒNG**

**Nguyễn Thái Bình**