

**THÔNG BÁO**

**Ý kiến kết luận của Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh tại cuộc họp kiểm tra tiến độ thi công dự án Đường trục Khu kinh tế nổi dài, đoạn Km0 – Km18+500 và dự án Đường ven biển (ĐT.639), đoạn Cát Tiến – Đê Gi.**

Ngày 27/02/2020, tại hiện trường các dự án Đường trục Khu kinh tế nổi dài, đoạn Km0 – Km18+500 và dự án Đường ven biển (ĐT.639), đoạn Cát Tiến – Đê Gi, Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh Phan Cao Thắng đã chủ trì cuộc họp kiểm tra tiến độ thi công các dự án. Tham dự cuộc họp kiểm tra hiện trường có đại diện lãnh đạo Sở Giao thông vận tải, Ban QLDA Giao thông tỉnh, Ban GPMB tỉnh và các đơn vị có liên quan. Sau khi nghe báo cáo của Ban QLDA Giao thông tỉnh, Ban GPMB tỉnh và tình hình thực tế tại hiện trường, Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh kết luận như sau:

1. Dự án Đường trục Khu kinh tế nổi dài, đoạn Km0 – Km18+500.

- Giao Ban QLDA Giao thông tỉnh đôn đốc, chỉ đạo các đơn vị thi công tập trung nhân lực, thiết bị đẩy nhanh tiến độ thi công để đảm bảo hoàn thành dự án theo tiến độ được duyệt; trong đó tập trung chỉ đạo quyết liệt tổ chức thi công cầu Cát Chánh để sớm thông xe kỹ thuật trước 31/3/2019; khẩn trương hoàn tất thủ tục và triển khai thi công các tuyến đường ngang kết nối đường trục, nhằm phục vụ thi công dự án và đáp ứng nhu cầu dân sinh.

- Ban Giải phóng mặt bằng tỉnh khẩn trương hoàn chỉnh các thủ tục điều chỉnh và triển khai thi công xây dựng mặt bằng khu tái định cư thôn Chánh Lý, xã Cát Tường và các khu dân cư đoạn Km0 – Km4 theo kế hoạch.

2. Dự án Đường ven biển (ĐT.639), đoạn Cát tiến – Đê Gi.

- Giao Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh khẩn trương thực hiện việc bàn giao hồ sơ bồi thường, giải phóng mặt bằng trong phạm vi khu kinh tế có liên quan đến dự án Đường ven biển (ĐT.639), đoạn Cát tiến – Đê Gi, để Ban Giải phóng mặt bằng tỉnh triển khai thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng đáp ứng yêu cầu tiến độ của dự án; báo cáo kết quả thực hiện cho UBND tỉnh trước ngày 10/3/2020.

- Giao Ban QLDA Giao thông tỉnh chỉ đạo các đơn vị thi công tập trung nhân lực, thiết bị triển khai thi công dự án đảm bảo tiến độ theo kế hoạch được duyệt; đồng thời, yêu cầu đơn vị tư vấn thiết kế khẩn trương khảo sát đề xuất phương án chỉnh tuyến đoạn qua đèo Tân Thanh, nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho việc triển khai công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, tổ chức thi công xây dựng và đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án, báo cáo, đề xuất UBND tỉnh trước ngày 10/3/2020.

- Ban Giải phóng mặt bằng tỉnh khẩn trương triển khai công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng của dự án; trong đó tập trung ưu tiên giải phóng mặt bằng các đoạn chính tuyến và các công trình thoát nước để sớm bàn giao mặt bằng cho đơn vị thi công triển khai dự án.

- Sở Giao thông vận tải khẩn trương đề xuất việc điều chỉnh, bổ sung dự án Đường ven biển (ĐT.639), đoạn Cát Tiến – Đề Gi theo nội dung chỉ đạo của UBND tỉnh tại Văn bản số 862/UBND-KT ngày 18/02/2020.

UBND tỉnh thông báo để các cơ quan, đơn vị có liên quan biết, phối hợp triển khai thực hiện./.

**TL. CHỦ TỊCH  
KT. CHÁNH VĂN PHÒNG  
PHÓ VĂN PHÒNG**

***Nơi nhận:***

- Thành phần dự họp;
- CT UBND tỉnh;
- PCT Phan Cao Thắng;
- Ban Quản lý KKT tỉnh;
- UBND huyện Phù Cát;
- CVP, PVP VX;
- Lưu: VT, TTTH-CB, K19.

**Trần Trọng Triêm**