

Số: /TB-UBND

Bình Định, ngày tháng 3 năm 2020

THÔNG BÁO

Ý kiến kết luận của Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh tại cuộc họp triển khai kế hoạch nhiệm vụ công tác năm 2020 của Ban QLDA Giao thông tỉnh.

Ngày 04/3/2020, tại trụ sở UBND tỉnh, Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh Phan Cao Thắng đã chủ trì cuộc họp triển khai kế hoạch nhiệm vụ công tác năm 2020 của Ban QLDA Giao thông tỉnh. Tham dự cuộc họp có đại diện lãnh đạo các Sở: Giao thông vận tải, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Văn phòng UBND tỉnh, Ban QLDA Giao thông tỉnh và các đơn vị có liên quan. Sau khi nghe báo cáo của Ban QLDA Giao thông tỉnh và ý kiến tham gia của các đại biểu dự họp, Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh kết luận như sau:

1. Dự án Tuyển Quốc lộ 19, đoạn từ cảng Quy Nhơn đến giao Quốc lộ 1: Giao Ban QLDA Giao thông tỉnh tập trung đôn đốc, chỉ đạo các đơn vị thi công đẩy nhanh tiến độ thi công, đảm bảo hoàn thành tất cả các hạng mục trước ngày 28/3/2020, để tổ chức lễ khánh thành dự án, dự kiến vào vào ngày 29/3/2020; đồng thời, Ban QLDA Giao thông tỉnh chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan xây dựng kế hoạch tổ chức Lễ khánh thành dự án, báo cáo đề xuất UBND tỉnh xem xét chỉ đạo thực hiện trước ngày 20/3/2020.

2. Dự án Đường trục Khu kinh tế nổi dài, đoạn Km0 – Km18+500: Giao Ban QLDA Giao thông tỉnh đôn đốc, chỉ đạo các đơn vị thi công tập trung nhân lực, thiết bị đẩy nhanh tiến độ thi công để đảm bảo hoàn thành dự án theo tiến độ được duyệt; trước mắt, tập trung chỉ đạo quyết liệt tổ chức thi công để đảm bảo thông xe kỹ thuật trước 31/3/2020.

3. Dự án Nâng cấp tuyến đường ĐT.638 (đường phía Tây tỉnh), đoạn Km130 – Km143+787: Giao Ban QLDA Giao thông tỉnh đôn đốc, chỉ đạo các đơn vị thi công tập trung nhân lực, thiết bị đẩy nhanh tiến độ thi công để đảm bảo hoàn thành dự án theo tiến độ được duyệt; không đề xuất gia hạn thời gian thực hiện hợp đồng thi công của dự án này.

4. Dự án Mở rộng đường vào Sân bay Phù Cát (đoạn từ Quốc lộ 1 đến cổng sân bay)

- Giao Ban GPMB tỉnh khẩn trương đẩy nhanh tiến độ bồi thường, giải phóng mặt bằng của dự án để sớm bàn giao mặt bằng cho đơn vị thi công triển khai xây dựng công trình đáp ứng yêu cầu tiến độ dự án.

- Giao Ban QLDA Giao thông tỉnh chỉ đạo các đơn vị thi công tập trung nhân lực, thiết bị triển khai thi công ngay khi được giao mặt bằng để đảm bảo kế hoạch tiến độ của dự án.

- UBND huyện Phù cát, UBND thị xã An Nhơn chỉ đạo UBND xã Cát Tân, UBND phường Nhơn Thành tập trung thực hiện việc kiểm tra, xác nhận nguồn gốc đất theo quy định, để đẩy nhanh tiến độ thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng của dự án.

5. Dự án Đường nối từ đường trục Khu kinh tế đến khu tâm linh chùa Linh Phong

- Giao Ban Khu kinh tế tỉnh khẩn trương đẩy nhanh tiến độ bồi thường, giải phóng mặt bằng đối với các hộ còn lại để sớm bàn giao mặt bằng cho đơn vị thi công triển khai xây dựng công trình đáp ứng yêu cầu tiến độ dự án.

- Giao Ban QLDA Giao thông tỉnh chỉ đạo các đơn vị thi công tập trung nhân lực, thiết bị triển khai thi công ngay khi được giao mặt bằng để sớm hoàn thành dự án; đồng thời, triển khai thực hiện theo nội dung chỉ đạo của UBND tỉnh tại Văn bản số 1307/UBND-KT ngày 05/03/2020.

6. Dự án Đường ven biển (ĐT.639), đoạn Cát Tiến – Đê Gi.

- Giao Ban QLDA Giao thông tỉnh khẩn trương triển khai thực hiện theo nội dung chỉ đạo của UBND tỉnh tại Văn bản số 30/TB-UBND ngày 28/02/2020.

- Ban Giải phóng mặt bằng tỉnh khẩn trương triển khai công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng của dự án để sớm bàn giao mặt bằng cho đơn vị thi công triển khai xây dựng.

7. Đối với các dự án: Đường ven biển (ĐT.639), đoạn Đê Gi – Mỹ Thành, đoạn Mỹ Thành – cầu Lại Giang, đoạn Cầu Lại Giang – cầu Thiện Chánh; Đường Ngô Mây nối dài; Đường trục Đông – Tây kết nối với tuyến đường phía Tây tỉnh (ĐT.638); Cầu vào trụ sở mới Trung tâm đăng kiểm phương tiện thủy bộ Bình Định; Tuyến đường từ Quốc lộ 19C kết nối cảng Quy Nhơn, giao Ban QLDA Giao thông tỉnh chỉ đạo các đơn vị có liên quan khẩn trương hoàn thành các thủ tục đầu tư để triển khai thi công xây dựng công trình. Trong đó, Ban QLDA Giao thông tỉnh khẩn trương chỉ đạo các đơn vị có liên quan hoàn thiện phương án điều chỉnh tuyến đoạn qua đèo Hà Ra, báo cáo, đề xuất UBND tỉnh xem xét, chỉ đạo thực hiện trước ngày 20/3/2020.

8. Đối với các dự án: Đường Quốc lộ 19C, đường nối từ ngã ba ông Thọ đến Quốc lộ 1D; cầu Thị Nại 2, thành phố Quy Nhơn, giao Ban QLDA Giao thông tỉnh chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan khẩn trương hoàn thành các thủ tục chuẩn bị đầu tư và đề xuất đưa vào kế hoạch trung hạn giai đoạn 2021 – 2025; báo cáo UBND tỉnh xem xét, chỉ đạo thực hiện.

9. Nội dung khác: Giao Sở Giao thông vận tải chủ trì, phối hợp với Sở kế hoạch và Đầu tư, Ban QLDA Giao thông tỉnh và các đơn vị có liên quan nghiên cứu, khảo sát đề xuất phương án xây dựng đoạn tuyến đường ven biển còn lại kết nối với đường ven biển tỉnh Quảng Ngãi, trong đó có cầu Trường Xuân đi qua cửa biển Tam Quan Bắc, huyện Hoài Nhơn; báo cáo UBND tỉnh xem xét, chỉ đạo thực hiện. Sở Giao thông vận tải sớm đề xuất đoạn chỉnh tuyến ĐT.639, đoạn qua Khu kinh tế Nhơn Hội, theo chỉ đạo của UBND tỉnh.

UBND tỉnh thông báo để các cơ quan, đơn vị có liên quan biết, phối hợp triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:

- Thành phần dự họp;
- CT UBND tỉnh;
- PCT Phan Cao Thắng;
- Ban GPMB tỉnh;
- Ban QL KKT tỉnh;
- UBND H. PC, TX. AN;
- CVP, PVP VX;
- Lưu: VT, TTTH-CB, K19.

**TL. CHỦ TỊCH
KT. CHÁNH VĂN PHÒNG
PHÓ VĂN PHÒNG**

Trần Trọng Triêm