

Số: /UBND-KT

Bình Định, ngày tháng 7 năm 2021

V/v tăng cường quản lý, đẩy nhanh  
tiến độ triển khai Dự án Môi  
trường bền vững các thành phố  
duyên hải - Tiểu dự án thành phố  
Quy Nhơn

Kính gửi:

- Các Sở: Xây dựng, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Tài nguyên và Môi trường, Giao thông vận tải, Nông nghiệp và PTNT;
- Ban QLDA Dân dụng và Công nghiệp tỉnh;
- Ban Giải phóng mặt bằng tỉnh;
- UBND thành phố Quy Nhơn.

Trên cơ sở báo cáo của Ban QLDA Dân dụng và Công nghiệp tỉnh tại Văn bản số 1082/BQLDA-DA2 ngày 07/7/2021 về kết quả triển khai Dự án Môi trường bền vững các thành phố duyên hải - Tiểu dự án thành phố Quy Nhơn, Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau:

1. Trong thời gian qua, tiến độ triển khai Dự án Môi trường bền vững các thành phố duyên hải - Tiểu dự án thành phố Quy Nhơn còn chậm, tỷ lệ giải ngân vốn thấp, Ban QLDA Dân dụng và Công nghiệp tỉnh chưa chủ động phối hợp kịp thời để giải quyết các tồn tại vướng mắc, việc xúc tiến triển khai bổ sung dự án để sử dụng nguồn vốn dư chưa kịp thời... Để chấn chỉnh, khắc phục các tồn tại, hạn chế, đẩy nhanh tiến độ dự án, đảm bảo mục tiêu, kế hoạch, tiến độ dự án, đảm bảo giải ngân kịp thời nguồn vốn của dự án, yêu cầu Ban QLDA Dân dụng và Công nghiệp tỉnh tập trung công tác lãnh đạo, tổ chức triển khai thực hiện các nhiệm vụ sau đây:

- Đối với các gói thầu đã ký hợp đồng, thì khẩn trương tổ chức triển khai thi công, chỉ đạo các nhà thầu tập trung nhân lực, máy móc, thiết bị để đẩy nhanh tiến độ thi công, đảm bảo chất lượng, tiến độ, hoàn thành khối lượng thi công theo quy định; khẩn trương giải quyết các vướng mắc đối với gói thầu thi công tại Bãi rác Long Mỹ và tổ chức triển khai thi công xây dựng cho kịp tiến độ của dự án.

- Đối với các gói thầu đã tổ chức đấu thầu thì khẩn trương hoàn thành công tác chấm thầu, giải quyết dứt điểm các tồn tại, vướng mắc theo quy định để ký kết hợp đồng và triển khai thi công kịp tiến độ theo quy định.

- Chủ động phối hợp với Ngân hàng Thế giới, tập trung giải quyết dứt điểm công tác lựa chọn nhà thầu theo quy định đối với gói thầu xây dựng mở rộng Nhà máy xử lý nước thải Nhơn Bình, sớm ký kết hợp đồng và tổ chức triển khai thi công để kịp tiến độ chung của dự án. Giám đốc Ban QLDA chịu hoàn toàn trách

nhiệm trước Chủ tịch UBND tỉnh nếu không hoàn thành gói thầu này theo đúng tiến độ của dự án.

- Đối với các gói thầu còn lại chưa tổ chức lựa chọn thầu thì khẩn trương hoàn thành đầy đủ hồ sơ thủ tục để lựa chọn nhà thầu và tổ chức triển khai thực hiện theo quy định.

- Tập trung công tác lãnh đạo, chỉ đạo, có giải pháp cụ thể để đẩy nhanh tiến độ thực hiện và công tác giải ngân vốn đầu tư của dự án, đảm bảo hoàn thành giải ngân theo kế hoạch vốn đã phân bổ. Theo đó, đến 30/9/2021 phải hoàn thành giải ngân 60% kế hoạch vốn năm 2021; đến hết năm 2021 phải hoàn thành 100% kế hoạch vốn đã phân bổ.

2. Giám đốc Ban QLDA Dân dụng và Công nghiệp tỉnh chịu trách nhiệm chỉ đạo xây dựng kế hoạch, tiến độ cụ thể, chi tiết cho từng gói thầu của dự án để theo dõi, lãnh đạo quản lý và tổ chức thực hiện, báo cáo UBND tỉnh; tăng cường công tác quản lý dự án, quản lý chất lượng công trình xây dựng, đảm bảo kỹ thuật, mỹ thuật, tiến độ, an toàn, vệ sinh môi trường và các nội dung có liên quan đến công tác xây dựng cơ bản theo đúng quy định hiện hành của Nhà nước; phân công trách nhiệm cụ thể trong tập thể lãnh đạo của Ban QLDA, tăng cường trách nhiệm của người đứng đầu, tổ chức thực hiện tốt, đảm bảo hiệu quả trong công tác lãnh đạo, tổ chức thực hiện nhiệm vụ; xây dựng quy trình chặt chẽ, phù hợp để quản lý, nghiệm thu, xác nhận phiếu giá, thanh toán khối lượng... theo quy định.

3. Yêu cầu Ban QLDA Dân dụng và Công nghiệp tỉnh báo cáo tiến độ, kết quả thực hiện, lũy kế khối lượng thực hiện, công tác giải ngân vốn và các tồn tại, vướng mắc hàng tháng (vào cuối mỗi tháng) cho UBND tỉnh để xem xét chỉ đạo kịp thời; chịu hoàn toàn trách nhiệm trước Chủ tịch UBND tỉnh nếu triển khai dự án không đảm bảo chất lượng, tiến độ, không giải ngân kịp thời kế hoạch vốn đầu tư đã phân bổ.

4. UBND tỉnh không xem xét gia hạn bất cứ hợp đồng, gói thầu nào của dự án mà không có lý do chính đáng, do các nguyên nhân chủ quan, thiếu quyết liệt trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện của Ban QLDA và các nhà thầu.

5. Giao Ban QLDA Dân dụng và Công nghiệp tỉnh chủ động phối hợp, làm việc với Ngân hàng Thế giới, khẩn trương hoàn thiện hồ sơ dự án để sử dụng vốn dự của dự án; phối hợp chặt chẽ với các Sở, ngành liên quan của tỉnh, hoàn thiện đầy đủ hồ sơ, thủ tục, tham mưu đề xuất UBND tỉnh để trình các Bộ, ngành Trung ương sớm phê duyệt chủ trương đầu tư bổ sung, sử dụng nguồn vốn dự của dự án cho phù hợp theo quy định, hoàn thành theo tiến độ đã cam kết với Ngân hàng Thế giới.

6. Giao UBND thành phố Quy Nhơn báo cáo đề xuất kế hoạch thực hiện nhằm cải thiện số lượng và chất lượng đầu nối hộ gia đình, báo cáo UBND tỉnh, hoàn thành trước ngày 25/7/2021.

7. Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư xem xét đề xuất việc điều chỉnh giảm kế hoạch vốn đầu tư công năm 2021 của Dự án (theo đề nghị của Ban QLDA tại Tờ trình số 922/TTr-BQLDA ngày 17/6/2021) để có cơ sở thực hiện đảm bảo theo kế hoạch.

8. Ban QLDA Dân dụng và Công nghiệp tỉnh chủ động phối hợp với Bệnh viện Phong – Da liễu Trung ương Quy Hòa để khảo sát các hạng mục thoát nước, thu gom nước thải thuộc khu vực dân cư trong khuôn viên bệnh viện tại khu vực 2 phường Ghềnh Ráng, kịp thời hoàn chỉnh hồ sơ thiết kế dự án để trình cấp có thẩm quyền thẩm định và phê duyệt theo quy định; nội dung nào vượt thẩm quyền thì kịp thời báo cáo đề xuất cụ thể cho UBND tỉnh để xem xét giải quyết.

9. Giao các Sở Xây dựng, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính và các ngành liên quan phối hợp, hỗ trợ Ban QLDA Dân dụng và Công nghiệp tỉnh để triển khai thực hiện các phần việc có liên quan của dự án, phối hợp, tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc (nếu có); nội dung nào vượt thẩm quyền thì kịp thời tham mưu, đề xuất UBND tỉnh để xem xét, chỉ đạo.

Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan phối hợp, tổ chức triển khai thực hiện./.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- CT, PCT UBND tỉnh;
- BV Phong và Da liễu TW Quy Hòa;
- Cty CPMT Bình Định;
- CVP, PVPKT;
- Lưu: VT, K1, K4, K14, K17.

**KT. CHỦ TỊCH  
PHÓ CHỦ TỊCH**

**Nguyễn Tự Công Hoàng**