

**ỦY BAN NHÂN DÂN  
TỈNH BÌNH ĐỊNH**

Số: /UBND-KT

V/v báo cáo phục vụ cuộc họp  
trực tuyến về thúc đẩy tiến độ  
triển khai Dự án Môi trường bền  
vững các thành phố Duyên hải –  
Tiểu dự án thành phố Quy Nhơn

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

*Bình Định, ngày tháng 7 năm 2021*

Kính gửi: Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Theo đề nghị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại Văn bản số 4850/BKHĐT-KTĐN ngày 23/7/2021 về việc tham dự cuộc họp trực tuyến thúc đẩy tiến độ triển khai các dự án phát triển đô thị vay vốn WB; UBND tỉnh Bình Định báo cáo Bộ Kế hoạch và Đầu tư về tình hình thực hiện và một số kiến nghị đề xuất để thúc đẩy tiến độ triển khai Dự án Môi trường bền vững các thành phố Duyên hải – Tiểu dự án thành phố Quy Nhơn, với các nội dung như sau:

**1. Về tình hình thực hiện dự án:**

**a) Tình hình thực hiện dự án:**

- Các hợp đồng tư vấn đã ký kết kịp thời; Đã thực hiện giải ngân, thanh toán.  
- Các hợp đồng xây lắp đã ký kết (QN-1.1, QN-1.2, QN-1.3, QN-2.1 và QN-1.2A, QN-1.4, QN-1.5, QN-1.6A và QN-1.8) đã thực hiện giải ngân, thanh toán cho các đơn vị thi công; đảm bảo thực hiện theo tiến độ quy định trong hợp đồng đã ký kết, cụ thể như sau:

+ Các Hợp đồng QN-1.2A (Trạm biến áp và đường dây trung thế cho Trạm xử lý nước rỉ rác Long Mỹ): Đã hoàn thành bàn giao đưa vào sử dụng trong tháng 12/2020; Hợp đồng QN-1.3 (Xây dựng nhà vệ sinh trường học): Đã hoàn thành bàn giao đưa công trình vào sử dụng từ ngày 31/12/2019 và đã hoàn thành công tác thanh quyết toán công trình trong tháng 6/2020.

+ Hợp đồng QN-1.1 (Xây dựng công hộp thay thế kênh hở Phú Hòa): Đã tổ chức nghiệm thu hoàn thành công trình, đã gửi hồ sơ cho Sở Xây dựng tham gia góp ý cho ý kiến trước khi bàn giao cho UBND thành phố Quy Nhơn quản lý vận hành. Thời gian hoàn thành bàn giao đưa vào sử dụng trong tháng 8/2021.

+ Hợp đồng QN-1.2 (Xây dựng cụm xử lý nước rỉ rác Long Mỹ công suất 400 m<sup>3</sup>/ng.đ): Công trình đã hoàn thành, đã được Sở Tài nguyên và Môi trường ký thông báo chấp thuận kết quả kiểm tra việc vận hành thử nghiệm cụm xử lý nước rỉ rác Long Mỹ công suất 400 m<sup>3</sup>/ng.đ. Ban QLDA đang hoàn thiện hồ sơ và gửi Bộ Tài nguyên và Môi trường xin giấy xác nhận hoàn thành công trình bảo vệ môi trường theo quy định. Thời gian hoàn thành bàn giao đưa vào sử dụng trong tháng 9/2021.

+ Hợp đồng QN-2.1 (Xây dựng hai cầu chữ Y và cầu Huỳnh Tấn Phát): Công trình đã được đơn vị thi công hoàn thành vào ngày 09/7/2021; Đang tổ chức kiểm tra để tổ chức nghiệm thu hoàn thành công trình và gửi hồ sơ quản lý chất lượng cho Sở Giao thông vận tải tham gia góp ý cho ý kiến trước khi bàn giao cho UBND thành phố Quy Nhơn quản lý vận hành. Thời gian hoàn thành bàn giao đưa vào sử dụng trong tháng 8/2021.

+ Hợp đồng QN-1.4 (Cải tạo cống chung thoát nước thượng lưu hồ Bàu Sen và đường Bạch Đằng); Hợp đồng QN-1.5 (Xây dựng các tuyến cống hộp tại khu vực Hóc Bà Bép); Hợp đồng QN-1.6A (Xây dựng các tuyến cống cấp 3 (ưu tiên 1); Hợp đồng QN-1.8 (Xây dựng mở rộng khu chôn lấp chất thải rắn Long Mỹ): Các đơn vị thi công đang tập trung thi công đảm bảo tiến độ theo hợp đồng.

- Đến nay, còn 03 gói thầu theo Dự án chưa được ký kết hợp đồng như sau:

+ Hợp đồng QN-1.7: (Mở rộng Nhà máy xử lý nước thải Nhơn Bình): Ban QLDA đã gửi Báo cáo đánh giá kết quả đánh giá hồ sơ dự thầu cho WB để cho ý kiến chấp thuận, triển khai công tác ký kết hợp đồng xây lắp trong tháng 8/2021. Thời gian hoàn thành hợp đồng vào tháng 9/2022.

+ Gói thầu QN-1.6B: Xây dựng mạng cống cấp 3 (ưu tiên 2) của dự án: Hồ sơ mời thầu đã phát hành và dự ký kết hợp đồng xây lắp trong tháng 8/2021. Thời gian hoàn thành hợp đồng vào tháng 9/2022.

+ Hợp đồng QN-1.11 (Cung cấp và lắp đặt thiết bị tự động hóa, khử mùi và thiết bị vận hành cho các trạm bơm và nhà máy XLNT), sẽ phát hành Hồ sơ mời thầu vào tháng 8/2021.

#### **b) Kết quả giải ngân:**

##### **- Kết quả giải ngân của dự án:**

Tổng chi phí của Tiểu dự án/Khoản vay của WB	<p>Tổng kinh phí: 55,304 triệu USD (\$ 44,958 triệu vốn IDA, \$5,125 triệu vốn IBRD và \$5,220 triệu vốn đối ứng).</p> <p>Khoản vay của WB: \$ 13,487 triệu vốn IDA (vay lại 30%) và \$5,125 triệu vốn IBRD (vay lại 100%).</p>
Khoản tiền của WB đã ký hợp đồng đến ngày 26/7/2021	<p>Tổng giá trị Hợp đồng đã ký: US\$ 13,830 triệu, tương ứng 27,61%. Trong đó gồm:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Vốn IDA (cấp phát 70%): US\$ 7,911 triệu, tương ứng 25,13%;</li> <li>- Vốn IDA (vay lại 30%): US\$ 3,390 triệu, tương ứng 25,13%;</li> <li>- Vốn IBRD (vay lại 100%): US\$ 2,529 triệu, tương ứng 49,34%.</li> </ul>

Khoản tiền của WB đã giải ngân đến ngày 26/7/2021	<p>Tổng giải ngân vốn WB: US\$ 9,5 triệu, tương ứng 18,97%. Trong đó gồm:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Vốn IDA (cấp phát 70%): US\$ 5,26 triệu, tương ứng 16,70%;</li> <li>- Vốn IDA (vay lại 30%): US\$ 2,25 triệu, tương ứng 16,70%;</li> <li>- Vốn IBRD (vay lại 100%): US\$ 1,99 triệu, tương ứng 38,83%.</li> </ul>
---	--

### **- Kết quả giải ngân năm 2021:**

UBND tỉnh Bình Định đã có Tờ trình số 69/TTr-UBND ngày 20/7/2021 đề nghị Bộ Kế hoạch và Đầu tư trình Thủ tướng Chính phủ điều chỉnh Kế hoạch vốn nước ngoài nguồn ngân sách Trung ương năm 2021. Theo đó kế hoạch vốn đầu tư công năm 2021 của dự án sau khi điều chỉnh là: 133.363.955.000 đồng (giảm 323.275.578.000 đồng so với kế hoạch vốn năm 2021 đã bố trí ban đầu). Như vậy sau khi điều chỉnh, vốn ODA đăng ký giải ngân của dự án trong năm 2021 là: 128.927.446.000 đồng; giải ngân vốn đối ứng là: 15.851.509.000 đồng.

Kết quả công tác giải ngân của dự án đến ngày 26/7/2021: Giải ngân vốn ODA: 24,879 tỷ đồng/128,927 tỷ đồng (đạt 19,3%). Giải ngân vốn trong nước: 4,11 tỷ đồng/15,851 tỷ đồng (đạt 26%).

### **3. Tình hình thực hiện thủ tục điều chỉnh chủ trương đầu tư sử dụng vốn dư còn lại theo Hiệp định đã ký kết:**

UBND tỉnh Bình Định đã có Tờ trình số 27/TTr-UBND ngày 31/5/2021 đề nghị Bộ Kế hoạch và Đầu tư thẩm định, trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Báo cáo điều chỉnh chủ trương đầu tư của Dự án Môi trường bền vững các thành phố duyên hải – Tiểu dự án thành phố Quy Nhơn, với các nội dung chính sau:

- Sau khi kiểm tra, rà soát và hoàn chỉnh Báo cáo điều chỉnh chủ trương đầu tư theo các góp ý của Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại Văn bản số 1721/BKHĐT-KTĐN ngày 29/3/2021; của Bộ Tài chính tại Văn bản số 3152/BTC-QLN ngày 29/3/2021; Kinh phí thực hiện thực tế của Tiểu dự án thành phố Quy Nhơn đến hết ngày 31/12/2022 là 26,84 triệu USD/55,304 triệu USD (tương đương 599,208 tỷ đồng/1234,663 tỷ đồng, đạt tỷ lệ 48,5%).

Vốn dư còn lại của dự án là 28,463 triệu USD, trong đó: (i) Vốn IDA (vay lại 30%, cấp phát 70%): 24,403 triệu USD; (ii) Vốn IBRD (vay lại 100%): 2,047 triệu USD; (iii) Vốn đối ứng: 2,013 triệu USD.

- Để tăng cường tính bền vững cho dự án, UBND tỉnh Bình Định đã đề xuất sử dụng nguồn vốn dư nêu trên để đầu tư các hạng mục còn lại trong báo cáo nghiên cứu tiền khả thi đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt năm 2006 (gồm

các hạng mục: hệ thống thoát nước mưa, thu gom và xử lý nước thải tại khu vực 2 phường Ghềnh Ráng, phường Nhơn Bình, phường Trần Quang Diệu và Bùi Thị Xuân,...) nhằm tập trung giải quyết các khu vực còn lại thường xuyên bị ngập lụt, cải thiện điều kiện vệ sinh môi trường của thành phố.

- UBND tỉnh Bình Định cũng đã tổ chức rà soát ngân sách tỉnh và bố trí vốn đối ứng để chi trả thuế VAT cho các gói thầu từ tháng 01/2021 đến ngày kết thúc hiệp định 31/12/2022 theo ý kiến của Bộ Tài chính tại Văn bản số 3152/BTC-QLN ngày 29/3/2021.

Tổng hợp kinh phí thực hiện dự án theo nguồn vốn, cụ thể theo bảng sau:

*DVT: USD*

TT	Chi phí	Tổng mức đầu tư theo Hiệp định (PAD)	Kết quả thực hiện	Vốn dư theo PAD	Đề xuất sử dụng vốn dư	Tổng mức đầu tư sau điều chỉnh, bổ sung	Chênh lệch sau khi điều chỉnh
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5=3-4</i>	<i>6</i>	<i>7=4+6</i>	<i>8=7-3</i>
1	Vốn ODA	50.083.278	23.632.693	26.450.585	25.304.470	48.937.163	-1.146.115
	Vốn IDA	44.958.182	20.554.865	24.403.317	23.468.375	44.023.239	-934.943
	Vốn IBRD	5.125.096	3.077.828	2.047.268	1.836.096	4.913.924	-211.172
2	Vốn đối ứng	5.220.811	3.207.554	2.013.257	2.949.921	6.157.475	+936.664
	<b>Tổng</b>	<b>55.304.089</b>	<b>26.840.246</b>	<b>28.463.843</b>	<b>28.254.392</b>	<b>55.094.638</b>	<b>-209.451</b>

#### **4. Những đề xuất, kiến nghị về giải pháp tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy tiến độ giải ngân:**

a) UBND tỉnh Bình Định đã chỉ đạo Chủ đầu tư tập trung hoàn thành các thủ tục phê duyệt để giải ngân các gói thầu đã hoàn thành trên công trường; hoàn thành các thủ tục lựa chọn để tiến hành ký kết và trao thầu cho 03 hợp đồng còn lại theo dự án được duyệt (hoàn thành trong tháng 9/2021), thực hiện giải ngân hết toàn bộ theo Kế hoạch điều chỉnh vốn đã bố trí năm 2021. Tập trung đơn đốc thi công các gói thầu còn lại trong Hiệp định để hoàn thành trước ngày đóng Hiệp định ngày 31/12/2022.

b) Thực hiện ý kiến của Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại Văn bản số 4427/BKHĐT-KTĐN ngày 09/7/2021 về việc gửi các ý kiến góp ý của các Bộ Xây dựng và Bộ Tài nguyên và Môi trường tham gia về điều chỉnh chủ trương đầu tư của dự án Môi trường bền vững các thành phố duyên hải – Tiểu dự án thành phố Quy Nhơn; UBND tỉnh Bình Định đã giao Ban QLDA Dân dụng và Công nghiệp phối hợp với các sở ngành, Tư vấn để giải trình, hoàn thiện Báo cáo điều chỉnh chủ trương đầu tư cho vốn kết dư Dự án môi trường bền vững, dự kiến hoàn thành trong tháng 8/2021.

Tuy nhiên, hiện nay Bộ Tài chính chưa có ý kiến tham gia góp ý về điều chỉnh chủ trương đầu tư của dự án Môi trường bền vững các thành phố duyên hải – Tiểu dự án thành phố Quy Nhơn theo đề nghị của UBND tỉnh Bình Định tại Tờ trình số

27/TTr-UBND ngày 31/5/2021.

Do vậy, UBND tỉnh Bình Định kính đề nghị Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính quan tâm hướng dẫn để UBND tỉnh Bình Định có cơ sở hoàn chỉnh Báo cáo đề trình thẩm định Báo cáo điều chỉnh trương đầu tư, với các nội dung như sau:

**- Về các hạng mục sử dụng vốn IDA dư:**

UBND tỉnh Bình Định đã thực hiện rà soát, đảm bảo các hạng mục chi phí đầu tư của Dự án theo đúng chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Chỉ thị số 18/CT-TTg ngày 29/6/2019 về việc chỉ sử dụng vốn vay ODA và vay ưu đãi nước ngoài cho chi đầu tư phát triển, không sử dụng cho chi thường xuyên. Đối với hạng mục thuế giá trị gia tăng (VAT), UBND tỉnh Bình Định đã tổ chức rà soát không sử dụng vốn vay và chuyển sang bố trí vốn đối ứng.

**- Về cơ chế tài chính của vốn dư:**

UBND tỉnh Bình Định kính đề nghị Bộ Kế hoạch và Đầu tư xem xét trình Thủ tướng Chính phủ cho phép áp dụng cơ chế tài chính của phần vốn dư như đang áp dụng của dự án, cụ thể:

Vốn IDA: Tỉnh vay lại 30%, Ngân sách Trung ương cấp phát 70%. Thời gian đáo hạn 25 năm, ân hạn 05 năm;

Vốn IBRD: Tỉnh vay lại 100%. Thời gian đáo hạn 29 năm, ân hạn 10 năm;

Vốn đối ứng: Ngân sách địa phương (Ngân sách tỉnh chiếm 60%, Ngân sách thành phố Quy Nhơn chiếm 40%).

**- Về vốn đối ứng tăng thêm do sử dụng vốn vay dư:**

UBND tỉnh Bình Định đã chỉ đạo rà soát, tính toán lại số vốn đối ứng cần bố trí thêm do sử dụng vốn vay IDA dư của WB đảm bảo phù hợp với quy định tại Điều 41, Nghị định số 56/2020/NĐ-CP ngày 25/5/2020 của Chính phủ và chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ. Hiện nay tổng mức vốn đối ứng sau khi kiểm tra rà soát, vốn đối ứng tăng thêm là **936.664 USD so với số kinh phí 5,244 triệu USD** theo Quyết định số 582/QĐ-TTg ngày 06/4/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt danh mục Dự án “Môi trường bền vững các thành phố duyên hải” vay vốn Ngân hàng Thế giới.

**- Gia hạn thời gian hoàn thành dự án:**

Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định sẽ chỉ đạo triển khai các hạng mục đầu tư theo Hiệp định đã phê duyệt, tập trung hoàn thành trước ngày đóng Hiệp định ngày 31/12/2022.

Đối với các hạng mục đầu tư bổ sung sử dụng vốn dư có kinh phí khá lớn 28,463 triệu USD, nhằm có đủ thời gian trình các Bộ ngành Trung ương thẩm định và trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt điều chỉnh, bổ sung chủ trương đầu tư, có

đủ thời gian lựa chọn các đơn vị tư vấn lập dự án điều chỉnh, thiết kế kỹ thuật thi công, tổ chức lựa chọn nhà thầu triển khai thi công, đảm bảo công trình chất lượng, đồng bộ với các hạng mục đã triển khai đầu tư từ các dự án trước đây, Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định kính đề nghị Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính, Ngân hàng Thế giới (WB) quan tâm xem xét, trình cấp có thẩm quyền cho gia hạn thời gian thực hiện hoàn thành dự án kéo dài hơn 12 tháng so với ngày đóng Hiệp định ngày 31/12/2022.

**5. Về cử đại diện các đơn vị tham gia họp trực tuyến với Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính và Lãnh đạo Văn phòng WB tại Việt Nam với các nội dung như sau:**

Thời gian họp trực tuyến theo đề nghị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư trùng với kỳ họp HĐND tỉnh Bình Định diễn ra từ ngày 26 đến ngày 28/7/2021, do đó UBND tỉnh Bình Định đã có văn bản giao Lãnh đạo các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng, Lãnh đạo Ban QLDA Dân dụng và Công nghiệp tỉnh Bình Định (đơn vị được UBND tỉnh Bình Định giao nhiệm vụ Chủ đầu tư) và các đơn vị liên quan tham dự cuộc họp và chuẩn bị nội dung báo cáo để phục vụ cuộc họp theo hình thức trực tuyến.

Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định kính đề nghị Bộ Kế hoạch và Đầu tư cùng các Bộ ngành trung ương quan tâm, xem xét giải quyết các kiến nghị đề xuất và hỗ trợ cho tỉnh Bình Định để tiếp tục triển khai thực hiện dự án trong thời gian tới./.

***Nơi nhận:***

- Như trên;
- Chủ tịch UBND tỉnh (b/c);
- PCT UBND tỉnh Nguyễn Tự Công Hoàng;
- Các Sở: KH&ĐT, TC, XD;
- Ban QLDA DD&CN;
- UBND thành phố Quy Nhơn;
- CVP, PVPKT;
- Lưu: VT, K1, K14.

**KT. CHỦ TỊCH  
PHÓ CHỦ TỊCH**

**Nguyễn Tự Công Hoàng**