

Số: /UBND-TH

Bình Định, ngày tháng năm 2021

V/v tình hình thực hiện giải ngân 8 tháng, dự kiến giải ngân đến 30/9/2021, cả năm 2021 và điều chỉnh kế hoạch vốn NSTW 2021

Kính gửi: Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Theo Văn bản số 6198/BKHĐT-TH ngày 15/9/2021 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc báo cáo tình hình thực hiện, giải ngân 8 tháng, dự kiến giải ngân đến ngày 30/9/2021, cả năm 2021 và điều chỉnh kế hoạch vốn NSTW năm 2021, UBND tỉnh Bình Định kính báo cáo như sau:

1. Kết quả giải ngân kế hoạch đầu tư công vốn ngân sách nhà nước 8 tháng đầu năm, dự kiến đến ngày 30/9/2021 và ước giải ngân cả năm 2021:

Giá trị giải ngân vốn ngân sách nhà nước 8 tháng đầu năm là 3.129.562 triệu đồng, đạt 49,14%, bao gồm: Vốn Ngân sách tỉnh là 1.576.824 triệu đồng, đạt 37,75%, trong đó vốn Đầu tư trong cân đối có giá trị giải ngân là 1.546.483 triệu đồng, đạt 37,52% (Vốn Đầu tư tập trung: 47,11%; Vốn cấp quyền sử dụng đất: 36,9%, Vốn Xổ số kiến thiết: 43,57%; Bội chi ngân sách: 11,88%), Nguồn vốn khác của ngân sách tỉnh là 30.341 triệu đồng, đạt 54,47%; vốn ngân sách Trung ương hỗ trợ là 1.552.738 triệu đồng, đạt 70,85% (trong đó: Vốn trong nước: 1.372.261 triệu đồng, đạt 87,02%; vốn nước ngoài (ODA) là 180.477 triệu đồng, đạt 29,36%). Dự kiến đến ngày 30/9/2021, tỷ lệ giải ngân chung của tỉnh đạt ít nhất 60% kế hoạch vốn giao, cả năm đạt tỷ lệ giải ngân trên 90% kế hoạch vốn giao.

2. Các giải pháp đã triển khai để thúc đẩy giải ngân:

Để hoàn thành giải ngân kế hoạch đầu tư công năm 2021, ngoài các văn bản đơn đốc trực tiếp các chủ đầu tư, UBND tỉnh Bình Định đã ban hành Công điện số 05/CĐ-UBND ngày 14/6/2021 về đẩy nhanh tiến độ giải ngân kế hoạch đầu tư công vốn ngân sách nhà nước năm 2021 và Chỉ thị số 15/CT-UBND ngày 30/8/2021 về việc đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân Kế hoạch vốn đầu tư công năm 2021; trong đó, tập trung các giải pháp đã triển khai để thúc đẩy giải ngân như sau:

a) Đối với các chủ đầu tư:

- Đẩy nhanh công tác chuẩn bị thực hiện dự án, công tác lựa chọn nhà thầu theo đúng quy định của pháp luật, sớm khởi công công trình. Thực hiện đấu thầu qua mạng theo quy định, bảo đảm công khai, minh bạch, lựa chọn nhà thầu có đủ năng lực. Chủ động tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, bảo đảm tiến độ thi công công trình; khẩn trương nghiệm thu, lập hồ sơ thanh toán ngay khi có khối lượng, thực hiện các thủ tục thanh toán vốn đầu tư cho dự án trong thời hạn 04 ngày kể từ

ngày có khối lượng hoàn thành được nghiệm thu theo quy định, không để dồn thanh toán vào cuối năm, không gây nợ đọng xây dựng cơ bản. Đến ngày 30/9/2021 giải ngân đạt 60% kế hoạch vốn và đến hết ngày 31/12/2021 phấn đấu hoàn thành 100% kế hoạch vốn năm 2021 được giao.

+ Đối với các dự án hoàn thành trong năm 2021: Tập trung thi công hoàn thiện các hạng mục công trình, hoàn tất công tác nghiệm thu, thanh toán và giải ngân vốn cho các nhà thầu; khẩn trương lập báo cáo quyết toán dự án hoàn thành trình cơ quan có thẩm quyền phê duyệt theo đúng quy định.

+ Đối với các dự án chuyển tiếp hoàn thành sau năm 2021: Tăng cường đôn đốc nhà thầu đẩy nhanh tiến độ thi công, tập trung hoàn thiện các thủ tục pháp lý, nghiệm thu và thanh toán cho khối lượng hoàn thành đủ điều kiện.

+ Đối với các dự án khởi công mới năm 2021: Khẩn trương hoàn thiện công tác phê duyệt dự án; đẩy nhanh việc lập, thẩm định, phê duyệt hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công và dự toán, lựa chọn nhà thầu trước ngày 30/9/2021 để sớm khởi công công trình.

+ Đối với các dự án đã có trong kế hoạch trung hạn giai đoạn 2021-2025 và dự kiến khởi công mới năm 2022: Khẩn trương thực hiện các thủ tục chuẩn bị đầu tư để hoàn thành phê duyệt dự án/ báo cáo kinh tế kỹ thuật trong năm 2021, đảm bảo đủ điều kiện bố trí vốn năm 2022.

- Kiên quyết xử lý nghiêm và kịp thời các nhà thầu vi phạm tiến độ xây dựng, chất lượng công trình, chậm giao nộp thủ tục thanh toán khối lượng hoàn thành và vi phạm các điều khoản hợp đồng đã ký kết; thay thế các nhà thầu có năng lực yếu.

- Thực hiện rà soát kế hoạch vốn được giao của các dự án, chủ động báo cáo UBND tỉnh (thông qua Sở Kế hoạch và Đầu tư) trước ngày 10/9/2021 để xem xét điều chỉnh kế hoạch vốn, đảm bảo giải ngân đạt yêu cầu đề ra.

b) UBND các huyện thị xã, thành phố: Quyết liệt triển khai mạnh mẽ các biện pháp phòng chống dịch Covid - 19, cố gắng phấn đấu cuối quý III sẽ cơ bản không chế được dịch bệnh, tạo mọi cơ chế, điều kiện để việc thi công các dự án không bị gián đoạn, tạo điều kiện các chủ đầu tư hoàn thành kế hoạch đề ra

c) Sở Kế hoạch và Đầu tư: Chủ trì phối hợp với các chủ đầu tư và các đơn vị liên quan rà soát, đến ngày 30/9/2021 trình UBND tỉnh điều chỉnh kế hoạch vốn các dự án thuộc nguồn vốn kéo dài năm 2020 sang năm 2021 chưa giải ngân hết và các dự án thuộc nguồn vốn năm 2021 giải ngân dưới 60% sang các dự án thực hiện tốt và có khả năng giải ngân hết trong năm 2021.

d) Sở Tài chính: Tiếp tục hỗ trợ tích cực cho các chủ đầu tư trong việc nhập, điều chỉnh trên hệ thống Tabmis.

đ) Kho bạc Nhà nước tỉnh: Tiếp tục hỗ trợ tích cực cho các chủ đầu tư trong việc kiểm soát thanh toán vốn thông qua cổng giao dịch điện tử.

e) Các Sở chuyên ngành khẩn trương thực hiện công tác thẩm định dự án, thiết kế, dự toán theo nhiệm vụ được phân công, tạo mọi điều kiện hỗ trợ cho các

đơn vị đảm bảo tiến độ triển khai dự án.

g) Các đơn vị tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong giải ngân vốn đầu tư công, đề cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu; kiên quyết xử lý nghiêm và kịp thời các tổ chức, cá nhân vi phạm và có tình cản trở, gây khó khăn, làm chậm tiến độ thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2021. Kịp thời thay thế những cán bộ, công chức, viên chức và người lao động yếu kém hoặc những người, tiêu cực trong thực thi nhiệm vụ quản lý vốn đầu tư công và trong công tác đấu thầu.

3. Đề xuất điều chỉnh kế hoạch vốn ngân sách Trung ương năm 2021:

Ngày 20/7/2021, UBND tỉnh Bình Định đã ban hành Tờ trình số 69/TTr-UBND trình Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc điều chỉnh kế hoạch vốn nước ngoài nguồn ngân sách Trung ương năm 2021.

Đến nay, qua phối hợp với các Chủ đầu tư, căn cứ tình hình triển khai và khả năng giải ngân của các dự án ODA trên địa bàn tỉnh, sau khi tổng hợp đề xuất nhu cầu cắt giảm kế hoạch vốn nước ngoài năm 2021, UBND tỉnh Bình Định kính trình Bộ Kế hoạch và Đầu tư điều chỉnh giảm 275.960 triệu đồng kế hoạch vốn nước ngoài năm 2021 đã giao cho tỉnh, cụ thể như sau:

Đơn vị tính: triệu đồng

STT	Danh mục dự án	Kế hoạch vốn nước ngoài năm 2021	Điều chỉnh: Tăng (+); Giảm (-)	Kế hoạch vốn nước ngoài năm 2021 sau điều chỉnh	Ghi chú
	TỔNG CỘNG	614.685	-275.960	338.725	
	<i>Trong đó:</i>				
1	Dự án Môi trường bền vững các thành phố Duyên hải - Tiểu dự án thành phố Quy Nhơn	316.142	-238.284	77.858	
2	Dự án Sửa chữa và nâng cao an toàn đập tỉnh Bình Định (WB8)	62.370	-26.370	36.000	
3	Dự án Đầu tư xây dựng cầu dân sinh và quản lý tài sản đường địa phương (LRAMP)	11.162	-11.162	0	
4	Dự án Giáo dục THCS khu vực khó khăn nhất, giai đoạn 2	4.883	-144	4.739	
5	Dự án Khắc phục khẩn cấp hậu quả thiên tai tại một số tỉnh miền Trung - tỉnh Bình Định	220.128	0	220.128	

UBND tỉnh Bình Định kính báo cáo Bộ Kế hoạch và Đầu tư xem xét, tổng hợp./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Sở KH&ĐT;
- CVP, PVP KT;
- Lưu: VT, K1.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**

Nguyễn Tự Công Hoàng