

**ỦY BAN NHÂN DÂN  
TỈNH BÌNH ĐỊNH**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: /UBND-KT

*Bình Định, ngày tháng năm 2021*

V/v thực hiện Dự án Môi trường bền vững các thành phố duyên hải – Tiểu dự án thành phố Quy Nhơn

Kính gửi:

- Sở Xây dựng;
- Sở Kế hoạch và Đầu tư;
- Sở Tài chính;
- Sở Tài nguyên và Môi trường;
- Ban QLDA Dân dụng và Công nghiệp tỉnh;
- UBND thành phố Quy Nhơn.

Xét đề nghị của Ban QLDA Dân dụng và Công nghiệp tỉnh tại Văn bản số 1745/BQLDA-DA2 ngày 30/9/2021 về việc báo cáo tình hình thực hiện Dự án Môi trường bền vững các thành phố duyên hải – Tiểu dự án thành phố Quy Nhơn, Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau:

1. Hiện nay, tình hình giải ngân vốn của Dự án Môi trường bền vững các thành phố duyên hải – Tiểu dự án thành phố Quy Nhơn còn thấp, chưa đáp ứng yêu cầu chung của dự án; đến 30/9/2021, chỉ mới giải ngân được 47,79% vốn ODA (đã trừ phần vốn dư của dự án); giải ngân phần vốn đối ứng năm 2021 chỉ đạt 24,66%; việc tổ chức, triển khai thực hiện dự án còn nhiều tồn tại, khó khăn, vướng mắc; việc xúc tiến triển khai sử dụng vốn dư chưa có kết quả... Để triển khai dự án trong thời gian tới đạt kết quả tốt, hoàn thành mục tiêu của dự án đã đề ra, yêu cầu Ban QLDA Dân dụng và Công nghiệp tỉnh tổ chức thực hiện các nội dung sau:

a) Quán triệt, thực hiện đầy đủ nội dung chỉ đạo của UBND tỉnh tại Thông báo số 188/TB-UBND ngày 13/9/2021, Văn bản số 4869/UBND-KT ngày 09/8/2021, số 4265/UBND-KT ngày 16/7/2021, số 3407/UBND-KT ngày 14/6/2021, tăng cường công tác quản lý, đẩy nhanh tiến độ triển khai dự án, đảm bảo mục tiêu, tiến độ, chất lượng; đẩy nhanh tiến độ giải ngân, đảm bảo giải ngân hết vốn đã phân bổ trong năm 2021, đồng thời phải giải ngân hết nguồn vốn theo đúng tiến độ chung của dự án.

b) Về các nội dung công việc, gói thầu cụ thể như sau:

- Đối với hợp đồng QN-1.5 (Xây dựng các tuyến cống hộp tại khu vực Hóc Bà Bép): Ban QLDA khẩn trương giải quyết dứt điểm các vướng mắc liên quan đến việc xin phép thi công xây dựng qua tuyến đường sắt, thống nhất phương án xử lý, báo cáo UBND tỉnh trước ngày 15/10/2021.

- Đối với hợp đồng QN-1.8 (Xây dựng mở rộng khu chôn lấp chất thải rắn Long Mỹ): Ban QLDA khẩn trương xử lý, giải quyết việc chôn lấp ranh giới dự án, hoàn thiện hồ sơ thiết kế điều chỉnh trước ngày 15/10/2021 để thực hiện kịp tiến độ theo quy định.

- Đối với hợp đồng QN-1.7 (Xây dựng mở rộng, nâng công suất Nhà máy XLNT Nhơn Bình): Ban QLDA đôn đốc nhà thầu khẩn trương đẩy nhanh tiến độ, theo dõi sát sao việc thực hiện, kịp thời giải quyết ngay các khó khăn, vướng mắc (nếu có), đảm bảo hoàn thành theo tiến độ chung cho dự án.

- Đối với Hợp đồng QN-1.21 (Tư vấn khảo sát, thiết kế, lập hồ sơ mời thầu): Ban QLDA chỉ đạo nhà thầu khẩn trương thực hiện các khối lượng công việc bổ sung cho kịp thời, hoàn thành việc trình hồ sơ cho Ngân hàng Thế giới trước ngày 15/10/2021 và kịp thời tổ chức triển khai các bước theo quy định.

- Đối với các gói thầu còn lại chưa ký hợp đồng thì khẩn trương hoàn thiện hồ sơ thủ tục, thực hiện công tác lựa chọn nhà thầu và kịp thời triển khai các bước tiếp theo theo quy định.

## 2. Về việc tăng tỷ lệ đấu nối hộ gia đình và kế hoạch quản lý bùn thải:

UBND tỉnh đã có nhiều văn bản chỉ đạo UBND thành phố Quy Nhơn thực hiện nhiệm vụ nêu trên (Văn bản số 3407/UBND-KT ngày 14/6/2021, Văn bản 4265/UBND-KT ngày 16/7/2021 và Thông báo số 188/TB-UBND ngày 13/9/2021), tuy nhiên đến nay tình hình chưa được cải thiện và UBND thành phố Quy Nhơn chưa có báo cáo kết quả thực hiện cho UBND tỉnh.

Yêu cầu UBND thành phố Quy Nhơn khẩn trương triển khai thực hiện các nhiệm vụ đã được UBND tỉnh giao tại các văn bản nêu trên, xây dựng kế hoạch thực hiện, tăng tỷ lệ đấu nối hộ gia đình và quản lý bùn thải, hoàn thành trước ngày 20/10/2021, gửi Ban QLDA Dân dụng và Công nghiệp tỉnh để tổng hợp gửi Ngân hàng Thế giới, báo cáo UBND tỉnh.

3. Về các nội dung liên quan đến việc sử dụng vốn dự: Giao Ban QLDA Dân dụng và Công nghiệp tỉnh khẩn trương phối hợp, làm việc với các sở, ngành liên quan của tỉnh và Ngân hàng Thế giới để thống nhất nội dung, hoàn thiện hồ sơ, thủ tục, báo cáo UBND tỉnh để trình các bộ ngành Trung ương xem xét quyết định, hoàn thành báo cáo UBND tỉnh trước ngày 15/10/2021.

4. Giao các sở, ngành liên quan của tỉnh và UBND thành phố Quy Nhơn chịu trách nhiệm phối hợp, hỗ trợ Ban QLDA Dân dụng và Công nghiệp tỉnh trong việc thực hiện các nhiệm vụ liên quan đối với Dự án Môi trường bền vững các thành phố duyên hải – Tiểu dự án thành phố Quy Nhơn để đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc (nếu có); nội dung nào vượt thẩm quyền thì tham mưu đề xuất, báo cáo UBND tỉnh để xem xét, chỉ đạo.

Thủ trưởng các cơ quan liên quan phối hợp triển khai thực hiện./.

***Nơi nhận:***

- Như trên;
- CT, PCT N.T.C.Hoàng;
- CVP, PVPKT;
- Lưu: VT, K14.

**KT. CHỦ TỊCH  
PHÓ CHỦ TỊCH**

**Nguyễn Tự Công Hoàng**