

**UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH ĐỊNH**

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: /UBND-KT

Bình Định, ngày tháng 10 năm 2021

V/v tăng cường công tác triển khai các dự án do Ban QLDA Giao thông tỉnh làm chủ đầu tư.

Kính Gửi:

- Ban QLDA Giao thông tỉnh;
- Ban GPMB tỉnh;
- Trung tâm PTQĐ tỉnh;
- UBND các huyện Phù Cát, Phù Mỹ, Tây Sơn, Tuy Phước;
- UBND thị xã Hoài Nhơn;
- UBND thành phố Quy Nhơn.

Theo Báo cáo của Ban QLDA Giao thông tỉnh tại Văn bản số 2285/BC-BQLGT ngày 11/10/2021 về việc tình hình triển khai thực hiện các dự án do Ban QLDA Giao thông tỉnh làm chủ đầu tư; Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến chỉ đạo như sau:

1. Đối với dự án Đường ven biển (ĐT.639), đoạn Cát Tiến – Đê Gi

Ban QLDA Giao thông tỉnh chỉ đạo các đơn vị thi công tập trung nhân, lực thiết bị đẩy nhanh tiến độ thi công các gói thầu để đảm bảo hoàn thành dự án trước 30/12/2021; trong đó, đơn đốc nhắc nhở các nhà thầu có khối lượng thi công thấp như:

- Đối với các nhà thầu thi công đạt từ 50% đến 60% khối lượng như:

+ Gói thầu số 3: Công ty TNHH Công nghệ và Xây dựng Nam Ngân; Công ty TNHH Đình Phát.

- Đối với các nhà thầu có khối lượng xây dựng đạt từ 50% trở xuống như:

+ Ban QLDA Giao thông tỉnh khẩn trương làm việc với Công ty CP Xây lắp và Thương mại Coma25 (Gói thầu số 4), yêu cầu nhà thầu phải tập trung đẩy nhanh tiến độ thi công; đồng thời, lập kế hoạch thi công chi tiết để kiểm soát tiến độ hàng tuần; nếu không đáp ứng yêu cầu tiến độ gói thầu thì điều chuyển khối lượng cho đơn vị khác thi công để đảm bảo tiến độ chung của dự án,

+ Ban QLDA Giao thông tỉnh làm việc với Công ty cổ phần QL&XD Khánh Hòa và Công ty TNHH Thi Sơn (gói thầu số 6) để xử lý hợp đồng, điều chuyển một phần khối lượng xây lắp cho đơn vị khác thực hiện để đảm bảo đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án; báo cáo kết quả thực hiện cho UBND tỉnh trước ngày 05/11/2021.

2. Đối với dự án Đường ven biển (ĐT.639), đoạn Đê Gi – Mỹ Thành

Ban QLDA Giao thông tỉnh yêu cầu các đơn vị thi công khẩn trương tập trung nhân lực thiết bị đẩy nhanh tiến độ thi công dự án, hiện nay một số gói thầu có khối lượng xây dựng chỉ mới đạt được từ 12,8% - 40,4% là quá chậm.

3. Đối với dự án Đường ven biển (ĐT.639), đoạn cầu Lại Giang đến cầu Thiện Chánh.

- UBND thị xã Hoài Nhơn khẩn trương giải quyết dứt điểm các tồn tại, vướng mắc trong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, nhất là di dời hạ tầng kỹ thuật để sớm bàn giao mặt bằng cho đơn vị thi công triển khai đáp ứng yêu cầu tiến độ dự án.

- Ban QLDA Giao thông tỉnh yêu cầu các nhà thầu thi công gói thầu số 1 khẩn trương tập trung nhân lực, thiết bị để đẩy nhanh tiến độ thi công các gói thầu. Riêng đối với các nhà thầu Công ty TNHH Nhật Minh và Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng 703 (gói thầu số 2), Ban QLDA Giao thông tỉnh làm việc cụ thể với các nhà thầu yêu cầu có giải pháp cụ thể, hợp lý để đẩy nhanh tiến độ, thực hiện kiểm tra, quản lý tiến độ theo tuần, nếu không đáp ứng yêu cầu thì thực hiện xử lý hợp đồng, điều chuyển khối lượng cho đơn vị khác thi công để đảm bảo tiến độ chung của dự án; báo cáo, đề xuất UBND tỉnh trước ngày 05/11/2021.

4. Dự án Đường từ đường trục Khu kinh tế đến khu tâm linh chùa Linh Phong: Ban QLDA Giao thông tỉnh chỉ đạo các nhà thầu thi công tập trung hoàn thành dứt điểm dự án trong tháng 11/2021.

5. Dự án Mở rộng đường vào sân bay Phù Cát, đoạn từ Quốc lộ 1 đến công sân bay, hạng mục bổ sung: đoạn từ công an ninh Trung đoàn 925 đến cảng Hàng không Phù Cát

- Ban QLDA Giao thông tỉnh chỉ đạo các nhà thầu thi công tập trung nhân lực, thiết bị đẩy nhanh tiến độ thi công dự án; tăng cường công tác kiểm tra, quản lý chất lượng xây dựng công trình

- Ban GPMB tỉnh khẩn trương tập trung giải quyết vướng mắc, sớm hoàn thành công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng để bàn giao mặt bằng thi công đáp ứng yêu cầu tiến độ thực hiện dự án.

6. Dự án Nâng cấp, mở rộng đường qua các di tích văn hóa lịch sử Quốc gia đặc biệt và các di tích văn hóa lịch sử Quốc gia trên địa bàn huyện Tây Sơn

Ban QLDA Giao thông tỉnh chỉ đạo các nhà thầu thi công tập trung nhân lực, thiết bị đẩy nhanh tiến độ thi công dự án đảm bảo hoàn thành theo đúng thời gian đã được phê duyệt. Lưu ý: UBND tỉnh sẽ không gia hạn thời gian thực hiện đối với dự án này.

7. Dự án Cải tạo, nâng cấp đường Trần Nhân Tông, đoạn từ Khu dân cư phía Đông Viện sốt rét – ký sinh trung – công trùng Quy Nhơn đến hết cầu số 2 qua sông Hà Thanh

- UBND thành phố Quy Nhơn khẩn trương thực hiện việc giải quyết khiếu nại và triển khai kế hoạch cưỡng chế hoặc bảo vệ thi công đối với các hộ đã hoàn tất các hồ sơ, thủ tục cưỡng chế theo đúng quy định;

- Ban QLDA Giao thông tỉnh

+ Chỉ đạo các nhà thầu thi công tập trung nhân lực, thiết bị đẩy nhanh tiến độ thi công dự án; đồng thời, phối hợp với UBND thành phố Quy Nhơn giải quyết dứt điểm các tồn tại vướng mắc để sớm có mặt bằng thi công dự án.

+ Tập trung thực hiện việc chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng cho các hộ dân.

+ Phối hợp với các đơn vị có liên quan làm việc thống nhất không thực hiện mở rộng các nút theo quy hoạch chờ đầu nối, nếu các hộ bị ảnh hưởng giải phóng mặt bằng không chấp thuận phương án bồi thường, giải phóng mặt bằng; báo cáo UBND tỉnh xem xét, chỉ đạo thực hiện.

+ Phối hợp với UBND phường Nhơn Phú và các đơn vị có liên quan tuyên truyền, vận động các hộ dân sớm nhận tiền bồi thường hỗ trợ, bàn giao mặt bằng thi công đáp ứng yêu cầu tiến độ dự án;

+ Chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan tập trung kiểm tra, rà soát giải quyết khiếu nại (nếu có) theo đúng quy định; trường hợp đã thực đầy đủ theo đúng chính sách, quy định của nhà nước, nhưng hộ gia đình cố tình không chấp hành phương án bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng đã được cấp thẩm quyền phê duyệt thì phối hợp với địa phương hoàn thiện đầy đủ hồ sơ, thủ tục, lập và triển khai kế hoạch cưỡng chế hoặc bảo vệ thi công.

8. Dự án Đường trục Khu kinh tế nối dài, đoạn Km4 – Km18+500: Ban QLDA Giao thông tỉnh chỉ đạo các nhà thầu thi công tập trung nhân lực, thiết bị đẩy nhanh tiến độ thi công dự án, đảm bảo hoàn thành các hạng mục đường ngang trước ngày 30/12/2021.

9. Dự án Đầu tư xây dựng cầu vào Trụ sở mới Trung tâm đăng kiểm phương tiện thủy, bộ Bình Định: Ban QLDA Giao thông tỉnh làm việc với nhà thầu thi công để rút ngắn tiến độ thi công dự án sớm đưa Trung tâm đăng kiểm phương tiện thủy, bộ Bình Định vào hoạt động, nhằm thu hồi vị trí cũ phục vụ các dự án của tỉnh.

10. Tuyến đường trục Đông – Tây kết nối với tuyến đường phía Tây tỉnh (ĐT.638), đoạn Km137+580 – Km143+787

- Ban QLDA Giao thông tỉnh chỉ đạo các nhà thầu thi công tập trung nhân lực, thiết bị đẩy nhanh tiến độ thi công dự án. Nếu đơn vị thi công không đáp ứng yêu cầu tiến độ thì xem xét xử lý hợp đồng, điều chuyển khối lượng xây dựng cho đơn vị khác thực hiện để đẩy nhanh tiến độ dự án.

- Triển khai thực hiện các nội dung chỉ đạo tại Văn bản số 230/TB-UBND ngày 25/10/2021 của UBND tỉnh.

11. Dự án Đường Điện Biên Phủ nối dài đến khu đô thị Diêm Vân

- Yêu cầu Trung tâm PTQĐ tỉnh đẩy nhanh tiến độ thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng để sớm bàn giao mặt bằng cho đơn vị thi công triển khai dự án.

- UBND thành phố Quy Nhơn chỉ đạo UBND phường Nhơn Bình khẩn trương tập trung xác nhận nguồn gốc đất để làm cơ sở lập phương án bồi thường, giải phóng mặt bằng, hoàn thành trước ngày 10/11/2021.

12. Dự án Đường ven biển tỉnh Bình Định, đoạn Cát Tiến – Diêm Vân: Ban QLDA Giao thông tỉnh tập trung hoàn thiện các thủ tục chuẩn bị đầu tư để khởi công dự án trong tháng 01/2022; đồng thời, khẩn trương lập phương án bồi

thường, giải phóng mặt bằng trình phê duyệt để triển khai thực hiện theo đúng quy định.

13. Dự án Tuyến đường kết nối từ trung tâm thị xã An Nhơn đến đường ven biển phía Tây đầm Thị Nại:

- Ban QLDA Giao thông tỉnh tập trung hoàn thiện các thủ tục chuẩn bị đầu tư để khởi công dự án trong năm 2021.

- UBND thị xã An Nhơn, UBND huyện Tuy Phước khẩn trương rà soát đề xuất vị trí bố trí tái định cư cho các hộ dân bị ảnh hưởng của dự án; đồng thời, đẩy nhanh công tác bồi thường giải phóng mặt bằng của dự án, sớm phê duyệt phương án bồi thường, giải phóng mặt bằng để triển khai thực hiện theo đúng quy định.

14. Dự án Tuyến đường kết nối đường ven biển (ĐT.639), trên địa bàn thị xã Hoài Nhơn

- Ban QLDA Giao thông tỉnh tập trung hoàn thiện các thủ tục chuẩn bị đầu tư để khởi công dự án trong năm 2021.

- UBND thị xã Hoài Nhơn tập trung đẩy nhanh công tác bồi thường giải phóng mặt bằng của dự án, sớm phê duyệt phương án bồi thường giải phóng mặt bằng để triển khai thực hiện theo đúng quy định; đồng thời, đề xuất phương án, vị trí xây dựng khu tái định cư phục vụ dự án; báo cáo UBND tỉnh trước ngày 10/11/2021.

15. Dự án Tuyến đường kết nối từ đường phía Tây tỉnh (ĐT.638) đến đường ven biển (ĐT.639), trên địa bàn huyện Phù Mỹ

- Ban QLDA Giao thông tỉnh tập trung hoàn thiện các thủ tục chuẩn bị đầu tư để khởi công dự án trong tháng 2/2022.

- UBND huyện Phù Mỹ tập trung đẩy nhanh công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng của dự án, sớm phê duyệt phương án bồi thường giải phóng mặt bằng để triển khai thực hiện theo đúng quy định; đồng thời, rà soát đề xuất phương án bố trí tái định cư phù hợp cho các hộ dân bị ảnh hưởng của dự án, báo cáo UBND tỉnh trước ngày 10/11/2021.

16. Dự án Xây dựng tuyến đường ven biển (ĐT.639), đoạn từ Quốc lộ 1D đến Quốc lộ 19 mới

- Ban QLDA Giao thông tỉnh tập trung hoàn thiện các thủ tục chuẩn bị đầu tư để khởi công dự án trong tháng 3/2022.

- Ban Giải phóng mặt bằng tỉnh tập trung đẩy nhanh công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng của dự án, sớm phê duyệt phương án bồi thường giải phóng mặt bằng để triển khai thực hiện theo đúng quy định; lập thủ tục đầu tư và triển khai xây dựng các khu tái định cư phục vụ dự án.

17. Dự án Tuyến đường tránh phía Nam thị trấn Phú Phong

- Ban QLDA Giao thông tỉnh tập trung hoàn thiện các thủ tục chuẩn bị đầu tư để khởi công dự án trong tháng 2/2022.

- UBND huyện Tây Sơn tập trung đẩy nhanh công tác bồi thường giải phóng mặt bằng của dự án, sớm phê duyệt phương án bồi thường giải phóng mặt bằng để triển khai thực hiện theo đúng quy định; đồng thời đề xuất phương án, vị

trí xây dựng khu tái định cư phục vụ dự án, báo cáo UBND tỉnh trước ngày 10/11/2021.

Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan phối hợp triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:

- CT UBND tỉnh;
- PCT Nguyễn Tự Công Hoàng;
- Các Sở: GTVT, TNMT, XD;
- CVP, PVP KT;
- TCT của CT UBND tỉnh;
- Lưu: VT, K19.

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**

Nguyễn Tự Công Hoàng