

## THÔNG BÁO

### **Ý kiến kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tự Công Hoàng tại cuộc họp nghe Ban QLDA Giao thông tỉnh báo cáo tình hình triển khai các dự án giao thông do Ban làm chủ đầu tư.**

Ngày 06/01/2021, tại trụ sở UBND tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tự Công Hoàng đã chủ trì cuộc họp nghe Ban QLDA Giao thông tỉnh báo cáo tình hình triển khai các dự án giao thông do Ban làm chủ đầu tư. Thành phần tham dự cuộc họp gồm: Lãnh đạo các Sở: Giao thông vận tải, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Tài nguyên và Môi trường, Văn phòng UBND tỉnh, Ban GPMB tỉnh, Ban QLDA Giao thông tỉnh, UBND huyện Phù Cát, Phù Mỹ, thành phố Quy Nhơn, thị xã An Nhơn, Hoài Nhơn. Sau khi nghe báo cáo của Ban Quản lý dự án Giao thông tỉnh và ý kiến tham gia của các đại biểu dự họp, Phó Chủ tịch UBND tỉnh kết luận như sau:

Trong năm 2020, Ban QLDA Giao thông tỉnh đã phối hợp với các sở, ngành có liên quan triển khai các dự án giao thông trọng điểm của tỉnh cơ bản đáp ứng yêu cầu tiến độ, trong đó đã hoàn thành, đưa vào sử dụng, phát huy hiệu quả đầu tư các dự án Tuyến đường Quốc lộ 19 (đoạn từ cảng Quy Nhơn đến giao Quốc lộ 1), Đường phía Tây tỉnh (ĐT.638) đoạn Km130- Km143+787, Đường trục Khu kinh tế nổi dài, đoạn Km0 – Km18+500, góp phần phục vụ phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Trong năm 2021, đề nghị Ban QLDA Giao thông tỉnh tiếp tục phát huy các kết quả đã đạt được, triển khai thực hiện các dự án giao thông do Ban làm chủ đầu tư đảm bảo yêu cầu về tiến độ, chất lượng theo tinh thần chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh để đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế xã hội của địa phương trong thời gian đến. Trong đó, phải tập trung nâng cao vai trò, trách nhiệm của chủ đầu tư trong quá trình triển khai thực hiện các dự án, nhất là thực hiện nghiêm công tác quản lý về chất lượng hồ sơ thiết kế, chất lượng thi công công trình và đảm bảo về tiến độ thi công; yêu cầu lựa chọn các đơn vị tư vấn có đầy đủ năng lực chuyên môn, đạo đức nghề nghiệp và đảm bảo về nhân lực trong quá trình thực hiện nhiệm vụ. Ngoài ra, Ban QLDA Giao thông tỉnh cần quan tâm thực hiện việc củng cố, kiện toàn cơ cấu tổ chức để đảm bảo đáp ứng tốt nhất yêu cầu nhiệm vụ được giao, nhất là trong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng các dự án. Đồng thời, tăng cường công tác phối hợp với các sở, ngành, địa phương có liên quan trong quá trình triển khai các dự án, để kịp thời giải quyết các vướng mắc khó khăn phát sinh, đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án.

#### **1. Đối với các dự án đã triển khai cơ bản hoàn thành trong năm 2020:**

##### ***a. Dự án Tuyến Quốc lộ 19, đoạn từ cảng Quy Nhơn đến giao QL 1:***

Ban QLDA Giao thông tỉnh khẩn trương hoàn thiện các hồ sơ, thủ tục, sửa chữa khắc phục các hư hỏng mặt đường và một số hạng mục nhỏ còn lại

(lưu ý sơ phân quan dải phân cách giữa đoạn Km0-Km2, ...) để sớm hoàn thành toàn bộ dự án, bàn giao cho Bộ Giao thông vận tải quản lý đối với với đường Quốc lộ theo đúng quy định; phối hợp chặt chẽ với Sở Giao thông vận tải trong quá trình hoàn thiện thủ tục bàn giao theo nội dung chỉ đạo tại Văn bản số 1963/UBND-KT ngày 30/11/2020 của UBND tỉnh.

**b. Đối với dự án Đường phía Tây tỉnh (ĐT.638), đoạn Km130 – Km 137+580.**

- UBND huyện Vân Canh khẩn trương lập kế hoạch và tổ chức bảo vệ thi công đối với trường hợp hộ bà Nguyễn Thị Chung theo đúng quy định, để sớm bàn giao mặt bằng thi công.

- Ban Giải phóng mặt bằng tỉnh phối hợp với UBND huyện Vân Canh và các đơn vị có liên quan giải quyết dứt điểm đối với hộ bà Nguyễn Thị Chung, để thực hiện bố trí tái định cư cho 11 hộ còn lại tại khu vực nút giao Quốc lộ 19C, sớm bàn giao mặt bằng cho đơn vị thi công triển khai thi công xây dựng.

- Ban QLDA Giao thông tỉnh chỉ đạo các đơn vị thi công khẩn trương thi công hoàn thành các hạng mục còn lại để hoàn thiện dự án theo đúng quy định, nhất là tại khu vực nút giao với tuyến Quốc lộ 19C, hoàn thành trước tết Nguyên đán năm 2021.

**c. Đối với dự án Đường trục Khu kinh tế nổi dài, đoạn Km0 – Km18+500, hạng mục các tuyến đường ngang.**

- UBND huyện Phù Cát chỉ đạo các đơn vị có liên quan tập trung tuyên truyền, vận động các hộ dân chấp hành phương án bồi thường giải phóng mặt bằng đã được cấp thẩm quyền phê duyệt; trường hợp các hộ dân cố tình không chấp hành thì hoàn thiện thủ tục, lập kế hoạch và tổ chức bảo vệ thi công (hoặc cưỡng chế) đảm bảo tiến độ thực hiện dự án.

- Ban Giải phóng mặt bằng tỉnh khẩn trương đẩy nhanh công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng để sớm bàn giao mặt bằng cho đơn vị thi công triển khai dự án, hoàn thành trong tháng 2/2021.

- Ban QLDA Giao thông tỉnh chỉ đạo các đơn vị thi công tập trung nhân lực, thiết bị để sớm thi công hoàn thành hạng mục các tuyến đường ngang.

**2. Đối với các dự án đang triển khai thi công**

**a. Dự án Đường ven biển (ĐT.639), đoạn Cát Tiến – Đê Gi**

- Ban Giải phóng mặt bằng tỉnh chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan khẩn trương tập trung đẩy nhanh công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng. Trong đó, phải xem xét, rà soát phân loại các trường hợp cụ thể để có biện pháp và kế hoạch phù hợp để giải quyết các vướng mắc, hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng của tuyến đường trong tháng 02/2021. Đồng thời, Ban Giải phóng mặt bằng tỉnh phải đẩy nhanh việc xây dựng các khu tái định cư để bố trí tái định cư cho các hộ dân bị ảnh hưởng của dự án.

- Ban Giải phóng mặt bằng tỉnh chủ trì, phối hợp với Sở Xây dựng, UBND huyện Phù Cát và các đơn vị có liên quan kiểm tra, rà soát đối chiếu với các quy hoạch được duyệt, giải quyết kiến nghị đối với 8 trường hợp hộ dân xin

bố trí tái định cư lùì, thuộc địa bàn xã Cát Khánh; báo cáo đề xuất UBND tỉnh trước ngày 20/01/2021.

- UBND huyện Phù Cát chỉ đạo các đơn vị và UBND các xã có liên quan tăng cường công tác tuyên truyền, vận động người dân chấp hành chủ trương nhà nước trong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng dự án nêu trên, đồng thời, cần tìm hiểu rõ về tâm tư, nguyện vọng của người dân, có biện pháp giải quyết các vướng mắc cho phù hợp; trường hợp các hộ dân cố tình không chấp hành thì lập kế hoạch và tổ chức thực hiện cưỡng chế (hoặc bảo vệ thi công) để đáp ứng yêu cầu tiến độ dự án.

- Ban QLDA Giao thông tỉnh chỉ đạo các đơn vị thi công tập trung nhân lực, thiết bị để đẩy nhanh tiến độ thi công công trình, nhất là các công trình thoát nước trên tuyến, để đảm bảo thông tuyến trong tháng 3/2021.

***b. Dự án Đường ven biển (ĐT.639), đoạn Đề Gi – Mỹ Thành***

- UBND huyện Phù Mỹ chủ trì, phối hợp với Ban GPMB tỉnh hoàn thiện các thủ tục, lập kế hoạch và triển khai việc bảo vệ thi công (hoặc cưỡng chế) đối với 8 trường hợp lấn chiếm không chấp hành bàn giao mặt bằng thi công công trình, báo cáo kết quả thực hiện cho UBND tỉnh trước ngày 30/01/2021.

- Ban Giải phóng mặt bằng tỉnh chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan khẩn trương tập trung đẩy nhanh công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng của dự án; đồng thời, phối hợp với UBND huyện Phù Mỹ và các đơn vị có liên quan kiểm tra, rà soát đối với 03 trường hợp hộ dân kiến nghị bồi thường phần đất trước đây đã thực hiện bồi thường cho Quỹ bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh Bình Định; trường hợp nội dung kiến nghị không đúng và các hộ dân không chấp hành việc giải phóng mặt bằng thì lập kế hoạch và triển khai bảo vệ thi công theo đúng quy định.

- Ban QLDA Giao thông tỉnh chỉ đạo các đơn vị thi công tập trung nhân lực, thiết bị để thi công dự án theo đúng tiến độ được duyệt, trước mắt tập thi công đường công vụ để phục vụ tổ chức thi công; đồng thời, phối hợp với UBND huyện Phù Mỹ và các đơn vị có liên quan thỏa thuận việc sử dụng tuyến đường phục vụ thi công (*đường vào Công ty Biotan*) để sớm vận chuyển, tập trung vật tư, thiết bị thi công dự án.

***c. Dự án Đường ven biển (ĐT.639), đoạn cầu Lại Giang – cầu Thiện Chánh***

- Ban QLDA Giao thông tỉnh khẩn trương thực hiện việc bàn giao cọc, mốc đoạn tuyến điều chỉnh, bổ sung cho UBND thị xã Hoài Nhơn thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng; đồng thời, chỉ đạo các đơn vị thi công tập trung nhân lực, thiết bị để thi công dự án đối với các đoạn tuyến đã hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng.

- UBND thị xã Hoài Nhơn chỉ đạo các đơn vị có liên quan tập trung đẩy nhanh tiến độ thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng hoàn thành trong Quý 1 năm 2021. Trong đó, chỉ đạo tập trung xây dựng hoàn thành khu tái định cư phục vụ bố trí tái định cư cho các hộ dân bị ảnh hưởng của dự án.

***d. Dự án Đường nối từ Đường trục Khu kinh tế đến Khu tâm linh chùa Linh Phong***

- UBND huyện Phù Cát tổ chức bảo vệ thi công đối với các trường hợp không chấp hành bàn giao mặt bằng thi công, đáp ứng yêu cầu về tiến độ thực hiện dự án theo chỉ đạo của UBND tỉnh.

- Ban QLDA Giao thông tỉnh chỉ đạo các đơn vị thi công tập trung nhân lực, thiết bị để thi công dự án hoàn thành dự án trước Tết nguyên đán năm 2021.

- Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh khẩn trương tập trung phối hợp với Ban QLDA Giao thông tỉnh và UBND huyện Phù Cát giải quyết dứt điểm các tồn tại, vướng mắc trong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng của dự án, sớm bàn giao mặt bằng cho đơn vị thi công triển khai xây dựng, hoàn thành trước ngày 25/01/2021.

***đ. Dự án Nâng cấp, mở rộng đường vào sân bay Phù Cát, đoạn từ Quốc lộ 1 đến cổng sân bay.***

- Ban QLDA Giao thông tỉnh chỉ đạo các đơn vị thi công tập trung nhân lực, thiết bị để thi công hoàn thành đoạn từ Quốc lộ 1 đến cổng gác quân sự, trước tết Nguyên đán năm 2021; đồng thời, khẩn trương hoàn thiện hồ sơ thiết kế các hạng mục thuộc đoạn từ cổng gác quân sự đến cổng sân bay, phối hợp đăng ký làm việc với Bộ Quốc phòng, Bộ tư lệnh Quân khu V, Trung đoàn 925 và các đơn vị có liên quan thống nhất về phương án thiết kế, để triển khai đầu tư xây dựng công trình theo đúng quy định.

- Giao Ban Giải phóng mặt bằng tỉnh phối hợp với Ban QLDA Giao thông tỉnh nhận bàn giao cọc, mốc triển khai công tác đo đạc, lập hồ sơ, thủ tục thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng đối với đất quốc phòng bị ảnh hưởng của dự án theo đúng quy định.

***e. Dự án Đường Ngô Mây nối dài, thành phố Quy Nhơn***

- Ban QLDA Giao thông tỉnh phối hợp với UBND thành phố Quy Nhơn, UBND các phường Quang Trung, Ngô Mây đẩy nhanh công tác xác nhận nguồn gốc đất, lập phương án bồi thường, giải phóng mặt bằng trình Hội đồng xem xét, phê duyệt để triển khai thực hiện theo đúng quy định; trường hợp vượt quá thẩm quyền kịp thời báo cáo, đề xuất UBND tỉnh xem xét, chỉ đạo thực hiện.

- UBND thành phố Quy Nhơn chỉ đạo UBND các phường Quang Trung, Ngô Mây tập trung, nâng cao vai trò trách nhiệm trong công tác tuyên truyền vận động, xác nhận nguồn gốc đất, thời điểm xây dựng, . . . đối với các trường hợp bị ảnh hưởng của dự án, để làm cơ sở cho việc lập hồ sơ bồi thường, giải phóng mặt bằng theo đúng quy định.

***g. Dự án Đường Trần Nhân Tông (đoạn từ Khu dân cư phía Đông Viện sốt rét – ký sinh trùng – côn trùng Quy Nhơn đến hết cầu số 2 qua sông Hà Thanh), thành phố Quy Nhơn.***

- Ban QLDA Giao thông tỉnh chỉ đạo các đơn vị thi công tập trung nhân lực, thiết bị để thi công công trình theo đúng tiến độ được duyệt; đồng thời, tập

trung đẩy nhanh công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng của dự án đảm bảo theo tiến độ thi công.

- UBND thành phố Quy Nhơn chỉ đạo UBND phường Nhơn Phú khẩn trương tập trung xác nhận nguồn gốc đất để làm cơ sở lập phương án bồi thường, giải phóng mặt bằng dự án.

- Sở Tài nguyên và Môi trường chỉ đạo Trung tâm PTQĐ tỉnh tập trung giải quyết dứt điểm 16 trường hợp thuộc dự án Khu dân cư phía Tây đường Trần Nhân Tông thuộc khu vực 7, 8, phường Nhơn Phú để sớm bàn giao mặt bằng cho Ban QLDA Giao thông tỉnh triển khai thi công xây dựng tuyến đường, hoàn thành trước ngày 30/2/2021.

### **3. Đối với các dự án đang triển khai công tác chuẩn bị đầu tư**

Giao Ban QLDA Giao thông tỉnh tập trung triển khai các nhiệm vụ sau:

- Khẩn trương hoàn thiện các thủ tục, hồ sơ để sớm triển khai thi công các dự án theo đúng tiến độ đã được phê duyệt.

- Đối với dự án Đường Điện Biên Phủ nối dài đến khu đô thị Diêm Vân, Đường ven biển phía Tây đầm Thị Nại, đoạn Cát Tiến – Gò Bồi và đoạn Gò Bồi Diêm Vân, khẩn trương tập trung triển khai công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng để đáp ứng yêu cầu tiến độ thi công công trình.

- Đề xuất giao UBND huyện Hoài Ân thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng đối với dự án Nâng cấp, mở rộng đường ĐT.630 kết nối Trung tâm huyện Hoài Ân với thị xã Hoài Nhơn (qua cầu Phú Vãn), báo cáo UBND tỉnh trước ngày 25/01/2021.

- Chỉ đạo đơn vị tư vấn khẩn trương hoàn thiện hồ sơ phương án đầu tư xây dựng dự án Xử lý các đoạn ngập nước trên tuyến đường ĐT.629 (Bồng Sơn – An Lão), báo cáo UBND tỉnh trước ngày 30/01/2021.

UBND tỉnh thông báo để các cơ quan, đơn vị có liên quan biết, phối hợp triển khai thực hiện./.

#### ***Nơi nhận:***

- Thành phần dự họp;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Sở Xây dựng;
- Thanh tra tỉnh;
- Ban QL KKT tỉnh;
- UBND huyện Vân Canh;
- CVP, PVP KT;
- Lưu: VT, TTTH-CB, Ban TCD, K19.

**TL.CHỦ TỊCH  
KT. CHÁNH VĂN PHÒNG  
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG**

**Trần Trọng Triêm**