

Số: /TB-UBND

Bình Định, ngày tháng 11 năm 2020

THÔNG BÁO

Ý kiến kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Quốc Dũng tại cuộc họp làm việc với Đoàn công tác Ngân hàng Thế giới về chuyển giám sát dự án Môi trường bền vững các thành phố duyên hải – Tiểu dự án thành phố Quy Nhơn

Ngày 06/11/2020, tại trụ sở UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Quốc Dũng chủ trì cuộc họp cùng các sở, ban, ngành và UBND thành phố Quy Nhơn, làm việc với Đoàn công tác Ngân hàng Thế giới về chuyển giám sát dự án Môi trường bền vững các thành phố duyên hải – Tiểu dự án thành phố Quy Nhơn.

Trên cơ sở báo cáo đề xuất của Ban QLDA Dân dụng và Công nghiệp tỉnh, ý kiến của Đoàn công tác Ngân hàng Thế giới và các đại biểu dự họp, Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Quốc Dũng đã có ý kiến kết luận như sau:

1. Giao Ban QLDA Dân dụng và Công nghiệp tỉnh:

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan khẩn trương làm việc, thống nhất cụ thể nội dung, danh mục các hạng mục đầu tư bổ sung sử dụng từ nguồn vốn kết dư của dự án, đảm bảo khả thi và phù hợp với tình hình thực tế, tham mưu đề xuất UBND tỉnh để gửi Ngân hàng Thế giới trước ngày 20/11/2020.

Lưu ý: Xem xét thống nhất danh mục đầu tư các hạng mục tại khu đô thị Khoa học và Giáo dục Quy Hòa, xác định rõ việc đầu tư hạng mục xử lý nước thải tại chỗ hay bơm về nhà máy xử lý nước thải Nhơn Bình; việc đầu tư công trình phòng ngừa và ứng phó sự cố môi trường cho nhà máy xử lý nước thải; nghiên cứu đề xuất việc đầu tư công trình cầu Cây Me trên tuyến đường Điện Biên Phủ nối dài (thay cho phương án xây dựng tràn); đầu tư bổ sung hạng mục nhà vệ sinh khu vực eo sân bay (cũ), kết hợp cải tạo chỉnh trang nhà vệ sinh hiện trạng, đầu tư bổ sung các nhà vệ sinh công cộng phù hợp cho địa bàn thành phố Quy Nhơn...

- Tập trung chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ triển khai thực hiện dự án, đảm bảo hoàn thành và hoàn thành vượt tiến độ đã cam kết với Ngân hàng Thế giới. Đối với các gói thầu đã ký hợp đồng, đang triển khai thi công thì chỉ đạo các nhà thầu thi công tập trung nhân lực, máy móc, thiết bị để đẩy nhanh tiến độ thi công, đảm bảo chất lượng, tiến độ, hoàn thành khối lượng thi công theo quy định; đối với các gói thầu còn lại thì khẩn trương hoàn thành công tác thiết kế, thẩm tra, thẩm định, phê duyệt; đẩy nhanh công tác lựa chọn nhà thầu theo quy định, phân đấu hoàn thành vượt tiến độ đề ra; tranh thủ nguồn vốn kết dư của dự án để đầu tư bổ sung các hạng mục công trình phù hợp theo quy định.

- Phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, đơn vị liên quan và các nhà thầu, hoàn thiện đầy đủ hồ sơ thanh toán khối lượng thực hiện hoàn thành, đẩy nhanh công tác giải ngân vốn đầu tư của dự án; chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND tỉnh nếu không hoàn thành khối lượng theo tiến độ đã cam kết, phải hoàn trả lại vốn mà dự án đã bố trí.

2. Giao các Sở Xây dựng, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Giao thông vận tải, Tài nguyên và Môi trường phối hợp, hỗ trợ Ban QLDA Dân dụng và Công nghiệp tỉnh để triển khai thực hiện các phần việc có liên quan của dự án; ưu tiên thực hiện nhanh công tác thẩm định hồ sơ, thiết kế, dự toán và các nội dung phối hợp khác có liên quan, tạo điều kiện cho Ban QLDA Dân dụng và Công nghiệp tỉnh sớm hoàn tất hồ sơ, thực hiện các bước tiếp theo để triển khai các hạng mục đầu tư xây dựng công trình theo quy định.

3. Giao Ban Giải phóng mặt bằng tỉnh khẩn trương thực hiện công tác giải phóng mặt bằng tại khu đô thị Khoa học và Giáo dục Quy Hòa, kịp thời bàn giao mặt bằng cho Ban QLDA Dân dụng và Công nghiệp tỉnh để triển khai việc đầu tư xây dựng hạ tầng trong khu đô thị.

4. Giao UBND thành phố Quy Nhơn:

- Chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ triển khai công tác giải phóng mặt bằng tại khu vực bãi rác Long Mỹ, kịp thời bàn giao mặt bằng cho Ban QLDA Dân dụng và Công nghiệp tỉnh để thực hiện việc đầu tư xây dựng trong tháng 12/2020; trường hợp chậm trễ, làm ảnh hưởng đến tiến độ của dự án thì lãnh đạo UBND thành phố Quy Nhơn phải chịu hoàn toàn trách nhiệm trước Chủ tịch UBND tỉnh.

- Phối hợp với Ban QLDA Dân dụng và Công nghiệp tỉnh làm rõ phạm vi ảnh hưởng, ranh giới giải phóng mặt bằng tại công trình cầu Chũ Y; giải thích, tuyên truyền, vận động hộ dân không được cản trở thi công, làm ảnh hưởng đến dự án nếu không thuộc phạm vi ảnh hưởng và nằm trong phạm vi giải phóng mặt bằng của công trình theo quy định; trường hợp hộ dân cố tình không chấp hành thì có biện pháp tổ chức bảo vệ thi công và xử lý đối tượng vi phạm theo quy định.

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan, triển khai công tác đầu tư hạ tầng, cảnh quan, có giải pháp quản lý hiệu quả, tăng cường mỹ quan đô thị, nhất là tại các hạng mục đã đầu tư, cải tạo chỉnh trang từ nguồn vốn tài trợ của Ngân hàng Thế giới như tuyến đường Xóm Tiêu, cầu Huỳnh Tấn Phát, cầu Chũ Y...

- Tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo trong công tác quản lý, vận hành hệ thống thoát nước của thành phố Quy Nhơn và công tác quản lý vận hành bãi rác Long Mỹ; kiện toàn bộ máy, tăng cường năng lực đối với Ban quản lý công ích của thành phố Quy Nhơn để đảm bảo thực hiện tốt nhiệm vụ được giao; khẩn trương tìm rõ nguyên nhân và khắc phục ngay tình trạng nước ô nhiễm khi xả ra hồ Phú Hòa; thường xuyên tự kiểm tra, phát hiện các tồn tại liên quan đến công tác quản lý, vận hành để có biện pháp xử lý, khắc phục kịp thời, đảm bảo duy trì, phát huy hiệu quả hoạt động của dự án đã nhận bàn giao; chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND tỉnh nếu thực hiện công tác quản lý, vận hành không tốt, làm ảnh hưởng đến việc triển khai thực hiện chung của dự án.

UBND tỉnh thông báo đề Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan biết, phối hợp triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:

- CT, PCT UBND tỉnh;
- Các Sở: XD, TC, KH&ĐT, TN&MT, GTVT, NN&PTNT;
- Ban QLDA DD&CN tỉnh;
- Ban GPMB tỉnh;
- UBND TP Quy Nhơn;
- Cty CP MTĐT Quy Nhơn;
- LĐVP UBND tỉnh;
- TTTH-CB;
- Lưu: VT, K10, K14, K19.

**TL. CHỦ TỊCH
KT. CHÁNH VĂN PHÒNG
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG**

Trần Trọng Triêm