

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH ĐỊNH**

Số: /UBND-KT

V/v báo cáo kết quả thực hiện
chi khắc phục hậu quả thiên tai
do bão và mưa lũ năm 2020.

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Bình Định, ngày tháng 3 năm 2021

Kính gửi:

- Ban Chỉ đạo Trung ương về PCTT;
- Văn phòng Chính phủ.

Thực hiện Văn bản số 1108/VPCP-KTTH ngày 19/02/2021 của Văn phòng Chính phủ và Văn bản số 09/TWPCTT ngày 25/02/2021 của Ban Chỉ đạo Trung ương về Phòng, chống thiên tai về việc báo cáo kết quả thực hiện chi khắc phục hậu quả thiên tai của các địa phương; UBND tỉnh Bình Định báo cáo như sau:

Tổng kinh phí hỗ trợ khắc phục hậu quả do các cơn bão và mưa lũ năm 2020 trên địa bàn tỉnh Bình Định đến thời điểm 10/3/2021 (*từ nguồn ngân sách Trung ương và ngân sách tỉnh*) là **259.415 triệu đồng**, cụ thể như sau:

- Hỗ trợ thiệt hại về nhà: 5.040 triệu đồng.
- Hỗ trợ khôi phục sản xuất nông nghiệp: 3.788 triệu đồng.
- Hỗ trợ cơ sở hạ tầng thiết yếu: Hỗ trợ về đê điều, kè chống sạt lở, thủy lợi, nước sạch nông thôn; hỗ trợ về giao thông; hỗ trợ các công trình hạ tầng khác,...: 249.452 triệu đồng.
- Hỗ trợ các hoạt động khác trong công tác phòng chống thiên tai: 1.135 triệu đồng.

(Chi tiết có Phụ lục 1, 2 kèm theo).

Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định kính báo cáo Ban Chỉ đạo Trung ương về Phòng chống thiên tai xem xét, tổng hợp báo cáo theo quy định./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- CT UBND tỉnh;
- PCT Nguyễn Tuấn Thanh;
- Sở NN và PTNT;
- VP BCH PCTT tỉnh;
- CVP, PVP NN;
- Lưu: VT, K19.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**

Nguyễn Tuấn Thanh

PHỤ LỤC I
TỔNG HỢP KẾT QUẢ SỬ DỤNG KINH PHÍ HỖ TRỢ KHẮC PHỤC HẬU QUẢ THIÊN TAI
(Kèm theo Văn bản số: /UBND-KT ngày /3/2021 của UBND tỉnh Bình Định).

TT	Nội dung	Kinh phí (tỷ đồng)			
		Theo Quyết định số 1913/QĐTTg ngày 24/11/2020 của Thủ tướng Chính phủ	Theo Quyết định số 118/QĐ-TTg ngày 27/12/2020 của Thủ tướng Chính phủ	Nguồn kinh phí khác	Ghi chú
I	Hỗ trợ dân sinh			5,040	
	Hỗ trợ thiệt hại về nhà			5,040	
II	Hỗ trợ khôi phục sản xuất nông nghiệp			3,788	
	Hỗ trợ khôi phục sản xuất vùng bị thiệt hại do thiên tai năm 2020 gây ra trên địa bàn toàn tỉnh			3,788	
III	Hỗ trợ cơ sở hạ tầng thiết yếu	70	100	79,452	
1	Hỗ trợ về đê điều, kè chống sạt lở, thủy lợi, nước sạch nông thôn...	56,900	70	62,804	
2	Hỗ trợ về giao thông	13,100	30	15,338	
3	Hỗ trợ các công trình hạ tầng khác			1,310	
V	Các hoạt động khác (nếu có)			1,135	
	Mua bao cát để thực hiện công tác phòng chống thiên tai năm 2020			1,135	
TỔNG		70	100	89,145	

Ghi chú: - Kinh phí đã chi ngân sách tỉnh 22,363 tỷ đồng.

- Nguồn kinh khác gồm các nguồn (dự phòng ngân sách tỉnh, tạm ứng ngân sách tỉnh, nguồn kinh phí hợp pháp khác).

PHỤ LỤC II
THÔNG TIN CHI TIẾT CÔNG TRÌNH XỬ LÝ HỖ TRỢ KHẮC PHỤC CƠ SỞ HẠ TẦNG THIẾT YẾU
(Kèm theo Văn bản số: /UBND-KT ngày /3/2021 của UBND tỉnh Bình Định).

TT	Loại công trình	Địa điểm	Mô tả hư hỏng do thiên tai	Biện pháp, quy mô khắc phục	Kinh phí (tỷ đồng)		Thời gian dự kiến hoàn thành	Kết quả thực hiện đến nay
					TW	Tỉnh, Địa phương		
1	Gia cố bờ suối hạ lưu cầu Chín Kiềm (đoạn tiếp theo).	Thôn Mỹ Bình 2, xã Hoài Phú.	Bờ suối sạt lở hạ lưu cầu Chín Kiềm được hỗ trợ khắc phục năm 2019 do ảnh hưởng của mưa lũ hiện nay ổn định. Tuy nhiên, đoạn tiếp theo bị ảnh hưởng của mưa lũ vừa gia cố đã bị gãy vỡ nước tràn vào đồng ruộng gây thiệt hại hoa màu và khu dân cư phía hạ lưu. Đoạn bị sạt lở chiều dài khoảng 350m; B=3m, m=1,5m, h=(2/3,5)m.	Gia cố bờ suối hạ lưu cầu Chín Kiềm (đoạn tiếp theo) để ổn định sản xuất, hạn chế sa bồi thủy phá khi có mưa lũ, phục vụ nhu cầu đi lại của người dân, bảo vệ đoạn kè đã được hỗ trợ khắc phục năm 2019.	1,6		Trước ngày 31/8/2021	Đang lập hồ sơ thiết kế
2	Gia cố bờ suối, thượng hạ lưu tràn ruộng Phụng.	Khu phố Hội Phú, phường Hoài Hảo.	Bờ suối sạt lở do mưa lũ, nước tràn vào đồng ruộng gây sa bồi, thủy phá ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp, dân sinh. Tràn phân lũ bị sạt lở chiều dài khoảng 300m; B=2m, m=1,5m, h=(1/2)m; có khả năng mở rộng khi mưa lũ lớn; khối lượng sạt lở phần đất trên 3.000m ³ , đá xây tràn sụp gãy trên 50m ³ .	Gia cố bờ suối, thượng hạ lưu tràn ruộng Phụng để ổn định sản xuất, hạn chế sa bồi thủy phá khi có mưa lũ, phục vụ nhu cầu đi lại của người dân, giữ ổn định bờ suối và tràn phân lũ	1,7		31/8/2021	Đang lập hồ sơ thiết kế
3	Kè ngăn lũ	Thôn Tường Sơn,	Bờ suối nằm trong khu dân cư chưa được gia cố, bờ suối thấp,	Xây dựng mới kè ngăn lũ,	1,7		31/8/2021	Đang lập hồ sơ thiết kế

TT	Loại công trình	Địa điểm	Mô tả hư hỏng do thiên tai	Biện pháp, quy mô khắc phục	Kinh phí (tỷ đồng)		Thời gian dự kiến hoàn thành	Kết quả thực hiện đến nay
					TW	Tỉnh, Địa phương		
	khu dân cư và xây dựng mới cầu Soi thôn Tường Sơn, cầu cây Vùng thôn Hy Tường, xã Hoài Sơn	cầu cây Vùng thôn Hy Tường, xã Hoài Sơn	mùa mưa lũ hàng năm đổ về tràn vào khu dân cư gây ngập lụt nặng; bờ suối sạt lở gây ảnh hưởng đến giao thông. Đoạn bị sạt lở chiều dài khoảng 1.500m; B=2/3m, h=(1/3)m; khối lượng sạt lở trên 5.000m ³	cầu Soi, cầu cây Vùng nhằm hạn chế ngập lụt khu dân cư, phục vụ nhu cầu đi lại của người dân.				
4	Khắc phục đường ống cấp nước sinh hoạt, sản xuất thôn K6, làng O5, xã Vĩnh Kim.	Thôn K6 và thôn O5, xã Vĩnh Kim, huyện Vĩnh Thạnh	Do ảnh hưởng của cơn bão số 9, hoàn lưu bão số 10, trên địa bàn xã Vĩnh Kim đã có mưa lớn, nước lũ làm cuốn trôi đường ống, sạt lở đất, làm ảnh hưởng đến công trình nên không thể cung cấp nước sinh hoạt và sản xuất cho bà con của 02 thôn	Nâng cấp, sửa chữa lại một số hạng mục của công trình như: Hệ thống đập dâng, hệ thống ống, bể điều tiết nước, các van, ru mi nê điều tiết nước	0,550	0,03	30/3/2021	Đã khắc phục hoàn chỉnh thân đập, hệ thống ống bị cuốn trôi và đang hoàn thiện hồ sơ
5	Khắc phục mái kè làng O5, xã Vĩnh Kim	Thôn O5, xã Vĩnh Kim, huyện Vĩnh Thạnh	Do ảnh hưởng của cơn bão số 9, hoàn lưu bão số 10, trên địa bàn xã Vĩnh Kim đã có mưa lớn, nước lũ làm cuốn trôi, sạt lở mái kè suối nước Dời thôn O5, tổng chiều dài sạt lở: 415m.	Nâng cấp, sửa chữa lại hệ thống kè nhằm chống sạt lở đất sản xuất và đảm bảo an toàn cho nhà ở của bà con sinh sống dọc theo bờ kè; một số hạng mục của công trình cần nâng cấp, sửa chữa như: Hệ thống mái, dầm, chân khay kè	0,450		30/4/2021	Đổ bê tông chân khay và dầm kè

TT	Loại công trình	Địa điểm	Mô tả hư hỏng do thiên tai	Biện pháp, quy mô khắc phục	Kinh phí (tỷ đồng)		Thời gian dự kiến hoàn thành	Kết quả thực hiện đến nay
					TW	Tỉnh, Địa phương		
6	Khắc phục lũ lụt tuyến đường Suối Le – Tân Xuân	Xã Ân Hảo Tây	Sạt lở mái taluy nhiều đoạn trên tuyến gây lầy lội, đi lại khó khăn; một số đoạn bị bong vỡ, đứt gãy mặt đường; lề đường, rãnh thoát nước dọc theo tuyến bị bong vỡ cuốn trôi, xói lở sâu vào thân đường. Tuyến đường cũ đã được bê tông nhưng chiều rộng mặt đường 3,5m, lưu lượng xe giao thông trên tuyến đường này rất lớn nên không đảm bảo an toàn giao thông trên tuyến đường này.	Xây dựng tuyến đường dài L=2.700m với nền đường rộng 6,5m, mặt đường và lề gia cố rộng 5,5m, lề đất 2x0,5=1m; công trình thoát nước ngang (cầu bản hộp rộng BxH=6x2,45m, các công tròn BTLT) và các hạng mục khác	2,5	1,5	23/6/2021	Đang triển khai thi công hạng mục thoát nước dọc, thoát nước ngang
7	Khắc phục lũ lụt sạt lở tuyến đường Bù Nú đi T4,T5	Xã Ân Nghĩa, xã Bok Tới	Sạt lở đất, đá mái taluy gây bồi lấp nhiều đoạn trên tuyến; một số đoạn bị bong vỡ, đứt gãy mặt đường; lề đường, rãnh thoát nước bê tông dọc theo tuyến bị bong vỡ cuốn trôi, xói lở sâu vào thân đường	Xây dựng tuyến đường dài L=2.070m với nền đường rộng 6,5m, mặt đường và lề gia cố rộng 5,5m, lề đất 2x0,5=1m; công trình thoát nước ngang (các công tròn BTLT) và các hạng mục khác	3	1,6	25/7/2021	Đang triển khai thi công nền đường và hệ thống thoát nước dọc, thoát nước ngang
8	Khắc phục lũ lụt sạt lở tuyến đường Ngã 3 Xuân Sơn đi Đăk	Xã Ân Hữu, xã Đăk Mang	Sạt lở đất, đá mái taluy gây bồi lấp nhiều đoạn trên tuyến, một số đoạn bị bong vỡ, đứt gãy mặt đường; đầu các cầu tràn dọc theo tuyến xói lở sâu vào thân đường	Xây dựng tuyến đường dài L=1.790m với nền đường rộng 6,5m, mặt đường và lề gia cố rộng 5,5m, lề đất 2x0,5=1m; công trình thoát nước ngang (cầu bản hộp rộng BxH=6x3,8m, các	1,5	1,604	23/6/2021	Đang triển khai thi công hạng mục thoát nước dọc, thoát nước ngang

TT	Loại công trình	Địa điểm	Mô tả hư hỏng do thiên tai	Biện pháp, quy mô khắc phục	Kinh phí (tỷ đồng)		Thời gian dự kiến hoàn thành	Kết quả thực hiện đến nay
					TW	Tỉnh, Địa phương		
	Mang			công tròn BTLT) và các hạng mục khác				
9	Khắc phục sạt lở, hư hỏng tuyến đường liên xã An Hòa đến xã An Toàn	Xã An Hòa, An Quang, An Nghĩa, An Toàn	Do ảnh hưởng của cơn bão số 9, trên địa bàn huyện An Lão đã có mưa lớn, đã làm sạt lở đất đá từ mái taluy xuống nền mặt đường nhiều đoạn làm chia cắt tuyến đường liên xã An Hòa đến xã An Toàn. Trong đó thiệt hại nặng nhất Tại Km 8+400 mái taluy âm sạt lở toàn bộ nền đường và nhiều đoạn rãnh bị đứt, nhiều vị trí mái taluy bằng bê tông cầu cống trên tuyến bị cuốn trôi hư hỏng.	Đào hốt đất, đá bị sạt lở mái taluy dương lấp nền mặt đường để thông tuyến. Gia cố lại nền mặt đường Tại Km +400 bằng bê tông cốt thép. Các vị trí rãnh thoát nước, mái taluy cầu cống hư hỏng gia cố lại bằng bê tông đá 2x4 M200	1	0,6	30/6/2021	Đã khắc phục tạm thời thông tuyến phục vụ đi lại trước tết nguyên đán. Hiện đang hoàn thiện hồ sơ thiết kế và tổ chức thi công
10	Công trình nước sinh hoạt làng Cà Xim, xã Canh Thuận.	Làng Cà Xim, xã Canh Thuận	Đường ống dẫn bị tắc nghẽn	Sửa chữa, nạo vét khai thông đường dẫn khoảng 0,5 km	0,03		Quý 1 năm 2021	Xong
11	Công trình nước sinh hoạt làng Suối La Da làng Cà Bưng, xã Canh Thuận.	Làng Cà Bưng, xã Canh Thuận	Bị bể đường ống dẫn nước và hồ van xả khí tại Suối La Da, làng Cà Bưng.	Sửa chữa, gia cố và lắp mới đường ống khoảng 1,5 km	0,12		Đầu quý 2 năm 2021	Đang thi công
12	Công trình nước sinh	Làng Hà Giao, xã	Gãy, trôi đường ống dẫn nước. Ngã, đổ trụ đỡ đường ống nước	Sửa chữa, gia cố và lắp mới 70 mét đường ống, 04	0,075		Cuối quý 1 năm	Đang trình hồ sơ xin thẩm

TT	Loại công trình	Địa điểm	Mô tả hư hỏng do thiên tai	Biện pháp, quy mô khắc phục	Kinh phí (tỷ đồng)		Thời gian dự kiến hoàn thành	Kết quả thực hiện đến nay
					TW	Tỉnh, Địa phương		
	hoạt Trung tâm xã Canh Liên.	Canh Liên		trụ đỡ			2021	định
13	Công trình cấp nước sinh hoạt Suối Phướng, thị trấn Vân Canh	Đầu nguồn nước Suối Phướng.	Xói lở đất, hư hỏng chân trụ đường ống chiều dài khoảng 90 mét	Nạo vét khu vực đập lấy nước, gia cố đất và xây chân trụ đỡ	0,075		Cuối quý 1 năm 2021	Đang trình hồ sơ xin thẩm định
14	Sửa chữa, khắc phục kè suối Mây, kè Thịnh Văn 1+2 và kè suối Dú	Xã Canh Hòa và Thị trấn Vân Canh	Mái đê phía suối bị hư hỏng phải tháo dỡ tần dụng lại đá còn trên kè để sửa chữa và chân kè hư hỏng	Ổn định tuyến đê như ban đầu, ổn định dòng chảy chống sạt lở.	0,6		Cuối quý 2 năm 2021	Đang chuẩn bị hồ sơ các bước đầu tư
15	Sửa chữa, khắc phục hư hỏng Cầu trăn Đắc Đăm và cầu Canh Sơn	Canh Tân, Đắc Đăm thị trấn Vân Canh	Hỏng mái taluy và nền đường hai bên mố	Ổn định tuyến đê như ban đầu, ổn định dòng chảy chống sạt lở.	0,1		Cuối quý 2 năm 2021	Đang chuẩn bị hồ sơ các bước đầu tư
16	Dự án Khắc phục lũ lụt sạt lở Kè chống sạt lở bờ sông Kôn	Huyện Tây Sơn, tỉnh Bình Định	Do ảnh hưởng của các cơn bão năm 2020 gây ra mưa lớn liên tiếp gây sạt lở bờ sông và ngập lụt của khu vực dự án, làm ảnh hưởng lớn đến tính mạng, tài sản, đất sản xuất và đời sống	Khắc phục khoảng 2,0km kè sông Kôn; kết cấu thân kè đắp đất đầm chặt K=0,95; gia cố mái bằng tấm lát bê tông đúc sẵn; gia cố chân kè bằng dầm	14	6,0	Năm 2022	UBND tỉnh phê duyệt chủ trương đầu tư tại QĐ số 19/QĐ-UBND ngày

TT	Loại công trình	Địa điểm	Mô tả hư hỏng do thiên tai	Biện pháp, quy mô khắc phục	Kinh phí (tỷ đồng)		Thời gian dự kiến hoàn thành	Kết quả thực hiện đến nay
					TW	Tỉnh, Địa phương		
			của nhân dân	BTCT bên ngoài thảm đá hộc; đỉnh kè kết hợp làm đường giao thông				05/01/2021; Ban QLDA đang trình Sở Nông nghiệp và PTNT thẩm định TKCS
17	Dự án Khắc phục lũ lụt sạt lở Kè chống sạt lở bờ sông La Tinh	Huyện Phù Cát, tỉnh Bình Định	Do ảnh hưởng của các cơn bão năm 2020 gây ra mưa lớn liên tiếp gây sạt lở bờ sông và ngập lụt của khu vực dự án, làm ảnh hưởng lớn đến tính mạng, tài sản, đất sản xuất và đời sống của nhân dân	Khắc phục khoảng 1,8km kè sông La Tinh; kết cấu thân kè đắp đất đầm chặt K=0,95; gia cố mái bằng tấm lát bê tông đúc sẵn; gia cố chân kè bằng dầm BTCT bên ngoài thảm đá hộc; đỉnh kè kết hợp làm đường giao thông	19	5,0	Năm 2022	UBND tỉnh phê duyệt chủ trương đầu tư tại QĐ số 20/QĐ-UBND ngày 05/01/2021; Ban QLDA đang trình Sở Nông nghiệp và PTNT thẩm định TKCS
18	Dự án Khắc phục lũ lụt sạt lở Kè khu sản xuất tái định cư hồ Đồng Mít, sông An Lão	Huyện An Lão, tỉnh Bình Định	Do ảnh hưởng của các cơn bão năm 2020 gây ra mưa lớn liên tiếp gây sạt lở bờ sông và ngập lụt của khu vực dự án, làm ảnh hưởng lớn đến tính mạng, tài sản, đất sản xuất và đời sống của nhân dân	Khắc phục khoảng 2,0km kè khu sản xuất tái định cư hồ Đồng Mít, sông An Lão; kết cấu thân kè đắp đất đầm chặt K=0,95; gia cố mái bằng tấm lát bê tông đúc sẵn; gia cố chân kè bằng dầm BTCT bên ngoài thảm đá hộc; đỉnh kè kết hợp làm đường giao thông	12	2,9	Năm 2021	UBND tỉnh phê duyệt chủ trương đầu tư tại QĐ số 16/QĐ-UBND ngày 05/01/2021; Ban QLDA đang trình Sở Nông nghiệp và PTNT thẩm

TT	Loại công trình	Địa điểm	Mô tả hư hỏng do thiên tai	Biện pháp, quy mô khắc phục	Kinh phí (tỷ đồng)		Thời gian dự kiến hoàn thành	Kết quả thực hiện đến nay
					TW	Tỉnh, Địa phương		
								định Báo cáo KTKT
19	Dự án Khắc phục lũ lụt sạt lở Kè chống sạt lở bờ sông An Lão	Huyện Hoài Ân, tỉnh Bình Định	Do ảnh hưởng của các cơn bão năm 2020 gây ra mưa lớn liên tiếp gây sạt lở bờ sông và ngập lụt của khu vực dự án, làm ảnh hưởng lớn đến tính mạng, tài sản, đất sản xuất và đời sống của nhân dân	Khắc phục khoảng 0,6km kè sông An Lão; kết cấu thân kè đắp đất đầm chặt K=0,95; gia cố mái bằng tấm lát bê tông đúc sẵn; gia cố chân kè bằng dầm BTCT bên ngoài thảm đá hộc; đỉnh kè kết hợp làm đường giao thông	3,0	5,4	Năm 2021	UBND tỉnh phê duyệt chủ trương đầu tư tại QĐ số 21/QĐ-UBND ngày 05/01/2021; Ban QLDA đang trình Sở Nông nghiệp thẩm định Báo cáo KTKT
20	Khắc phục lũ lụt sạt lở Khắc phục sạt lở mái kênh và bồi lấp lòng dẫn kênh Văn Phong	Huyện Tây Sơn, huyện Phù Cát	Do ảnh hưởng của các cơn bão năm 2020 gây ra mưa lớn liên tiếp làm sạt lở mái kênh và bồi lấp lòng dẫn	Khắc phục khoảng 0,85km các vị trí sạt lở mái kênh và bồi lấp lòng dẫn kênh Văn Phong; Kết cấu bằng tấm lát bê tông đúc sẵn nằm trong khung dầm BTCT	2,0	5,0	Năm 2021	UBND tỉnh phê duyệt chủ trương đầu tư tại QĐ số 160/QĐ-UBND ngày 13/01/2021; Ban QLDA đang trình Sở Nông nghiệp thẩm định Báo cáo KTKT
21	Dự án Xây dựng cấp bách kè	Thị xã Hoài Nhơn	Do ảnh hưởng của các cơn bão năm 2020 gây ra, nước lũ từ thượng nguồn đổ về với cường	Đầu tư xây dựng khoảng 0,98km đê, kết cấu thân kè đắp đất đầm chặt K=0,95;	9,0	5,0	Năm 2021	UBND tỉnh phê duyệt chủ trương đầu tư

TT	Loại công trình	Địa điểm	Mô tả hư hỏng do thiên tai	Biện pháp, quy mô khắc phục	Kinh phí (tỷ đồng)		Thời gian dự kiến hoàn thành	Kết quả thực hiện đến nay
					TW	Tỉnh, Địa phương		
	chống sạt lở, ngăn lũ sông Lại Giang, đoạn qua khu dân cư Phú An, phường Hoài Hương, thị xã Hoài Nhơn		suất lớn gây sạt lở bờ sông và ngập lụt hầu hết diện tích phía trong bờ sông của khu vực này, làm ảnh hưởng rất lớn đến tính mạng, tài sản, đời sống của nhân dân	gia cố mái bằng tấm lát bê tông đúc sẵn; gia cố chân kè bằng đầm BTCT bên ngoài thảm đá học; đỉnh kè kết hợp làm đường giao thông				tại QĐ số 431/QĐ-UBND ngày 03/02/2021; Ban QLDA đang lập hồ sơ báo cáo KTKT
22	Dự án Xây dựng cấp bách kè chống sạt lở sông Kim Sơn, phường Hoài Đức, thị xã Hoài Nhơn	Thị xã Hoài Nhơn	Do ảnh hưởng của các cơn bão năm 2020 gây ra, nước lũ từ thượng nguồn đổ về với cường suất lớn gây sạt lở bờ sông và ngập lụt hầu hết diện tích phía trong bờ sông của khu vực này, làm ảnh hưởng rất lớn đến tính mạng, tài sản, đời sống của nhân dân	Đầu tư xây dựng khoảng 2,0km kè; kết cấu thân kè đắp đất đầm chặt K=0,95; gia cố mái bằng tấm lát bê tông đúc sẵn; gia cố chân kè bằng đầm BTCT bên ngoài thảm đá học; đỉnh kè kết hợp làm đường giao thông	17	11	Năm 2022	UBND tỉnh phê duyệt chủ trương đầu tư tại QĐ số 433/QĐ-UBND ngày 03/02/2021; Ban QLDA đang lập hồ sơ TKCS
23	Dự án Xây dựng cấp bách kè chống sạt lở bờ sông An Lão, huyện An Lão	Huyện An Lão	Do ảnh hưởng của các cơn bão năm 2020 gây ra, nước lũ từ thượng nguồn đổ về với cường suất lớn gây sạt lở bờ sông và ngập lụt hầu hết diện tích phía trong bờ sông của khu vực này, làm ảnh hưởng rất lớn đến tính mạng, tài sản, đời sống của nhân dân	Đầu tư xây dựng khoảng 1,10km kè; kết cấu thân kè đắp đất đầm chặt K=0,95; gia cố mái bằng tấm lát bê tông đúc sẵn; gia cố chân kè bằng đầm BTCT bên ngoài thảm đá học; đỉnh kè kết hợp làm đường giao thông	10	4,9	Năm 2021	UBND tỉnh phê duyệt chủ trương đầu tư tại QĐ số 432/QĐ-UBND ngày 03/02/2021; Đang lập hồ sơ báo cáo KTKT
24	Dự án Xây	Huyện Phù	Do ảnh hưởng của các cơn bão	Đầu tư xây dựng khoảng	34	14	Năm 2022	UBND tỉnh

TT	Loại công trình	Địa điểm	Mô tả hư hỏng do thiên tai	Biện pháp, quy mô khắc phục	Kinh phí (tỷ đồng)		Thời gian dự kiến hoàn thành	Kết quả thực hiện đến nay
					TW	Tỉnh, Địa phương		
	dựng cấp bách kè chống sạt lở đầm Đề Gi kết hợp giao thông, đoạn từ cầu Ngòi đến cảng Đề Gi, huyện Phù Cát	Cát	năm 2020 gây ra các đợt mưa lũ liên tiếp, kết hợp với triều cường dâng, đã gây ra sạt lở, bồi lấp khu vực đầm Đề Gi, đoạn từ cầu Ngòi đến cảng cá Đề Gi, ảnh hưởng đến sự an toàn tính mạng người dân, làm mất đất sản xuất, ảnh hưởng đến cơ sở hạ tầng trong khu vực, ảnh hưởng đến Khu neo đậu tránh trú bão cho tàu cá đầm Đề Gi.	1,60km đê, kè kết cấu thân kè đắp đất đầm chặt K=0,95; gia cố mái bằng tấm lát bê tông đúc sẵn; gia cố chân kè bằng đầm BTCT bên ngoài thảm đá hộc; đê kè kết hợp làm đường giao thông.				phê duyệt chủ trương đầu tư tại QĐ số 434/QĐ-UBND ngày 03/02/2021; Ban QLDA đang lập hồ sơ TKCS
25	Dự án Khắc phục cấp bách tuyến đường từ xã Ân Hảo Tây, huyện Hoài Ân đi xã An Hòa, huyện An Lão, kết hợp sử dụng làm đường tránh ngập phía Tây tuyến ĐT629 trong mùa mưa lũ	Huyện Hoài Ân	Do ảnh hưởng của các cơn bão năm 2020 gây ra, mưa lũ kéo dài gây sạt lở, hư hỏng tuyến đường từ xã Ân Hảo Tây đi xã An Hòa, nhiều vị trí hư hỏng nghiêm trọng, nền đường bê tông bị bong tróc, nứt gãy, phương tiện giao thông đi lại rất khó khăn, gây mất an toàn, làm ảnh hưởng đến cuộc sống, tính mạng của đa số nhân dân trong khu vực	Khắc phục sửa chữa, nâng cấp tuyến đường bê tông hiện trạng, với chiều dài khoảng 8,5km; kết cấu mặt đường rộng 5,5km, đá 2x4, M300.	30	8,0	Năm 2022	UBND tỉnh phê duyệt chủ trương đầu tư tại QĐ số 426/QĐ-UBND ngày 02/02/2021; Ban QLDA đang lập hồ sơ thiết kế cơ sở
26	Khắc phục	Trên các	- Trên các tuyến đường tỉnh và	Khắc phục đảm bảo giao	1,5	0,5	Đã hoàn	Đang hoàn

TT	Loại công trình	Địa điểm	Mô tả hư hỏng do thiên tai	Biện pháp, quy mô khắc phục	Kinh phí (tỷ đồng)		Thời gian dự kiến hoàn thành	Kết quả thực hiện đến nay
					TW	Tỉnh, Địa phương		
	hậu quả lũ lụt, đảm bảo giao thông bước 1 trên các tuyến đường tỉnh, cầu Suối Mây, cầu Cà Te và tuyến đường từ xã Canh Thuận lên xã Canh Liên, huyện Vân Canh	tuyến đường tỉnh và huyện Vân Canh	và tuyến đường từ xã Canh Thuận lên xã Canh Liên: đất, đá vùi lấp nền, mặt đường; cây cối ngã đổ; xói lở chân khay, sân cầu, cống; hư hỏng rãnh thoát nước; sạt, lở mái taluy, nền đường; hư hỏng biển báo giao thông - Hư hỏng tứ nón, mái taluy và đường đầu cầu Suối Mây, cầu Cà Te	thông bước 1, sửa chữa công trình thoát nước bị hư hỏng nhỏ, hốt dọn đất, cát, cây cối, đắp đất mái taluy, đắp đất, đá gia cố tứ nón và đường đầu cầu, sửa chữa hệ thống báo hiệu ATGT			thành	thiện trình phê duyệt hồ sơ hoàn thành công trình theo quy định khắc phục hậu quả lũ lụt, đảm bảo giao thông bước 1
27	Khắc phục sửa chữa, đảm bảo đi lại tuyến đường Canh Thuận – Canh Liên, huyện Vân Canh	Huyện Vân Canh	Công trình thoát nước, nền mặt đường, hệ thống ATGT trên tuyến bị hư hỏng	Sửa chữa, khôi phục công năng cho các công trình (cầu, cống, rãnh) trên tuyến bị hư hỏng; gia cố các vị trí bị sạt lở; sửa chữa hư hỏng nền, mặt đường, bổ sung hệ thống ATGT trên chiều dài L=24,9km	3,5		Tháng 8/2021	Đang thực hiện các bước chuẩn bị đầu tư
28	Sửa chữa, khắc phục hư hỏng Cầu	KP Đắc Đâm, Canh Tân, thị trấn	Hỏng mái taluy và nền đường hai bên mố	Ổn định tuyến đê như ban đầu, ổn định dòng chảy		1	Đầu quý 2 năm 2021	Đang trình thẩm định

TT	Loại công trình	Địa điểm	Mô tả hư hỏng do thiên tai	Biện pháp, quy mô khắc phục	Kinh phí (tỷ đồng)		Thời gian dự kiến hoàn thành	Kết quả thực hiện đến nay
					TW	Tỉnh, Địa phương		
	trần Đắc Đâm, Cầu Canh Sơn	Vân Canh		chống sạt lở.				
29	KPLL sạt lở tuyến Suối Tem – Gò Dũng	Xã Bok Tới	Sạt lở đất, đá mái taluy gây bồi lấp nhiều đoạn trên tuyến, một số đoạn bị bong vỡ, đứt gãy mặt đường	Xây dựng tuyến đường dài L=780m với nền đường rộng 6,5m, mặt đường và lề gia cố rộng 5,5m, lề đất 2x0,5=1m; và các hạng mục khác		0,45		Đang triển khai thi công nền đường và hệ thống thoát nước
30	KPLL sạt lở móng cầu Bằng Lăng	Xã Ân Tường Tây	Xói lở nghiêm trọng phần móng cầu và thân đường.			0,5		Hoàn thành 40%
31	KPLL sạt lở tuyến đường Cầu Dừa đến xã Ân Phong	Xã Ân Phong	Sạt lở 02 bên móng cầu và tuyến đường	Xây dựng cầu bản hộp L-6m và các công trình phụ trợ khác		0,5		
32	KPLL các đập dâng bị bồi lấp tại 02 xã vùng cao	Xã Bok Tới, Đắc Mang	Bồi lấp nặng thượng lưu, hạ lưu các đập dâng và các tuyến kênh tại 02 xã vùng cao	Nạo vét bồi lấp thượng lưu, hạ lưu các đập dâng, bồi lấp tuyến kênh chính và các đồng ruộng bị sa bồi		0,5		Hoàn thành 70%
33	Sửa chữa hội trường UBND huyện	TT An Lão	Tốc mái lợp bằng vật liệu bằng Onduline, trên laphong hư hỏng nặng, hệ thống điện và đèn chiếu sáng bị thấm ướt, hư	Lợp lại mái Hội trường, thay mới một số trang thiết bị điện và hệ thống dây dẫn, thay mới laphong, sơn		0,750	30/04/2021	

TT	Loại công trình	Địa điểm	Mô tả hư hỏng do thiên tai	Biện pháp, quy mô khắc phục	Kinh phí (tỷ đồng)		Thời gian dự kiến hoàn thành	Kết quả thực hiện đến nay
					TW	Tỉnh, Địa phương		
			hỏng, tường bị thấm, ẩm mốc.	trít lại tường bị thấm, ẩm mốc				
34	Sửa chữa nhà làm việc Phòng Văn hóa Thông tin huyện	TT An Lão	Tốc mái hoàn toàn, hệ thống kèo thép đỡ mái tôn bị cong vênh, hệ thống điện bị hư hỏng, tường bị thấm, ẩm mốc, một số vị trí bị nứt	Lợp lại mái, thay mới hệ thống điện, xây lại một số vị trí bị nứt, sơn trít lại toàn bộ tường bị thấm, ẩm mốc		0,350	30/04/2021	
35	Khắc phục sạt lở đường thôn 3 An Hưng và đập mô cầu suối Không tên	Xã An Hưng	Sạt lở mái taluy dương, dài 33m; một số cọc tiêu, cọc thủy chí bị đổ ngã; mái taluy hạ lưu bị bong tróc, hư hỏng, dài 12m	Đào, hốt đất sạt lở, đổ lại các cọc tiêu, cọc thủy chí, đổ bê tông mái taluy hạ lưu		0,050	30/06/2021	Đã khắc phục tạm thời, phục vụ đi lại cho người dân
36	Khắc phục sạt lở thôn 1 xã An Dũng	Xã An Dũng	Sạt lở mái taluy dương, dài 40m;	Đào, hốt đất sạt lở		0,095	30/06/2021	Đã khắc phục tạm thời
37	Khắc phục, sửa chữa chợ phiên xã An Trung	Xã An Trung	Mái cổng và gian hàng bị tốc hoàn toàn, hệ thống điện bị hư hỏng hoàn toàn, trụ thép và trụ cổng ngã đổ hoàn toàn	Tận dụng một số vật dụng còn sử dụng được để lắp dựng lại, thay mới một số vật dụng bị hư hỏng		0,090	30/04/2021	Đang khắc phục
38	Sửa chữa đường bao đập Bờ Bạ	Xã An Tân	Sạt lở mái taluy hạ lưu, mặt đường lún, nứt, chân khay hạ lưu đứt gãy, chiều dài 120m	Gia cố mái taluy, đổ lại bê tông mái, bê tông mặt đường và bê tông chân khay		0,350	30/07/2021	Đã khắc phục tạm đảm bảo giao thông và sản xuất

TT	Loại công trình	Địa điểm	Mô tả hư hỏng do thiên tai	Biện pháp, quy mô khắc phục	Kinh phí (tỷ đồng)		Thời gian dự kiến hoàn thành	Kết quả thực hiện đến nay
					TW	Tỉnh, Địa phương		
39	Công trình Khắc phục thiệt hại cơn bão số 12 gây ra để đảm bảo giao thông bước 1 đối với tuyến đường từ thượng lưu Hồ Định Bình đến trung tâm xã Vĩnh Sơn, xã Vĩnh Kim	Huyện Vĩnh Thạnh	Do ảnh hưởng của mưa lũ, nước chảy xiết từ trên núi đã làm sạt lở đất, đá bồi lấp lòng lề đường, rãnh thoát nước tuyến đường từ thượng lưu hồ Định Bình đến trung tâm xã Vĩnh Sơn, xã Vĩnh Kim, huyện Vĩnh Thạnh làm tắt nghẽn giao thông, phương tiện giao thông không đi lại được, gây khó khăn cho người dân đang sinh sống trong khu vực.	Sửa chữa hư hỏng cục bộ nền đường bị bong tróc, xói lở; - Phá đá tảng lăn từ trên núi xuống chắn giữa lòng đường, lề đường, vận chuyển đổ thải. - Phá đá, san ủi, đào xúc đất, đá bồi lấp nền, mặt đường và rãnh thoát nước. - Bố trí rào chắn, biển báo và cử người canh giới, điều tiết giao thông, đảm bảo an toàn giao thông.		0,5	Ngày 10/11/2020	UBND tỉnh phê duyệt dự toán tại QĐ số 177/QĐ-UBND ngày 14/01/2021 Tổ chức khắc phục hoàn thành và đưa vào sử dụng
Tổng cộng					170	78,142		