

THÔNG BÁO

Ý kiến kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tự Công Hoàng tại cuộc họp kiểm tra tình hình triển khai dự án Đường ven biển (ĐT.639), đoạn từ cầu Lại Giang đến cầu Thiện Chánh.

Ngày 19/5/2021, tại trụ sở UBND phường Hoài Hương, thị xã Hoài Nhơn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tự Công Hoàng đã chủ trì cuộc họp kiểm tra tình hình triển khai dự án Đường ven biển (ĐT.639), đoạn từ cầu Lại Giang đến cầu Thiện Chánh. Thành phần tham dự cuộc họp gồm: Lãnh đạo các Sở: xây dựng, Tài chính, Tài nguyên và Môi trường, Kế hoạch và Đầu tư, Giao thông vận tải, Văn phòng UBND tỉnh, Ban QLDA Giao thông tỉnh, UBND thị xã Hoài Nhơn và các đơn vị có liên quan. Sau khi nghe báo cáo của Ban Quản lý dự án Giao thông tỉnh và ý kiến tham gia của các đại biểu dự họp, Phó Chủ tịch UBND tỉnh kết luận như sau:

Hiện nay, qua kiểm tra thực tế hiện trường thi công dự án, mặc dù UBND thị xã Hoài Nhơn cũng đã có nhiều cố gắng, tích cực triển khai công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng của dự án, tuy nhiên, vẫn còn một số tồn tại chưa giải quyết xong, nhất là chưa hoàn thành việc thông tuyến; công tác triển khai thi công xây dựng chưa được tập trung đúng mức để đảm bảo đáp ứng theo yêu cầu tiến độ dự án. Để triển khai thực hiện hoàn thành xây dựng công trình trong năm 2021, đề nghị các đơn vị có liên quan khẩn trương tập trung thực hiện các nhiệm vụ sau:

1. UBND thị xã Hoài Nhơn:

- Khẩn trương chỉ đạo các đơn vị có liên quan tập trung công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng các đoạn còn lại của dự án; trong đó phải triển khai ngay các giải pháp hiệu quả nhằm đẩy nhanh tiến độ thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, hoàn thành chậm nhất đến ngày 15/6/2021. Lưu ý: tập trung ưu tiên giải quyết dứt điểm các vướng mắc từng đoạn để đảm bảo cho việc tổ chức thi công xây dựng.

- Tăng cường thực hiện công tác tuyên truyền, vận động người dân bị ảnh hưởng của dự án chấp hành chủ trương, chính sách nhà nước, sớm bàn giao mặt bằng triển khai thi công dự án; đồng thời kiểm tra, rà soát các hộ dân bị ảnh hưởng giải phóng mặt bằng còn vướng mắc, trường hợp đã áp dụng đầy đủ các chính sách theo quy định nhưng hộ dân vẫn không chấp hành phương án bồi thường, giải phóng mặt bằng được duyệt, thì hoàn tất các hồ sơ, thủ tục, lập và triển khai kế hoạch cưỡng chế (hoặc bảo vệ thi công) để đảm bảo tiến độ thực hiện dự án.

- Khẩn trương phối hợp làm việc với các đơn vị quản lý các công trình hạ tầng kỹ thuật (*điện, nước sạch, cáp quang, . . .*) bị ảnh hưởng giải phóng mặt

bằng thực hiện dự án, để sớm triển khai công tác di dời, bàn giao mặt bằng cho đơn vị thi công xây dựng công trình.

- Phối hợp với Ban QLDA Giao thông tỉnh kiểm tra, rà soát tổng kinh phí thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng và tái định cư trình cấp thẩm quyền thẩm định, phê duyệt điều chỉnh bổ sung dự án để triển khai thực hiện theo đúng quy định.

- Chỉ đạo đơn vị thi công xây dựng Khu tái định cư khẩn trương tập trung nhân lực, thiết bị triển khai thi công đáp ứng yêu cầu tiến độ để sớm có mặt bằng bố trí tái cư cho các hộ dân bị ảnh hưởng của dự án. Trong đó phải ưu tiên tập trung đầu tư xây dựng ngay cơ sở hạ tầng điện, nước để đảm bảo ổn định cuộc sống cho các hộ dân được bố trí tái định cư.

- Đối với các trường hợp giải tỏa trắng còn lại, UBND thị xã Hoài Nhơn chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan tuyên truyền vận động người dân sớm giao trả mặt bằng để tổ chức thi công; xem xét vận dụng đầy đủ chính sách bồi thường, hỗ trợ hợp lý, tạo thuận lợi cho người dân trong việc chi trả thuê nhà, bố trí tái định cư để tạo sự đồng thuận.

- Tổ chức kiểm tra, rà soát, thống kê đánh giá cụ thể mức độ ảnh hưởng của các hộ dân (*nằm ngoài phạm vi giải phóng mặt bằng*) do nâng cao độ nền đường, trên cơ sở đó xem xét bồi thường hoặc hỗ trợ giải quyết phù hợp nhất để tránh tình trạng khiếu nại về sau, đảm bảo đúng quy định của pháp luật.

2. Giao Ban QLDA Giao thông tỉnh:

- Chỉ đạo các nhà thầu thi công tập trung nhân lực thiết bị để triển khai thi công các đoạn tuyến đã được bàn giao mặt bằng; thực hiện công tác quản lý tiến độ chặt chẽ để đảm bảo hoàn thành dự án trong năm 2021. *Lưu ý*: tập trung thi công dứt điểm nền đường tại các khu vực dân cư để đảm bảo thuận lợi cho việc đi lại, sinh hoạt của người dân sinh sống dọc hai bên tuyến, tránh tình trạng thi công dang dở kéo dài gây bức xúc của người dân.

- Chỉ đạo cán bộ quản lý và các đơn vị có liên quan phải nâng cao vai trò trách nhiệm, bám sát hiện trường, kịp thời điều chỉnh các vấn đề bất hợp lý để đảm bảo hiệu quả khai thác và giảm thiểu tác động tiêu cực đến người dân trong khu vực dự án.

- Chỉ đạo các đơn vị thi công, tư vấn giám sát, tư vấn thiết kế và các đơn vị có liên quan tăng cường công tác quản lý chất lượng xây dựng công trình; đơn vị nào thực hiện không tốt theo chức năng, nhiệm vụ được giao gây ảnh hưởng đến chất lượng công trình thì Ban QLDA Giao thông tỉnh tổng hợp đề xuất xử lý vi phạm, đồng thời không cho tham gia các dự án khác trên địa bàn tỉnh.

- Chỉ đạo đơn vị tư vấn và các đơn vị có liên quan kiểm tra điều chỉnh hợp lý cao độ đỉnh rãnh tại khu vực Km100+500 để đảm bảo phù hợp với các yêu cầu kỹ thuật và thuận lợi cho sinh hoạt của người dân dọc tuyến.

- Chủ trì, phối hợp với UBND thị xã Hoài Nhơn và các đơn vị có liên quan đề xuất việc điều chỉnh, bổ sung dự án đối với phần kinh phí bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng và tái định cư cho phù hợp với thực tế, trình Hội đồng nhân dân tỉnh trong kỳ họp sắp đến theo đúng quy định.

3. Giao Sở Tài chính phối hợp tham mưu đề xuất cho UBND tỉnh về việc tạm ứng kinh phí bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng của dự án để đảm bảo yêu cầu về tiến độ thực hiện.

4. Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Ban QLDA Giao thông tỉnh và các đơn vị có liên quan rà soát đề xuất bố trí kinh phí thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng của dự án; trường hợp chưa bố trí kinh phí được thì đề xuất điều chỉnh trong phân kinh phí đã bố trí cho dự án để ưu tiên chi trả cho công tác bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng.

UBND tỉnh thông báo đề các cơ quan, đơn vị có liên quan biết, phối hợp triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:

- TTTU (báo cáo);
- Thành phần dự họp;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- CVP, PVP KT;
- Lưu: VT, TTTH-CB, K19.

TL.CHỦ TỊCH
KT. CHÁNH VĂN PHÒNG
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG

Trần Trọng Triêm