

Số: /TB-UBND

Bình Định, ngày tháng 9 năm 2019

THÔNG BÁO

**Ý kiến kết luận của Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh
Phan Cao Thắng tại cuộc họp kiểm tra tiến độ thi công công trình Trung
tâm Hội nghị của tỉnh**

Ngày 27/9/2019, Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh Phan Cao Thắng chủ trì khảo sát hiện trường, kiểm tra tiến độ thi công công trình Trung tâm Hội nghị của tỉnh. Tham dự cuộc họp có đại diện lãnh đạo Sở Xây dựng, lãnh đạo Ban QLDA Dân dụng và Công nghiệp tỉnh, Nhà thầu thi công, Tư vấn giám sát thi công.

Trên cơ sở báo cáo đề xuất của Ban QLDA Dân dụng và Công nghiệp tỉnh và ý kiến tham gia của các đại biểu dự họp, Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh Phan Cao Thắng đã có ý kiến kết luận như sau:

1. Giao Ban QLDA Dân dụng và Công nghiệp tỉnh khẩn trương chỉ đạo nhà thầu thi công đẩy nhanh tiến độ triển khai dự án, đảm bảo hoàn thành công trình trong tháng 6/2020 để phục vụ công tác chuẩn bị Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, trong đó lưu ý một số nội dung sau:

- Chỉ đạo nhà thầu thi công tập trung nhân lực, khẩn trương hoàn thành thi công các hạng mục công trình đảm bảo theo tiến độ đề ra; tập trung nhân lực thi công trước đối với các khối lượng ngoài trời, lệ thuộc nhiều vào điều kiện thời tiết; các hạng mục trong nhà thi công trong mùa mưa.

- Khẩn trương tổ chức nghiệm thu đối với các khối lượng thi công xây dựng đã thực hiện, lên phiếu giá thanh toán đối với các khối lượng công việc đã hoàn thành, sớm giải ngân cho nhà thầu, đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn cho dự án, tạo điều kiện cho nhà thầu đẩy nhanh tiến độ thi công công trình.

- Phân chia các gói thầu cho phù hợp, khẩn trương hoàn thành công tác lựa chọn nhà thầu đối với các gói thầu còn lại của dự án, tập trung giải quyết các khó khăn vướng mắc trong công tác đấu thầu, thi công xây dựng; chỉ đạo các nhà thầu phối hợp để triển khai các gói thầu cho đồng bộ, tránh chồng chéo;

- Xác định đây là nhiệm vụ trọng tâm của Ban QLDA trong thời gian đến để tập trung công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện, sớm hoàn thành công trình trọng điểm nêu trên để phục vụ Đại hội Đảng bộ tỉnh; tăng cường công tác quản lý, kiểm tra, giám sát thi công công trình, đảm bảo chất lượng, an toàn công trình theo quy định; kịp thời tham mưu, đề xuất, báo cáo UBND tỉnh khối lượng công việc thực hiện hằng tuần để chỉ đạo giải quyết theo quy định.

2. Giao Sở Xây dựng khẩn trương cập nhật, điều chỉnh, bổ sung đơn giá nhân công xây dựng trên địa bàn tỉnh và các đơn giá định mức xây dựng cho phù hợp tình hình thực tế, tạo điều kiện cho các chủ đầu tư, nhà thầu thi công áp dụng theo hướng dẫn của Bộ Xây dựng và các quy định hiện hành của Nhà nước.

UBND tỉnh thông báo đề các cơ quan, đơn vị có liên quan biết, phối hợp triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:

- Thường trực TU (b/c)
- CT, PCT UBND tỉnh;
- Các cơ quan dự họp;
- CVP, PVPKT;
- TTTH-CB;
- Lưu: VT, K14.

**TL. CHỦ TỊCH
KT. CHÁNH VĂN PHÒNG
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG**

Lê Nhuận