

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH ĐỊNH**

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Số: 5578/UBND-KT

Bình Định, ngày 18 tháng 9 năm 2019

Về việc chủ trương gia hạn thời gian thực hiện Hợp đồng các gói thầu xây lắp của dự án Đường trục Khu kinh tế nổi dài, đoạn Km0 - Km4+00.

Kính gửi:

- Sở Giao thông vận tải;
- Sở Kế hoạch và Đầu tư;
- Ban QLDA Giao thông tỉnh.

Xét đề nghị của Ban QLDA Giao thông tỉnh tại Văn bản số 1360/BQLGT-ĐHDA1 ngày 09/9/2019 về việc xin gia hạn thời gian thực hiện Hợp đồng các gói thầu xây lắp của dự án Đường trục Khu kinh tế nổi dài, đoạn Km0 - Km4+00; Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau:

1. Về chủ trương, đồng ý cho Ban QLDA Giao thông tỉnh gia hạn thời gian thực hiện Hợp đồng đối với các gói thầu xây lắp số 01, 02, 03, 04 của dự án Đường trục Khu kinh tế nổi dài, đoạn Km0 - Km4+00, đến hết ngày 31/12/2019.

2. Ban QLDA Giao thông tỉnh kiểm tra, rà soát cụ thể từng gói thầu xây lắp số 01, 02, 03, 04 của dự án Đường trục Khu kinh tế nổi dài, đoạn Km0 - Km4+00, đối với trường hợp chậm trễ tiến độ do nguyên nhân chủ quan, đã được chủ đầu tư đôn đốc nhắc nhở nhưng không khắc phục thì phải xử phạt vi phạm hợp đồng và kiểm điểm trách nhiệm của chủ đầu tư, tư vấn thiết kế, tư vấn giám sát, nhà thầu thi công có liên quan theo đúng quy định; đồng thời, chỉ đạo các đơn vị thi công khẩn trương tập trung nhân lực, thiết bị để đẩy nhanh tiến độ thi công các gói thầu xây lắp nêu trên, trong thời gian gia hạn hợp đồng không được phát sinh tăng về giá trị và khối lượng xây dựng, nhất là những thiệt hại trong mùa mưa lũ do kéo dài thời gian thi công nhà thầu tự chịu kinh phí khắc phục; yêu cầu nhà thầu thi công lập lại tiến độ thi công và thực hiện kiểm tra, giám sát, báo cáo kết quả thực hiện cho UBND tỉnh theo hàng tuần, nếu nhà thầu nào không đáp ứng yêu cầu tiến độ thì đề xuất ngay biện pháp xử lý để đảm bảo tiến độ chung của dự án; báo cáo kết quả thực hiện cho UBND tỉnh trước ngày 15/10/2019.

Ban QLDA Giao thông tỉnh phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan khẩn trương triển khai thực hiện. /s/

Nơi nhận:

- Như trên;
- CT UBND tỉnh;
- PCT Phan Cao Thắng;
- CVP, PVP KT;
- Lưu VT, K19.(M.9b) *luh*



Phan Cao Thắng