

THÔNG BÁO

Ý kiến kết luận của Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh tại cuộc họp kiểm tra tình hình triển khai các dự án giao thông quan trọng do UBND thành phố Quy Nhơn làm Chủ đầu tư

Ngày 23/01/2019, tại Trụ sở UBND tỉnh, Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh Phan Cao Thắng đã chủ trì cuộc họp kiểm tra tình hình triển khai các dự án giao thông quan trọng do UBND thành phố Quy Nhơn làm Chủ đầu tư. Tham dự cuộc họp có đại diện lãnh đạo các Sở: Giao thông vận tải, Xây dựng, UBND thành phố Quy Nhơn, Văn phòng UBND tỉnh và các đơn vị có liên quan. Sau khi nghe báo cáo của UBND thành phố Quy Nhơn và ý kiến tham gia của các đại biểu dự họp; Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh kết luận như sau:

Tình hình triển khai các dự án giao thông quan trọng trên địa bàn thành phố Quy Nhơn (các dự án do UBND thành phố Quy Nhơn làm Chủ đầu tư) rất chậm, như các dự án Nâng cấp, mở rộng đường Hùng Vương (đoạn ngã ba Ông Thọ đến cầu Sông Ngang), Mở rộng đường Xuân Diệu (hạng mục Công viên và hệ thống điện chiếu sáng), đường Hoàng Văn Thụ nối dài, đường Lê Hồng Phong nối dài ... gây ảnh hưởng trực tiếp đến kế hoạch phát triển du lịch của tỉnh và không đảm bảo an toàn giao thông. Để khắc phục tình trạng này, yêu cầu UBND thành phố Quy Nhơn chỉ đạo các đơn vị có liên quan triển khai thực hiện các nội dung như sau:

1. Khẩn trương hoàn tất các thủ tục đầu tư dự án Nâng cấp, mở rộng đường Hùng Vương (đoạn ngã ba Ông Thọ đến cầu Sông Ngang), triển khai kế hoạch đấu thầu xây dựng trước Tết nguyên đán năm 2019, để sớm triển khai thi công xây dựng công trình ngay sau Tết. Trong quá trình tổ chức thi công phải quản lý chặt chẽ tiến độ theo thời gian, chất lượng công trình và đảm bảo an toàn giao thông trên tuyến để sớm đưa công trình vào khai thác phục vụ nhu cầu đi lại an toàn của người dân, chỉnh trang đô thị và góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội của tỉnh; chậm nhất đến ngày 30/6/2019 phải cơ bản hoàn thành thi công xây dựng công trình. UBND thành phố Quy Nhơn tổ chức họp các hộ dân bị ảnh hưởng trực tiếp của dự án đường Hùng Vương (do nâng cao nền đường hạn chế ngập lụt ở khu vực ngã ba Ông Thọ), để người dân đồng tình, ủng hộ việc triển khai dự án, tránh việc cản trở, khiếu nại gây ảnh hưởng đến tiến độ thi công dự án.

2. Khẩn trương hoàn tất các thủ tục đầu tư đối với hạng mục Công viên và điện chiếu sáng thuộc dự án đường Xuân Diệu, triển khai thi công xây dựng ngay các hạng mục sử dụng vốn ngân sách nhà nước để phục vụ nhu cầu du lịch, nhất là trong dịp hè năm 2019. Trong đó, triển khai trước các gói thầu di dời tượng đài Chiến thắng, Quảng trường Chiến thắng, bãi đỗ xe và nhà vệ sinh

ngầm. Các hạng mục này phải hoàn thành chậm nhất đến ngày 30/4/2019. Tập trung trang trí đường Xuân Diệu để phục vụ Tết Kỷ Hợi năm 2019.

3. Tiếp tục đẩy mạnh công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng và triển khai thi công đường Hoàng Văn Thụ nối dài, trong đó lưu ý tập trung thi công hoàn thành để thông các tuyến đường Trần Thị Kỷ và Phạm Ngũ Lão trước Tết Nguyên đán năm 2019.

4. Khẩn trương đẩy nhanh tiến độ bồi thường, giải phóng mặt bằng và tái định cư dự án Đường Lê Hồng Phong nối dài. Trong đó lưu ý công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng xây dựng khu tái định cư đảm bảo đủ đất để bố trí tái định cư cho các hộ dân bị ảnh hưởng bởi dự án.

5. Chỉ đạo các đơn vị có liên quan nghiên cứu phương án mở rộng đường Xuân Diệu, đoạn từ tượng đài Chiến thắng đến mũi Tân; báo cáo đề xuất UBND tỉnh xem xét, chỉ đạo thực hiện trước ngày 30/02/2019.

6. Chỉ đạo các đơn vị chức năng tập trung thực hiện công tác lập lại trật tự đô thị, đảm bảo mỹ quan đô thị, an toàn giao thông trên địa bàn thành phố Quy Nhơn; trong đó lưu ý trên các tuyến đường chính như Trần Phú, Ngọc Hân Công chúa, Nguyễn Huệ, Ngô Mỹ, Lê Lợi, Trần Hưng Đạo, Lê Hồng Phong, . . . ; không để xảy ra tình trạng lấn chiếm lòng lề đường để xe, mua bán họp chợ trái phép; dọn dẹp đảm bảo vệ sinh môi trường phục vụ Tết Nguyên đán Kỷ Hợi năm 2019.

7. Chỉ đạo kiểm tra, rà soát, giải quyết ngay các vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng để đẩy nhanh tiến độ thi công dự án Đường phía Tây tỉnh (ĐT.638), đoạn Km137+580 – Km143+787, đường kết nối Quốc lộ 1D với Khu đô thị Vân Hà và các dự án chỉnh trang đô thị.

UBND tỉnh thông báo để các cơ quan, đơn vị có liên quan biết, phối hợp triển khai thực hiện./. *yl*

Nơi nhận:

- Thành phần dự họp;
- CT UBND tỉnh;
- PCT Phan Cao Thắng;
- CVP, PVP KT;
- Lưu: VT, K19.

TL CHỦ TỊCH
KT. CHÁNH VĂN PHÒNG
PHÒNG CHÁNH VĂN PHÒNG



Lê Nhuận