

THÔNG BÁO

**Ý kiến kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Châu
tại cuộc họp nghe báo cáo tiến độ Dự án Xây dựng cấp bách kè chống sạt lở
và cải tạo, nâng cấp hệ thống tiêu thoát lũ chống ngập úng hạ lưu
sông Hà Thanh, thành phố Quy Nhơn (tháng 01/2018)**

Ngày 31/01/2018, tại Văn phòng UBND tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Châu đã chủ trì cuộc họp nghe báo cáo về tiến độ triển khai dự án Xây dựng cấp bách kè chống sạt lở và cải tạo, nâng cấp hệ thống tiêu thoát lũ chống ngập úng hạ lưu sông Hà Thanh, thành phố Quy Nhơn. Tham dự buổi làm việc gồm có đại diện lãnh đạo các Sở, ngành: Nông nghiệp và PTNT, Kế hoạch và Đầu tư, Tài nguyên và Môi trường, Ban Quản lý dự án Nông nghiệp và PTNT tỉnh; Lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh; Đại diện lãnh đạo UBND thành phố Quy Nhơn; Đại diện nhà thầu, đơn vị tư vấn thực hiện gói thầu 01-EC dự án Xây dựng cấp bách kè chống sạt lở và cải tạo, nâng cấp hệ thống tiêu thoát lũ chống ngập úng hạ lưu sông Hà Thanh, thành phố Quy Nhơn. Sau khi nghe đại diện lãnh đạo Ban Quản lý Nông nghiệp và PTNT báo cáo các nội dung liên quan đến tiến độ thực hiện dự án; Ý kiến tham gia của các thành viên tham dự cuộc họp, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Châu đã có ý kiến kết luận như sau:

1. Công tác Bồi thường, GPMB của dự án Xây dựng cấp bách kè chống sạt lở và cải tạo, nâng cấp hệ thống tiêu thoát lũ chống ngập úng hạ lưu sông Hà Thanh đoạn từ Hạ lưu đập Phú Hòa đến Cầu Đôi còn chậm làm ảnh hưởng chung đến tiến độ dự án tại hạng mục công trình nêu trên. Hiện nay, điều kiện thời tiết thuận lợi cho thi công. Do đó, yêu cầu UBND thành phố Quy Nhơn khẩn trương chỉ đạo thực hiện công tác Bồi thường, GPMB để người dân nhận tiền bồi thường trước Tết Nguyên đán 2018, hoàn thành công tác GPMB, giao mặt bằng sạch cho đơn vị thi công trong Quý I/2018 để đảm bảo hoàn thành các hạng mục công trình trên trước ngày 31/8/2018.

2. Đối với công tác Bồi thường, GPMB đoạn thượng lưu đập Phú Hòa đến ngã ba sông Dinh, giao UBND thành phố Quy Nhơn chỉ đạo thực hiện hoàn thành trong quý I/2018 để tranh thủ điều kiện thuận lợi tiến hành thi công xây dựng từ tháng 04/2018 trở đi.

3. Ban Quản lý dự án Nông nghiệp và PTNT tập trung chỉ đạo để thực hiện công tác Bồi thường, GPMB đoạn từ cầu Đôi đến cầu Hoa Lư.

4. Đối với công tác thi công xây dựng đoạn hạ lưu đập Phú Hòa đến cầu Đôi:

- Đồng ý cho điều chỉnh tuyến tại điểm Miếu bà Thủy và bờ sông phía đối diện cho phù hợp với thực tế, thuận tiện thi công.

- Đồng ý cho điều chỉnh đuôi đoạn đê nối vào cầu đường sắt từ hình thức mái nghiêng sang mái đứng. Điểm đầu nối với Quốc lộ 19 phải có khoảng cách nhất định với đầu cầu để đảm bảo an toàn giao thông. Giao Sở Giao thông vận tải hướng dẫn Chủ đầu tư hoàn thiện hồ sơ đề nghị đầu nối nêu trên.

- Ở những đoạn đê đủ điều kiện thi công: nhà thầu tập kết vật tư, thiết bị nhân công thực hiện cao độ để đẩy nhanh tiến độ dự án.

- Đối với công tác nạo vét lòng sông chỉ thực hiện đến cao trình theo hồ sơ thiết kế giai đoạn 1 của dự án tùy theo từng đoạn.

- Đơn vị thi công phải đặt thêm ống buy trên tuyến đường phục vụ thi công để chống ngập úng. Phần đầu đến tháng 05/2018 phải có khối lượng hoàn thành để hoàn ứng tối thiểu đạt 50% giá trị đã tạm ứng.

5. Đối với công tác thiết kế của dự án;

- Yêu cầu Công ty CP Tư vấn Xây dựng Ninh Bình phải cử tổ công tác có mặt tại hiện trường để xử lý các phát sinh, điều chỉnh thiết kế cho phù hợp với điều kiện thi công thực tế. Đối với hồ sơ thiết kế đoạn từ thượng lưu đập Phú Hòa đến ngã ba sông Dinh phải hoàn thiện để trình UBND tỉnh phê duyệt trong tháng 02/2018.

- Đồng ý cho thay đổi biện pháp thi công đoạn hạ lưu đập Phú Hòa đến cầu Đồi. Yêu cầu đơn vị tư vấn báo cáo rõ nguyên nhân thay đổi biện pháp thi công gửi Ban Quản lý dự án Nông nghiệp và PTNT để báo cáo UBND tỉnh.

6. Đối với Ban Quản lý dự án Nông nghiệp và PTNT:

- Yêu cầu hàng tuần báo cáo tiến độ thực hiện dự án, khối lượng thực hiện cho UBND tỉnh, Sở Kế hoạch và Đầu tư để theo dõi, chỉ đạo.

- Tập trung tháo gỡ, xử lý các vướng mắc trong quá trình thực hiện dự án. Trường hợp vượt quá thẩm quyền báo cáo UBND tỉnh xem xét, giải quyết.

Thừa lệnh Chủ tịch UBND tỉnh thông báo đến các Sở, ban, ngành và các cơ quan liên quan biết và tổ chức thực hiện./.

Nơi nhận:

- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Các thành phần dự họp;
- Sở Giao thông vận tải;
- Công ty CP Tập đoàn Phúc Lộc;
- Công ty CP tư vấn Xây dựng Ninh Bình;
- CVP, PVPNN;
- Lưu: VT, K10

TL. CHỦ TỊCH
KT. CHÁNH VĂN PHÒNG
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG



Nguyễn Đức Thi