

Số: 95 /TB-UBND

Bình Định, ngày 13 tháng 5 năm 2019

THÔNG BÁO

**Ý kiến kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Châu
tại cuộc họp giải quyết vướng mắc liên quan đến mỏ đá MĐ 7
phục vụ thi công dự án Hồ chứa nước Đồng Mít**

Ngày 09/5/2019, tại trụ sở UBND tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Châu đã chủ trì cuộc họp giải quyết vướng mắc liên quan đến mỏ đá MĐ 7 phục vụ thi công dự án Hồ chứa nước Đồng Mít. Tham dự cuộc họp gồm có đại diện lãnh đạo các Sở, ngành: Tài nguyên và Môi trường, Nông nghiệp và PTNT, Xây dựng, Công Thương, Ban Quản lý dự án Nông nghiệp và PTNT, Ban Quản lý dự án Đầu tư và Xây dựng Thủy lợi 6; đại diện lãnh đạo UBND huyện An Lão, Văn phòng UBND tỉnh, Công ty CP Xây dựng 47. Sau khi nghe đại diện lãnh đạo Ban Quản lý dự án Đầu tư và Xây dựng Thủy lợi 6 báo cáo tiến độ triển khai thực hiện dự án và các vướng mắc trong quá trình thực hiện thi công xây dựng công trình đầu mối Hồ chứa nước Đồng Mít; ý kiến tham gia của các thành viên tham dự cuộc họp, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Châu đã có ý kiến kết luận như sau:

1. Về các bãi thải trong lòng hồ: Giao Ban Quản lý dự án Nông nghiệp và PTNT chủ trì, phối hợp với UBND huyện An Lão khẩn trương hoàn thành công tác GPMB trong lòng hồ để sớm có đủ vị trí đổ thải, không ảnh hưởng đến tiến độ dự án. Trường hợp cần thiết, Ban Quản lý dự án Nông nghiệp và PTNT phối hợp với Ban Quản lý dự án Đầu tư và Xây dựng Thủy lợi 6 tìm vị trí phù hợp để tạm thải.

2. Về công tác đền bù, GPMB mỏ đá MĐ 7:

- UBND huyện An Lão chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan, đơn vị thi công khẩn trương hoàn thành công tác đền bù, GPMB mỏ đá MĐ 7 trước ngày 19/5/2019.

- Giao Sở Nông nghiệp và PTNT rà soát lại diện tích khu vực mỏ đá MĐ 7 để đưa ra khỏi quy hoạch 3 loại rừng (nếu có).

3. Về thủ tục cấp phép khai thác mỏ đá MĐ 7

- Đồng ý cho chủ trương rút gọn những thủ tục không cần thiết để rút ngắn thời gian cấp phép khai thác mỏ đá, đáp ứng tiến độ thi công xây dựng dự án Hồ chứa nước Đồng Mít theo kế hoạch.

- Đơn vị tư vấn chủ động liên lạc với Sở Tài nguyên và Môi trường và các cơ quan liên quan để được hướng dẫn, khẩn trương hoàn thành các thủ tục xin cấp phép khai thác, trình cấp có thẩm quyền theo quy định (UBND tỉnh cấp phép trước ngày 09/7/2019).

- Giao Sở Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn Công ty CP Xây dựng 47 thực hiện việc thăm dò, lấy mẫu...theo quy định; theo dõi, hướng dẫn các đơn vị

liên quan để đẩy nhanh tiến độ việc thực hiện các thủ tục cấp phép khai thác mỏ đá MĐ 7.


- Trong thời gian chờ cấp phép, đồng ý cho đơn vị thi công được thăm dò và khai thác thử (để phục vụ cho công tác thí nghiệm) tại khu vực đã được bồi thường GPMB.

4. Các sở, ban, ngành có liên quan chủ động, phối hợp, tạo điều kiện cho chủ đầu tư công trình đầu mối hồ chứa nước Đồng Mít hoàn thành nhiệm vụ được giao.

Thừa lệnh Chủ tịch UBND tỉnh thông báo đến các sở, ban, ngành, UBND huyện An Lão và các cơ quan liên quan biết và tổ chức thực hiện./.

Nơi nhận:

- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Các thành phần dự họp;
- Công ty CP Tư vấn Đạt Phương;
- CVP, PVPKT;
- Lưu: VT, K4, K10



Lê Nhuận