

Số: **999** / UBND-TH

Bình Định, ngày 06 tháng 3 năm 2019

V/v báo cáo tình hình thực
hiện các dự án bố trí, ổn định
dân di cư tự do cấp bách

Kính gửi: Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

Thực hiện Văn bản số 731/KHĐT-KTNN ngày 30/01/2019 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc đề nghị báo cáo tình hình thực hiện các dự án bố trí, ổn định dân di cư tự do cấp bách trên địa bàn tỉnh; UBND tỉnh Bình Định kính báo cáo như sau:

I. ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH

1. Công tác tuyên truyền, vận động và triển khai thực hiện

- Tuyên truyền, vận động các hộ đồng bào dân tộc thiểu số du canh, du cư thực hiện định canh, định cư, cụ thể:

+ Các cấp ủy đảng, chính quyền địa phương đã có nhiều nỗ lực, cụ thể hóa vào tình hình thực tế của từng địa phương. Các sở, ban, ngành, UBND các huyện đã tích cực triển khai thực hiện chính sách xuống từng xã, thôn tuyên truyền cho các hộ dân nắm bắt được chủ trương của Đảng và Nhà nước, tạo điều kiện thuận lợi trong quá trình triển khai thực hiện;

+ UBND các xã phối hợp cùng Mặt trận Tổ quốc, Hội Nông dân, Hội Phụ nữ và các đoàn thể ở địa phương tổ chức họp các hộ dân từng thôn rà soát các hộ có đủ 3 tiêu chí theo quy định để bình xét hỗ trợ một cách công khai, dân chủ và công bằng; đồng thời vận động mọi người dân trong xã, thôn giúp đỡ, hỗ trợ cho những hộ nghèo đời sống khó khăn ổn định cuộc sống;

- Để triển khai Quyết định số 1342/QĐ-TTg và Quyết định số 33/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, UBND tỉnh đã ban hành các văn bản triển khai thực hiện, cụ thể:

+ UBND tỉnh đã có Quyết định số 795/QĐ-UBND ngày 17/11/2009 ban hành Quy định về một số chính sách hỗ trợ trực tiếp cho hộ đồng bào dân tộc thiểu số thực hiện định canh định cư giai đoạn 2009 – 2010 theo Quyết định số 33/2007/QĐ-TTg;

+ UBND tỉnh đã chỉ đạo Ban Dân tộc phối hợp với các sở, ngành và UBND các huyện quán triệt Quyết định số 33/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ; Thông tư số 03/TT-UBND của Ủy ban Dân tộc và Thông tư số 99/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện chính sách hỗ trợ di dân thực hiện định canh, định cư cho đồng bào dân tộc thiểu số cho đội ngũ cán bộ cấp xã, thôn.

+ UBND tỉnh, Ban Dân tộc và các sở, ngành liên quan đã có các văn bản chỉ đạo, tổ chức thực hiện Chương trình.

- Về xây dựng kế hoạch và điều tra, lập, phê duyệt các dự án định canh, định cư đối với đồng bào dân tộc thiểu số cả giai đoạn và kế hoạch hàng năm, cụ thể:

+ Ban Dân tộc chủ trì phối hợp với các sở, ngành liên quan hướng dẫn các huyện xây dựng kế hoạch vốn hàng năm;

+ Sở Kế hoạch và Đầu tư thẩm định, trình UBND tỉnh phê duyệt các dự án định canh, định cư; phối hợp với Ban Dân tộc, Sở Tài chính trình UBND tỉnh phân bổ chi tiết kế hoạch vốn thực hiện các dự án; chủ trì hướng dẫn các địa phương thực hiện nguồn vốn đầu tư phát triển;

+ Sở Tài chính chủ trì tham mưu đề xuất UBND tỉnh phân bổ nguồn vốn sự nghiệp định canh, định cư, hướng dẫn các địa phương cơ chế cấp phát nguồn vốn;

+ Cấp huyện, xã: Đối với điểm định canh, định cư tập trung, UBND huyện giao cho Ban Quản lý dự án đầu tư và xây dựng huyện phối hợp với các bộ phận chuyên môn và các xã liên quan thực hiện; đối với điểm ĐCĐC xen ghép, UBND các huyện giao cho các xã, thị trấn thực hiện chính sách.

+ Điều tra, lập, phê duyệt các dự án định canh, định cư: Ban Dân tộc đã phối hợp với UBND các huyện và Đơn vị tư vấn đi điều tra khảo sát vùng dự án để lập dự án. Các dự án được lập thông qua các phòng chức năng của UBND huyện, UBND xã có vùng dự án, sau đó được các sở, ban, ngành có liên quan thẩm định dự án, thống nhất trình UBND tỉnh có văn bản gửi Trung ương thỏa thuận trước khi UBND tỉnh phê duyệt.

- Huy động nguồn lực:

+ Tổ chức huy động nguồn lực của nhân dân, của các tổ chức kinh tế, chính trị, xã hội trên địa bàn để thực hiện kế hoạch, dự án định canh, định cư và việc lồng ghép các nguồn vốn, các chính sách, chương trình, dự án trên địa bàn

+ Các địa phương đã huy động nguồn lực nhân dân, lồng ghép các nguồn vốn, các chính sách, dự án như: Chương trình 135, Chương trình 134, Chương trình nước sạch và vệ sinh môi trường, Chương trình mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững... để hoàn thành các dự án định canh, định cư.

+ Tỉnh đã bố trí kinh phí trong ngân sách địa phương hàng năm để điều tra, khảo sát và lập các dự án định canh, định cư.

- Thực hiện chế độ báo cáo định kỳ đối với Ủy ban Dân tộc:

Ban Dân tộc đã tham mưu cho UBND tỉnh thực hiện báo cáo định kỳ 6 tháng, năm theo yêu cầu của Ủy ban Dân tộc.

- Thực hiện kiểm tra, giám sát thực hiện các dự án định canh, định cư

+ Hàng năm Ban Dân tộc phối hợp với các ngành liên quan đi kiểm tra các chương trình, dự án đầu tư trên địa bàn huyện, trong đó có chương trình định canh, định cư.

+ Thanh tra Ban Dân tộc đã tiến hành thanh tra việc thực hiện Chương trình.

Kết quả thanh tra, kiểm tra, giám sát cho thấy các địa phương thực hiện nghiêm túc các nguyên tắc cơ bản của cơ chế quản lý, điều hành của Chương trình; cơ bản đảm bảo đúng đối tượng, đúng địa bàn, đúng định mức. Các công trình được đầu tư cơ bản đảm bảo thực sự bức xúc, theo nguyện vọng của nhân dân địa phương, hầu hết đem lại hiệu quả rõ rệt, được nhân dân đồng tình ủng hộ, chưa phát hiện dấu hiệu tham ô hoặc gây thất thoát.

+ Kiểm tra, giám sát của các Bộ, ngành Trung ương:

Năm 2011, Hội đồng Dân tộc Quốc hội khóa XIII đã về tỉnh Bình Định khảo sát tình hình thực hiện chính sách dân tộc;

Năm 2012, Đoàn Giám sát của Ủy ban Kiểm tra Trung ương về giám sát kết quả thực hiện Nghị quyết 30a trên địa bàn tỉnh (trong đó có các chính sách dân tộc); Đoàn Kiểm toán Nhà nước thực hiện kiểm toán kết quả thực hiện Nghị quyết 30a trên địa bàn tỉnh (trong đó có các chính sách dân tộc);

Năm 2013, Đoàn kiểm tra của các Bộ, ngành Trung ương: UBĐT, Bộ KH&ĐT, Bộ NN&PTNT, Bộ LĐTB&XH, Ngân hàng chính sách Việt Nam về Bình Định để đánh giá giữa kỳ Chương trình mục tiêu Quốc gia Giảm nghèo bền vững giai đoạn 2012 – 2015; Ban Chỉ đạo Tây Nguyên về kiểm tra tình hình thực hiện các chính sách dân tộc trên địa bàn tỉnh Bình Định.

Năm 2014, Đoàn công tác của UBĐT và các Bộ, ngành Trung ương về kiểm tra tình hình thực hiện chính sách ĐCĐC giai đoạn 2008 – 2014 trên địa bàn tỉnh.

Năm 2015, Đoàn Thanh tra Ủy ban Dân tộc về thanh tra thực hiện Chương trình 135 giai đoạn II, Dự án 2 thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2012 – 2015, Quyết định số 1342/QĐ-TTg ngày 25/8/2009, Quyết định số 33/2007/QĐ-TTg ngày 04/6/2013 của Thủ tướng Chính phủ và Nghị định số 134/2006/NĐ-CP ngày 14/11/2006 của Chính phủ.

2. Kết quả thực hiện:

2.1 Kế hoạch giao:

- Tổng kinh phí Trung ương cấp từ năm 2008 – 2018: 60.880 triệu đồng,
- Kinh phí địa phương, kinh phí lồng ghép: 9.331,39 triệu đồng.

2.2. Kết quả thực hiện:

a) Đối với kinh phí Trung ương cấp: thực hiện và giải ngân 60.880 triệu đồng, đạt 100% kế hoạch;

b) Kinh phí lồng ghép: 9.331,39 triệu đồng; trong đó:

* Dự án định canh, định cư tập trung:

- Các dự án đã hoàn thành

+ Dự án ĐCĐC Gò Dững (làng T6), xã Bók Tới, huyện Hoài Ân: Thực hiện và giải ngân 5.645 triệu đồng, trong đó vốn ĐTPT: 4.921 triệu đồng, vốn SN: 424, vốn lồng ghép: 300 triệu đồng; đã ổn định cho 50 hộ, 250 khẩu;

+ Dự án ĐCĐC Đồng Nhà Mười, xã Ân Sơn, huyện Hoài Ân: Thực hiện và giải ngân 4.660 triệu đồng, trong đó vốn ĐTPT: 3.962 triệu đồng, vốn SN: 360, vốn lồng ghép: 338 triệu đồng; đã ổn định cho 45 hộ, 225 khẩu;

+ Dự án ĐCĐC thôn 5, xã An Nghĩa: Thực hiện và giải ngân 3.793 triệu đồng, trong đó vốn ĐTPT: 3.239 triệu đồng, vốn SN: 492, vốn lồng ghép: 62 triệu đồng; đã ổn định cho 49 hộ, 232 khẩu;

+ Dự án ĐCĐC làng Kon Trú, xã Vĩnh Kim, huyện Vĩnh Thạnh: Thực hiện và giải ngân 8.295,8 triệu đồng, trong đó vốn ĐTPT: 7.449,5 triệu đồng, vốn SN: 30, vốn lồng ghép: 816,3 triệu đồng; đã ổn định cho 45 hộ, 208 khẩu;

+ Dự án ĐCĐC làng Cam, xã Tây Xuân, huyện Tây Sơn: Thực hiện và giải ngân 6.449 triệu đồng, trong đó vốn ĐTPT: 4.980 triệu đồng, vốn SN: 383, vốn lồng ghép: 1.086 triệu đồng; đã ổn định cho 49 hộ, 180 khẩu.

- Dự án định canh, định cư dở dang:

+ Dự án ĐCĐC Đakxung (suối Cát), xã Vĩnh Sơn, huyện Vĩnh Thạnh: Kế hoạch giao: 15.991,73 triệu đồng (trong đó: NSTW: 10.870 triệu đồng, vốn khác 5121,73 triệu đồng; thực hiện và giải ngân 100%; đã ổn định cho 81 hộ, 250 khẩu;

+ Dự án ĐCĐC làng Kôm Xôm, xã Canh Liên, huyện Vân Canh: Kế hoạch giao: 11.871,74 triệu đồng (trong đó: NSTW: 7.706,345 triệu đồng; vốn khác: 4.165,39 triệu đồng); thực hiện và giải ngân 100%; đang sắp xếp để ổn định cho 70 hộ;

- Dự án chưa thực hiện

+ Dự án ĐCĐC làng Suối Diếp, xã Canh Hòa, huyện Vân Canh;

+ Dự án ĐCĐC làng Suối Đá, xã Vĩnh Sơn, huyện Vĩnh Thạnh.

* Dự án định canh định cư xen ghép: kế hoạch giao 16.063 triệu đồng, thực hiện và giải ngân 15.967 triệu đồng; ổn định cho 471 hộ.

3. Kết quả đạt được và một số tồn tại, khó khăn:

Kết quả thực hiện Chính sách hỗ trợ di dân thực hiện ĐCĐC cho đồng bào dân tộc thiểu số đã góp phần tăng cường đầu tư cơ sở hạ tầng thiết yếu gắn với quy hoạch xây dựng nông thôn mới, hỗ trợ phát triển sản xuất, tăng thu nhập, giảm nghèo bền vững, phát triển kinh tế-xã hội, môi trường và bảo vệ an ninh quốc phòng vùng dân tộc và miền núi; qua đó ổn định đời sống của đồng bào dân tộc thiểu số. Những dự án ĐCĐC tập trung và hộ ĐCĐC xen ghép hoàn thành đã góp phần tích cực, nâng cao nhận thức của đồng bào dân tộc thiểu số hạn chế tình trạng du canh, du cư, bảo vệ tài nguyên rừng, quyền sở hữu đất đai và bảo vệ nguồn nước; từng bước tiếp cận với các dịch vụ xã hội, giáo dục, y tế, khám chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe. Đời sống vật chất và tinh thần của các hộ ĐCĐC từng bước được nâng cao.

Đối với vấn đề giải quyết tình trạng di cư tự do của đồng bào DTTS. Chính sách ĐCĐC cùng với các chính sách, chương trình, dự án khác đã cấp đất sản xuất, hỗ trợ nhà ở để ổn định đời sống và có nguồn thu nhập nên hạn chế được tình trạng chặt phá rừng, xâm canh đất lâm nghiệp, hạn chế di cư tự do của đồng bào DTTS.

Bên cạnh các kết quả đạt được, việc triển khai thực hiện chính sách ở tỉnh có một số tồn tại, hạn chế như sau:

- Do số đối tượng hộ cần định canh định cư và Danh mục dự án ĐCĐC, tổng mức vốn các dự án đã được Thủ tướng phê duyệt tại Quyết định số 1342/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, đến nay gần 10 năm có điểm không còn phù hợp: Các dự án ĐCĐC được tính toán, trình phê duyệt tổng mức đầu tư từ năm 2009, đến nay đã gần 10 năm thực hiện, vấn đề trượt giá, và một số dự án phát sinh thêm hạng mục đầu tư, khối lượng công trình đã làm cho tổng mức đầu tư của đa số các dự án ĐCĐC vượt tổng mức đầu tư được phê duyệt tại Quyết định số 1342 (các dự án khi được duyệt bố trí vốn bình quân 3.000 triệu đồng/dự án nhưng khi thực hiện đều tăng lên 10.000 triệu/dự án)

- Mức hỗ trợ 15 triệu đồng/hộ để làm nhà ở, mắc điện sinh hoạt, nước sinh hoạt, mua lương thực 6 tháng đầu và hỗ trợ phát triển sản xuất là thấp so với định mức hỗ trợ cùng nội dung của các chính sách khác đang triển khai trên địa bàn (hỗ trợ các hộ đến điểm ĐCĐC mới theo Quyết định số 33/2007/QĐ-TTg là 15 triệu đồng/hộ, tại Quyết định số 1776/QĐ-TTg là 20 triệu đồng/hộ). Không có cơ chế được vay với lãi suất thấp để làm nhà ở như Quyết định số 167/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ;

- Quy định hỗ trợ 1 triệu đồng/hộ để tạo nền nhà quá thấp. Đặc thù của miền núi có độ dốc cao, muốn bố trí 1 cụm dân cư 5 đến 10 hộ (ĐCĐC xen ghép), phải san ủi mặt bằng cơ giới, nếu chỉ hỗ trợ 1 triệu đồng/hộ, không đủ kinh phí. Trong khi đó phần kinh phí hỗ trợ ngân sách xã 20 triệu đồng/hộ để bồi thường đất ở, đất sản xuất và đầu tư nâng cấp cơ sở hạ tầng thiết yếu của xã lại không có hạng mục san ủi mặt bằng.

II. TỔNG HỢP CÁC DANH MỤC DỰ ÁN ĐÃ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT CỦA CẤP CÓ THẨM QUYỀN NHƯNG ĐẾN NAY CÒN THIẾU KINH PHÍ

Tổng kinh phí còn thiếu đề nghị bổ sung: 55.901 triệu đồng, trong đó:

1. Dự án đang thực hiện dở dang: 10.037,29 triệu đồng cho 02 dự án, cụ thể:

- Dự án làng Đakxung, xã Vĩnh Sơn, huyện Vĩnh Thạnh: Vốn còn thiếu 6.956,01 triệu đồng;

- Dự án làng Kôm Xôm, xã Canh Liên, huyện Vân Canh: 3.081,29 triệu đồng.

2. Dự án chưa khởi công: 45.864 triệu đồng cho 02 dự án, cụ thể:

- Dự án làng Suối Đá, xã Vĩnh Sơn, huyện Vĩnh Thạnh: vốn ĐTPT 25.600 triệu đồng.

- Dự án làng Suối Diếp, xã Canh Hòa, huyện Vân Canh: 20.239 triệu đồng (vốn ĐTPT: 18.945 triệu đồng; vốn SN: 1.294 triệu đồng).

(Chi tiết theo phụ biểu kèm theo).

III. KIẾN NGHỊ, ĐỀ XUẤT

- Đề nghị Trung ương xem xét nâng định mức hỗ trợ trực tiếp cho hộ từ 15 triệu đồng/ hộ lên mức 20 triệu đồng/ hộ.

- Đề nghị Trung ương bỏ quy định định mức hỗ trợ san gạt, tạo nền nhà là 1 triệu đồng/ hộ, mà thay vào đó là quy định tùy theo tình hình thực tế của địa phương. Bởi vì, đặc thù của miền núi có độ dốc cao, muốn bố trí 1 cụm dân cư 5 đến 10 hộ (ĐCĐC xen ghép), phải san ủi mặt bằng cơ giới, nếu chỉ hỗ trợ 1 triệu đồng/ hộ, không đủ kinh phí.

- Trong điều kiện ngân sách địa phương còn gặp khó khăn, để tạo điều kiện cho tỉnh đầu tư hoàn thành các dự án đã được phê duyệt của cấp có thẩm quyền nhưng đến nay còn thiếu kinh phí (*danh mục dự án như phụ biểu kèm theo*), UBND tỉnh Bình Định kính đề nghị Bộ Kế hoạch và Đầu tư quan tâm báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét bổ sung từ ngân sách Trung ương ngoài kế hoạch trung hạn 2016 – 2020 đã thông báo cho tỉnh Bình Định là 55.900 triệu đồng.

Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định kính báo cáo Bộ Kế hoạch và Đầu tư./. 

Nơi nhận:

- Như trên;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Sở Kế hoạch và Đầu tư;
- Ban Dân tộc tỉnh;
- CVP, PVP VX;
- Lưu: VT, K1. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
CHỦ TỊCH



Trần Châu



TỔNG HỢP TÌNH HÌNH BỐ TRÍ ỔN ĐỊNH DÂN CƯ

Đã được Ủy ban Thường vụ Hội đồng Nhân dân tỉnh Bình Định quyết định theo Quyết định số: 999 /UBND-TH ngày 06 tháng 3 năm 2019 của UBND tỉnh Bình Định)

Đơn vị tính: Triệu đồng

TT	TÊN DỰ ÁN	 Địa điểm thực hiện dự án ĐCĐC	Quyết định đầu tư		Lũy kế bố trí vốn đến hết 31/12/2018			Dự kiến bố trí 2019 - 2020			Đề nghị bổ sung			
			Số Quyết định, ngày tháng năm phê duyệt/điều chỉnh	Tổng mức		Tổng số	Trong đó		Tổng số	Trong đó		Tổng số	Trong đó	
				NSTW	Vốn khác		NSTW	Vốn khác		NSTW	Vốn khác		NSTW	khác
	Tổng số										55.901	55.876	25	
I	CÁC DỰ ÁN ĐANG THỰC HIỆN ĐỒ DẠNG				0,00	27.863,47	18.576,35	9.287,12			10.037,29	10.037,29	0	
1	Dự án làng Đakxung, xã Vĩnh Sơn, huyện Vĩnh Thạnh	Xã Vĩnh Sơn, huyện Vĩnh Thạnh	1590/QĐ-UBND ngày 08/5/2017	22.947,73		15.991,73	10.870,00	5.121,73		6.956,01	6.956,01	6.956,01		
2	Dự án làng Kôm Xôm, xã Canh Liên, huyện Vân Canh	Xã Canh Liên, huyện Vân Canh	3605/QĐ-UBND ngày 22/10/2018	14.953,03	0,00	11.871,74	7.706,35	4.165,39		3.081,29	3.081,29	3.081,29		
II	DỰ ÁN KHỞI CÔNG MỚI				25	0	0	0			45.864	45.839	25	
1	Dự án làng Suối Đá, xã Vĩnh Sơn, huyện Vĩnh Thạnh	Xã Vĩnh Sơn, huyện Vĩnh Thạnh	4747/QĐ-UBND ngày 20/12/2017	25.600	25						25.625	25.600	25	
2	Dự án làng Suối Diếp, xã Canh Hòa, huyện Vân Canh	Xã Canh Hòa, huyện Vân Canh	101/QĐ-UBND ngày 11/01/2018	20.239	0	0	0	0			20.239	20.239	0	