

THÔNG BÁO

**Ý kiến kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh Lê Hữu Lộc tại cuộc họp
giải quyết một số vấn đề liên quan đến Dự án Khu du lịch Hải Giang**

Ngày 03/7/2013, tại Văn phòng UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Hữu Lộc đã chủ trì cuộc họp giải quyết một số vấn đề liên quan đến Dự án Khu du lịch Hải Giang. Tham dự và chỉ đạo cuộc họp có đồng chí Nguyễn Văn Thiện, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; tham dự có đại diện Lãnh đạo các Sở Xây dựng, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Tài nguyên và Môi trường, Văn hóa, Thể thao và Du lịch; đại diện Lãnh đạo Ban Quản lý Khu kinh tế và đại diện Lãnh đạo UBND thành phố Quy Nhơn. Sau khi nghe lãnh đạo Ban Quản lý Khu kinh tế báo cáo tình hình thực hiện Dự án Khu du lịch Hải Giang, ý kiến chỉ đạo của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy và ý kiến tham gia của các thành viên dự họp, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Hữu Lộc có ý kiến kết luận như sau:

Dự án Khu du lịch Hải Giang là một trong những dự án trọng điểm của tỉnh; do đó, các sở, ngành phải tập trung chỉ đạo tạo điều kiện để Chủ đầu tư đẩy nhanh tiến độ triển khai thực hiện Dự án. Để thực hiện tốt các điều kiện cho Nhà đầu tư triển khai dự án, UBND tỉnh yêu cầu các sở, ngành, địa phương phải tập trung triển khai hoàn thành một số nhiệm vụ chủ yếu sau:

1. Giao UBND thành phố Quy Nhơn chỉ đạo UBND xã Nhơn Hải khẩn trương xác nhận nguồn gốc đất của các hộ dân còn lại; tập trung giải quyết các tranh chấp về đất đai phát sinh để đẩy nhanh công tác xác nhận nguồn gốc đất, làm cơ sở áp giá, lập, trình duyệt phương án và chi trả tiền bồi thường theo quy định. UBND xã Nhơn Hải có trách nhiệm phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan thực hiện bồi thường tới đâu phải giải tỏa tới đó; vận động các hộ dân khẩn trương di dời sang Khu tái định cư Nhơn Phước và tiến hành bốc, di dời mồ mã sang Khu cải táng xã Nhơn Hải; quán triệt trong nội bộ Đảng ủy, UBND xã về việc di dời các hộ dân đến Khu tái định cư Nhơn Phước, đồng thời phát động mạnh mẽ chủ trương đầu tư Dự án Khu du lịch Hải Giang để nhân dân biết thực hiện tốt công tác di dời, nhằm đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng bàn giao đất cho Nhà đầu tư triển khai thực hiện dự án, góp phần phát triển kinh tế xã hội của địa phương và đem lại lợi ích thiết thực cho nhân dân địa phương khi dự án đi vào hoạt động. Yêu cầu UBND thành phố chỉ đạo quyết liệt, hoàn thành công tác xác nhận nguồn gốc đất, nhà cho các hộ giải tỏa trong tháng 7 năm 2013, đảm bảo để bàn giao một phần đất sạch (khoảng 50ha) cho Nhà đầu tư tiến hành khởi công xây dựng khu resort thuộc Dự án Khu du lịch Hải Giang.

2. Công ty TNHH MTV Cấp thoát nước Bình Định khẩn trương hoàn thành hệ thống cấp nước sinh hoạt cho Khu tái định cư Nhơn Phước mở rộng về phía Nam; chậm nhất đến 20/7/2013 phải hoàn thành để cấp nước phục vụ đời sống sinh hoạt của nhân dân.

3. Giao Sở Tài chính tham mưu, đề xuất UBND tỉnh về nguồn vốn chi trả tiền bồi thường giải phóng mặt bằng Dự án Khu du lịch Hải Giang theo quy định; đề xuất UBND tỉnh giải quyết cho Công ty TNHH MTV Cấp thoát nước Bình Định vay vốn đầu tư hệ thống cấp nước Khu tái định cư Nhơn Phước mở rộng về phía Nam (không quá 01 tỷ đồng) từ Quỹ Đầu tư Phát triển tỉnh.

4. Giao Ban Quản lý Khu kinh tế chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tiến hành khảo sát, đề xuất quy mô nạo vét luồng lạch từ đầm Thị Nại vào khu neo đậu tàu thuyền (tiếp theo đoạn đã nạo vét đến Hội Tân) để xem xét đầu tư.

Phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan đề xuất UBND tỉnh thành lập Ban Chỉ đạo triển khai thực hiện Dự án Khu du lịch Hải Giang; hàng tuần báo cáo tiến độ thực hiện Dự án cho Chủ tịch UBND tỉnh và Ban Chỉ đạo, để kịp thời chỉ đạo tháo gỡ những khó khăn vướng mắc đẩy nhanh tiến độ thực hiện Dự án.

5. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp với các cơ quan liên quan đôn đốc, hướng dẫn các vấn đề có liên quan để Dự án Khu du lịch Hải Giang sớm khởi công xây dựng.

UBND tỉnh thông báo để các cơ quan, đơn vị biết triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:

- TT Tỉnh ủy;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Các Sở: XD, KH và ĐT, TC, TN và MT, VH, TT và DL, GT VT;
- Ban Quản lý KKT;
- UBND thành phố Quy Nhơn;
- UBND xã Nhơn Hải;
- Cty TNHH MTV Cấp thoát nước Bình Định;
- Lãnh đạo VP;
- Lưu: VT, K6, K7, K14.

**TL. CHỦ TỊCH
KT. CHÁNH VĂN PHÒNG
PHÓ VĂN PHÒNG**



Lê Nhuận