

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH ĐỊNH**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: **1718** /UBND-VX

Bình Định, ngày **10** tháng 5 năm 2016

V/v gia hạn thời gian thực hiện hợp đồng đối với Gói thầu: Mua sắm, lắp đặt 01 máy phát điện dự phòng 560 KVA cho hạng mục: Nhà điều trị 251 giường, thuộc Công trình: Trung tâm Y tế thành phố Quy Nhơn

Kính gửi: Sở Y tế.

Xét đề nghị của Sở Y tế (Chủ đầu tư) tại Tờ trình số 232/TTr-SYT ngày 29/4/2016 Về việc đề nghị gia hạn thời gian thực hiện hợp đồng đối với Gói thầu: Mua sắm, lắp đặt 01 máy phát điện dự phòng 560 KVA cho hạng mục: Nhà điều trị 251 giường, thuộc Công trình: Trung tâm Y tế thành phố Quy Nhơn (Có Thư ngày 19/02/2016 của Công ty Constant Power Solutions Ltd. (CPS) - Nhà sản xuất, gửi Nhà thầu trúng thầu Về việc ngừng nghỉ để kiểm tra, sửa chữa và bảo dưỡng toàn bộ dây chuyền sản xuất); căn cứ Điều 39, Nghị định số 37/2015/NĐ-CP ngày 22/4/2015 của Chính phủ Quy định chi tiết về hợp đồng xây dựng; Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau:

1. Đồng ý điều chỉnh tiến độ thực hiện hợp đồng đối với Gói thầu: Mua sắm, lắp đặt 01 máy phát điện dự phòng 560 KVA cho hạng mục: Nhà điều trị 251 giường, thuộc Công trình: Trung tâm Y tế thành phố Quy Nhơn **đến hết ngày 30/6/2016.**

2. Trường hợp nhà thầu vi phạm quy định của hợp đồng thì Chủ đầu tư có trách nhiệm xử phạt vi phạm hợp đồng theo quy định của hợp đồng và theo quy định hiện hành của Nhà nước.

Giám đốc Sở Y tế và Thủ trưởng các sở, ngành, đơn vị liên quan phối hợp triển khai thực hiện./. 

Nơi nhận:

- Như trên;
- CT, PCT Nguyễn Tuấn Thanh;
- Sở: KHĐT; KBNN tỉnh;
- PVP VX;
- Lưu VP, K15. 



Nguyễn Tuấn Thanh