

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH ĐỊNH**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: **1796** /UBND-TH
V/v báo cáo và đẩy nhanh tiến
độ bồi thường GPMB cầu Tiên
Hội (Km 1202+475, QL1A)

Bình Định, ngày **20** tháng 5 năm 2013

Kính gửi:

- Ban Quản lý dự án 6;
- UBND thị xã An Nhơn.

Theo đề nghị của Ban Quản lý dự án 6 (thuộc Tổng cục Đường bộ Việt Nam) tại Văn bản số 1561/BQLDA6-DA3 ngày 15/5/2013 về việc đề nghị hỗ trợ công tác GPMB cầu Tiên Hội (Km 1202+475, QL1A) thuộc địa bàn thị xã An Nhơn (có sao văn bản kèm theo); Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định có ý kiến như sau:

1. Phê bình Chủ tịch UBND thị xã An Nhơn, lý do đã chậm trễ trong chỉ đạo triển khai thực hiện công tác bồi thường GPMB cầu Tiên Hội (xã Nhơn Thành) để giao mặt bằng cho đơn vị thi công, mặc dù Ban Quản lý dự án 6 đã bàn giao cọc mốc GPMB cho UBND thị xã An Nhơn vào ngày 13/4/2012; nhưng cho đến nay (đã hơn 1 năm), UBND thị xã An Nhơn vẫn chưa hoàn tất hồ sơ phương án bồi thường chi tiết trình thẩm định, phê duyệt để thực hiện GPMB cầu Tiên Hội, làm ảnh hưởng đến tiến độ triển khai dự án đầu tư.


2. Yêu cầu, UBND thị xã An Nhơn báo cáo rõ cho UBND tỉnh về tình hình, kết quả thực hiện công tác GPMB và lý do chậm trễ (báo cáo cho Chủ tịch UBND tỉnh chậm nhất đến ngày 23/5/2013); đồng thời có biện pháp phối hợp với các ngành liên quan của tỉnh khẩn trương triển khai thực hiện GPMB cầu Tiên Hội.

Chủ tịch UBND thị xã An Nhơn tổ chức thực hiện./. *Bm*

Nơi nhận:

- Như trên;
- Bộ GTVT (b/c);
- Tổng cục Đường bộ VN;
- CT, các PCTUBND tỉnh;
- Các Sở TN&MT, GTVT;
- Lãnh đạo VP;
- Lưu: VT + K7, K19 (A.18b).

Au



Lê Hữu Lộc

MAILED 15 MAY 2013 10:31 AM

TỔNG CỤC ĐƯỜNG BỘ VIỆT NAM
BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN 6

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 1561/BQLDA6-DA3

Hà Nội, ngày 15 tháng 5 năm 2013.

V/v: Đề nghị hỗ trợ đẩy nhanh công tác
 GPMB cầu Tiên Hội (Km1202+475, QL1A)
 thuộc gói thầu B2-36, dự án Tín dụng ngành
 GTVT để cải tạo mạng lưới đường Quốc gia.

Kính gửi: UBND tỉnh Bình Định

Công tác giải phóng mặt bằng (GPMB) phục vụ thi công công trình cầu Tiên Hội (Km1202+475, QL1A), thuộc gói thầu số B2-36, dự án Tín dụng ngành GTVT để cải tạo mạng lưới đường Quốc gia (bước 2, giai đoạn 1) thuộc Tiểu dự án GPMB các cầu trên địa bàn tỉnh Bình Định, do UBND tỉnh Bình Định làm Chủ đầu tư và giao cho UBND thị xã An Nhơn tổ chức thực hiện theo các quy định hiện hành.

Ngày 13/4/2012, Ban Quản lý dự án 6 (QLDA 6) đã bàn giao hệ thống cọc mốc GPMB cho Ban quản lý dự án đầu tư và xây dựng thị xã An Nhơn (có quan được giao trực tiếp thực hiện công tác GPMB) để thực hiện công tác kiểm kê, đo đạc khối lượng bị ảnh hưởng và lập phương án bồi thường GPMB.

Mặc dù trong quá trình thực hiện, Ban QLDA 6 đã cử cán bộ trực tiếp phối hợp thường xuyên với các cơ quan liên quan của địa phương nhằm giải quyết kịp thời các vướng mắc. Tuy nhiên, công tác GPMB cầu Tiên Hội vẫn rất chậm, không đảm bảo tiến độ yêu cầu của dự án.

Trước tình hình trên, ngày 07/01/2013, Ban QLDA 6 đã có công văn số 65/BQLDA6-DA3 gửi UBND thị xã An Nhơn đề nghị đẩy nhanh công tác GPMB và đến ngày 25/02/2013, UBND thị xã An Nhơn đã phê duyệt phương án tổng thể bồi thường GPMB (Quyết định số 219/QĐ-UBND). Tiếp đó, ngày 06/03/2013, Ban QLDA 6 đã có công văn số 723/BQLDA6-DA3 gửi UBND tỉnh Bình Định và UBND thị xã An Nhơn đề nghị hỗ trợ, chỉ đạo các cơ quan chức năng trong việc thực hiện công tác GPMB, nhưng đến nay, tình hình vẫn chưa có chuyển biến, hồ sơ phương án bồi thường chi tiết GPMB cầu Tiên Hội vẫn chưa hoàn thành để trình thẩm định, phê duyệt.

Như vậy, đã hơn 1 năm kể từ ngày bắt đầu được giao thực hiện, nhưng đến nay, các cơ quan chức năng địa phương vẫn chưa hoàn thành các thủ tục hồ sơ bồi thường, GPMB cầu Tiên Hội để chi trả cho các đối tượng bị ảnh hưởng, để thực hiện giải toả và bàn giao mặt bằng thi công cho Nhà thầu.



900/100 d 9286#

9 NV QU AT NAYD NAY

900/100 d 9286#



Received Time May 15 10:37AM

Hợp đồng xây lắp cầu Tiên Hội đã được Ban QLDA 6 và Nhà thầu trúng thầu thi công ký vào tháng 07/2012 và luôn sẵn sàng khởi công xây dựng ngay sau khi địa phương bàn giao mặt bằng thi công. Tuy nhiên, với tình hình GPMB như hiện nay, Ban QLDA 6 chưa thể dự kiến thời điểm phát lệnh khởi công thi công công trình.

Việc chậm trễ thi công và hoàn thành công trình do vướng mắc mặt bằng sẽ ảnh hưởng rất lớn các điều kiện của Hiệp định đã ký với JICA, làm giảm hiệu quả đầu tư và ít nhiều ảnh hưởng đến việc tiếp cận các nguồn vốn vay ưu đãi của Chính phủ Việt Nam đối với các đối tác tài trợ nước ngoài khác.

Với tình hình khó khăn, vướng mắc GPMB có khả năng kéo dài, Ban QLDA 6 kính đề nghị UBND tỉnh Bình Định quan tâm và chỉ đạo quyết liệt các cơ quan chức năng địa phương sớm hoàn thành, phê duyệt phương án chi tiết bồi thường GPMB cầu Tiên Hội để chi trả cho các đối tượng bị ảnh hưởng, giải tỏa mặt bằng để bàn giao cho Nhà thầu triển khai thi công công trình.


Ban QLDA 6 rất mong nhận được sự quan tâm, hỗ trợ của UBND tỉnh Bình Định.

Xin trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Như trên;
- Bộ GTVT (để b/c);
- Tổng cục ĐBVN (để b/c);
- UBND Thị xã An Nhơn (để p/h);
- TGD (để b/c);
- Lưu: DA3, VPMT, VP.

KT. TỔNG GIÁM ĐỐC
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC



Nguyễn Tân Khoa

Received Time: 15.05.2013

TỔNG CỤC ĐƯỜNG BỘ VIỆT NAM
BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN 6

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: ~~1562~~ /BQLDA6-DA3

Hà Nội, ngày 15 tháng 5 năm 2013.

V/v: Đề nghị hỗ trợ đẩy nhanh công tác
 GPMB cầu Tiên Hội (Km1202+475, QL1A)
 thuộc gói thầu B2-36, dự án Tín dụng ngành
 GTVT để cải tạo mạng lưới đường Quốc gia.

Kính gửi: - Bộ giao thông vận tải;
 - Tổng cục Đường bộ Việt Nam.

Công tác giải phóng mặt bằng (GPMB) phục vụ thi công công trình cầu Tiên Hội (Km1202+475, QL1A), thuộc gói thầu số B2-36, dự án Tín dụng ngành GTVT để cải tạo mạng lưới đường Quốc gia (bước 2, giai đoạn 1) thuộc Tiểu dự án GPMB các cầu trên địa bàn tỉnh Bình Định, do UBND tỉnh Bình Định làm Chủ đầu tư và giao cho UBND thị xã An Nhơn tổ chức thực hiện theo các quy định hiện hành.

Ngày 13/4/2012, Ban Quản lý dự án 6 (QLDA 6) đã bàn giao hệ thống cọc mốc GPMB cho Ban quản lý dự án đầu tư và xây dựng thị xã An Nhơn (có quan đươc giao trực tiếp thực hiện công tác GPMB) để thực hiện công tác kiểm kê, đo đạc khối lượng bị ảnh hưởng và lập phương án bồi thường GPMB.

Mặc dù trong quá trình thực hiện, Ban QLDA 6 đã cử cán bộ trực tiếp phối hợp thường xuyên với các cơ quan liên quan của địa phương nhằm giải quyết kịp thời các vướng mắc. Tuy nhiên, công tác GPMB cầu Tiên Hội vẫn rất chậm, không đảm bảo tiến độ yêu cầu của dự án.

Trước tình hình trên, ngày 07/01/2013, Ban QLDA 6 đã có công văn số 65/BQLDA6-DA3 gửi UBND thị xã An Nhơn đề nghị đẩy nhanh công tác GPMB và đến ngày 25/02/2013, UBND thị xã An Nhơn đã phê duyệt phương án tổng thể bồi thường GPMB (Quyết định số 219/QĐ-UBND). Tiếp đó, ngày 06/03/2013, Ban QLDA 6 đã có công văn số 723/BQLDA6-DA3 gửi UBND tỉnh Bình Định và UBND thị xã An Nhơn đề nghị hỗ trợ, chỉ đạo các cơ quan chức năng trong việc thực hiện công tác GPMB, nhưng đến nay, tình hình vẫn chưa có chuyển biến, hồ sơ phương án bồi thường chi tiết GPMB cầu Tiên Hội vẫn chưa hoàn thành để trình thẩm định, phê duyệt.

Như vậy, đã hơn 1 năm kể từ ngày bắt đầu được giao thực hiện, nhưng đến nay, các cơ quan chức năng địa phương vẫn chưa hoàn thành các thủ tục hồ sơ bồi thường, GPMB cầu Tiên Hội để chi trả cho các đối tượng bị ảnh hưởng, để thực hiện giải toả và bàn giao mặt bằng thi công cho Nhà thầu.



56825 P 005/008

BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN 6

05/13/2013 09:57 38818406

Received Time May 15, 10:37AM

Hợp đồng xây lắp cầu Tiên Hội đã được Ban QLDA 6 và Nhà thầu trúng thầu thi công ký vào tháng 07/2012 và luôn sẵn sàng khởi công xây dựng ngay sau khi địa phương bàn giao mặt bằng thi công. Tuy nhiên, với tình hình GPMB như hiện nay, Ban QLDA 6 chưa thể dự kiến thời điểm phát lệnh khởi công thi công công trình.

Việc chậm trễ thi công và hoàn thành công trình do vướng mắc mặt bằng sẽ ảnh hưởng rất lớn các điều kiện của Hiệp định đã ký với JICA, làm giảm hiệu quả đầu tư và ít nhiều ảnh hưởng đến việc tiếp cận các nguồn vốn vay ưu đãi của Chính phủ Việt Nam đối với các đối tác tài trợ nước ngoài khác.

Với tình hình khó khăn, vướng mắc GPMB có khả năng kéo dài, Ban QLDA 6 kính đề nghị Bộ giao thông vận tải và Tổng cục Đường bộ Việt Nam hỗ trợ, có văn bản gửi UBND tỉnh Bình Định quan tâm hơn nữa và chỉ đạo quyết liệt các cơ quan chức năng địa phương sớm hoàn thành, phê duyệt phương án chi tiết bồi thường GPMB cầu Tiên Hội để chi trả cho các đối tượng bị ảnh hưởng, giải tỏa mặt bằng để bàn giao cho Nhà thầu triển khai thi công công trình.

Ban QLDA 6 rất mong nhận được sự quan tâm, hỗ trợ và chỉ đạo của Bộ Giao thông vận tải và Tổng cục Đường bộ Việt Nam.

Xin trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Như trên;
- UBND tỉnh Bình Định;
- UBND Thị xã An Nhơn (để p/h);
- TGD (để b/c);
- Lưu: DA3, VPMT, VP.

KT. TỔNG GIÁM ĐỐC
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC



Nguyễn Tân Khoa