

THÔNG BÁO

Ý kiến kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Ngô Đông Hải tại cuộc họp kiểm tra tiến độ công tác giải phóng mặt bằng dự án Cải tạo, nâng cấp đường Quốc lộ 19, đoạn qua thị xã An Nhơn theo hợp đồng BOT

Ngày 22/9/2015, tại Văn phòng UBND thị xã An Nhơn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Ngô Đông Hải đã chủ trì cuộc kiểm tra tiến độ công tác giải phóng mặt bằng (GPMB) dự án Cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 19, đoạn qua thị xã An Nhơn theo hợp đồng BOT (Dự án). Tham dự cuộc họp có Lãnh đạo các Sở, ngành và địa phương: Giao thông vận tải, Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng, Văn phòng UBND tỉnh, Ban Quản lý dự án Công trình giao thông, UBND thị xã An Nhơn và Công ty 36.71 (nhà đầu tư), đại diện Tổ công tác liên ngành thành lập theo Quyết định số 3701/QĐ-UBND ngày 05/11/2014 của UBND tỉnh (Tổ công tác liên ngành). Sau khi nghe Sở Giao thông vận tải báo cáo tình hình triển khai thực hiện công tác GPMB, ý kiến giải trình của UBND thị xã An Nhơn và ý kiến của các thành viên dự họp; Phó Chủ tịch UBND tỉnh Ngô Đông Hải kết luận như sau:

1. Giao Tổ công tác liên ngành thường xuyên kiểm tra, đôn đốc và phối hợp cùng với các địa phương và đơn vị có liên quan nhanh chóng giải quyết dứt điểm các vướng mắc trên toàn tuyến, không để xảy ra tồn tại vướng mắc GPMB kéo dài; trường hợp có vướng mắc vượt quá thẩm quyền, kịp thời báo cáo đề xuất cho UBND tỉnh xem xét, có ý kiến chỉ đạo. Tập trung nhiệm vụ này từ đây cho đến hết tháng 9/2015 và báo cáo kết quả thực hiện cho UBND tỉnh.

2. Yêu cầu UBND thị xã An Nhơn

- Phải khẩn trương lập kế hoạch bảo vệ thi công hoặc cưỡng chế đối với những đoạn còn vướng GPMB, thông báo đến nhà đầu tư để chuẩn bị phương tiện, nhân lực tham gia phối hợp triển khai thực hiện, nếu nhà đầu tư không hợp tác có văn bản báo cáo UBND tỉnh; đồng thời, tích cực vận động, tuyên truyền và đối thoại với các hộ còn lại sớm giao trả mặt bằng và không gây cản trở, giải quyết dứt điểm các hồ sơ khiếu nại của các hộ dân không để kéo dài. Hoàn thành toàn bộ công tác GPMB trước 30/9/2015.

- Hoàn thiện việc xây dựng khu tái định cư để giao đất cho các hộ đủ điều kiện.

3. Đối với trường hợp cụ thể:

a) Về kiến nghị của UBND thị xã An Nhơn tại Tờ trình số 351/TTr-UBND ngày 21/9/2015: Thống nhất đề xuất của liên ngành đối với việc giải quyết vướng mắc 18 trường hợp ở xã Nhơn Tân, theo đó:

- Yêu cầu UBND thị xã An Nhơn tổ chức kiểm tra và chỉnh lý GCN QSDĐ đối với 07 hộ dân (cấp GCN theo hiện trạng sử dụng đất, xác định theo

bản đồ địa chính và diện tích cấp được tính từ tìm đường Quốc lộ 19 ra 6m) cấp GCN không đúng quy định (không đúng theo quyết định giao đất), trên cơ sở đó tiếp tục tổ chức chỉnh lý đối với các trường hợp tương tự.

- Không xem xét bồi thường về đất thu hồi nằm trên hàng lang ATGT và hỗ trợ công bồi trúc đối với 07 hộ (kể cả những hộ tương tự) nêu trên, chỉ xem xét bồi thường vật kiến trúc và cây cối hoa màu trên đất theo quy định để đảm bảo sự công bằng khi tính bồi thường, hỗ trợ như các trường hợp cấp GCN theo quyết định giao đất (tính từ tìm đường Quốc lộ 19 ra 26m, hoặc từ chân taluy ra 20m).

b) Về kiến nghị của UBND thị xã An Nhơn tại Tờ trình số 392/TTr-UBND ngày 09/9/2015: UBND thị xã An Nhơn nghiêm túc thực hiện theo Điểm 6 Thông báo số 155/TB-UBND ngày 11/9/2014 của UBND tỉnh.

4. Đến hết tháng 9/2015, kiên quyết không để tồn tại vướng mắc GPMB trên tuyến. Bắt đầu từ tháng 10/2015, giao Sở Giao thông vận tải tiến hành kiểm tra hiện trường; nếu còn tồn tại vướng mắc thì phải xác định rõ, đề xuất hình thức xử lý trách nhiệm đối với các các tổ chức, cá nhân liên quan, báo cáo UBND tỉnh.

5. Giao Sở Giao thông vận tải tham mưu cho UBND tỉnh có văn bản trả lời kiến nghị của Bộ Giao thông vận tải tại Văn bản số 9884/BGTVT-CQLXD ngày 29/7/2015.

Ủy ban nhân dân tỉnh thông báo đến các sở, ngành, đơn vị liên quan biết để chủ động và phối hợp triển khai thực hiện và chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND tỉnh về việc chậm trễ trong triển khai nhiệm vụ được giao. /*nm*

Nơi nhận:

- CT Hồ Quốc Dũng;
- PCT Ngô Đông Hải;
- Các cơ quan tham dự;
- Công an tỉnh, Thanh tra tỉnh;
- Sở TP;
- Lãnh đạo VP;
- Ban TCD tỉnh;
- Lưu: VT, K7, K19.

TL. CHỦ TỊCH
KT. CHÁNH VĂN PHÒNG
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG



Lê Nhuận