


Số: 239 /TB-UBND

Bình Định, ngày 30 tháng 12 năm 2014



THÔNG BÁO

**ý kiến kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Quốc Dũng tại cuộc họp bàn
kế hoạch tổ chức cưỡng chế, bảo vệ thi công phục vụ GPMB xây dựng
công trình Mở rộng Quốc lộ 1 trên địa bàn huyện Phù Mỹ**

Ngày 27/12/2014, tại Văn phòng UBND huyện Phù Mỹ, Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Quốc Dũng đã chủ trì cuộc họp bàn kế hoạch tổ chức cưỡng chế, bảo vệ thi công phục vụ GPMB xây dựng công trình Mở rộng Quốc lộ 1 trên địa bàn huyện Phù Mỹ. Tham dự cuộc họp có Lãnh đạo các Sở, ngành: Giao thông vận tải, Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng, Thanh tra tỉnh, Công an tỉnh, Viện kiểm sát tỉnh, Toà án nhân dân tỉnh; Văn phòng UBND tỉnh; Tổ trưởng, Tổ phó Tổ công tác liên ngành theo Quyết định số 3701/QĐ-UBND ngày 05/11/2014 của UBND tỉnh (gọi tắt: Tổ công tác liên ngành); về phía huyện Phù Mỹ: có Lãnh đạo Huyện ủy, UBND huyện, Công an, Viện kiểm sát, Toà án nhân dân, Ban bồi thường GPMB và Lãnh đạo UBND các xã, thị trấn có dự án đi qua. Sau khi nghe báo cáo của UBND huyện Phù Mỹ, ý kiến tham gia của các đơn vị dự họp; Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến kết luận như sau:

Tình hình GPMB trên địa bàn huyện Phù Mỹ tiếp tục diễn biến phức tạp; đến nay, địa phương vẫn còn một số đoạn tuyến chưa kịp bàn giao mặt bằng sạch cho nhà thầu thi công theo đúng cam kết. Nguyên nhân, do một số cán bộ làm công tác GPMB chưa nắm rõ các quy định của pháp luật về đất đai, quy trình bồi thường GPMB, một số thủ tục lập không đầy đủ; giải thích cho nhân dân không rõ ràng, không cụ thể; bên cạnh đó một số vướng mắc địa phương chưa tập trung giải quyết dứt điểm, không kiên quyết và cách làm thiếu nhất quán; sự phối hợp giữa chính quyền địa phương với các Sở, ngành của tỉnh còn bất cập, chưa mang lại hiệu quả; gây bức xúc trong nhân dân. Vì vậy, trong thời gian đến yêu cầu:

1. Đối với huyện Phù Mỹ:

- Đề nghị Huyện ủy chỉ đạo UBND huyện, tiếp tục cử lãnh đạo UBND huyện xuống từng địa bàn còn tồn tại, vướng mắc, trực tiếp chỉ đạo, điều hành rà soát lại các thủ tục hồ sơ đảm bảo theo đúng quy trình bồi thường GPMB; tăng cường giải quyết tất cả đơn thư khiếu nại của các hộ dân trên địa bàn theo thẩm quyền, trong đó ưu tiên tập trung xác minh làm rõ các trường hợp có thông tin phản ánh thiếu minh bạch, thiếu công bằng, giải quyết dứt điểm và công khai kết quả giải quyết cho dân biết; vận động, giải thích thuyết phục các hộ dân khẩn trương bàn giao mặt bằng cho dự án; hạn cuối hoàn thành các công việc này trước ngày 10/01/2015.

- Yêu cầu Chủ tịch huyện chỉ đạo quyết liệt tập trung tháo gỡ vướng mắc trong công tác kiểm kê, bồi thường; tiến hành rà soát kiểm tra lại hồ sơ các trường

hợp khiếu kiện, hồ sơ nào đã tính toán sai thì kịp thời ban hành quyết định thu hồi, hồ sơ nào tính toán chưa đúng, chưa đủ thì kịp thời bổ sung, điều chỉnh; chủ động các giải pháp nhằm hoàn thành công tác GPMB đẩy nhanh tiến độ dự án trong thời gian đến.

- Giao nhiệm vụ cho Chủ tịch UBND huyện là Tổng chỉ huy cưỡng chế và bảo vệ thi công, bảo đảm đúng tiến độ, đúng nguyên tắc, quy trình, quy định và an toàn.

+ Thành lập các Tổ công tác kiểm tra, củng cố các hồ sơ liên quan đến các trường hợp chuẩn bị tổ chức cưỡng chế theo đúng quy định (thành phần phải có Công an huyện tham gia kiểm tra hồ sơ). Riêng đối với việc bảo vệ thi công trên từng đoạn tuyến, phải xây dựng kế hoạch chi tiết, phân công cụ thể nhiệm vụ, trách nhiệm của từng bộ phận; trường hợp vướng mắc khẩn trương báo cáo UBND tỉnh (thông qua Công an tỉnh thẩm tra kế hoạch) cho chủ trương thực hiện.

+ Chỉ đạo UBND các xã, thị trấn nơi có đất thu hồi có trách nhiệm phối hợp với cơ quan, đơn vị có liên quan tổ chức thực hiện việc giao, niêm yết công khai quyết định cưỡng chế thu hồi đất; tham gia thực hiện cưỡng chế; phối hợp với tổ chức làm nhiệm vụ bồi thường, GPMB niêm phong, di chuyển tài sản của người bị cưỡng chế thu hồi đất; ngoài ra, khẩn trương tháo, nhổ các tấm bảng có nội dung phản cảm gây dư luận xấu ảnh hưởng đến uy tín tổ chức, cá nhân làm công tác bồi thường GPMB; đặc biệt lưu ý phải xử lý hành chính trước các hộ cấm bảng có nội dung xuyên tạc, bịa đặt, vu cáo để làm gương cho các trường hợp khác. Việc xử lý tháo, nhổ các bảng cấm trái phép này phải hoàn thành trước ngày 31/12/2014 và không để tái diễn.

- Tăng cường phối hợp với các Sở, ngành của tỉnh, Ban Quản lý dự án 2 và Nhà thầu thi công để cùng nhau tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc.

- Phải đẩy nhanh tiến trình hoàn ứng kinh phí GPMB theo đúng quy định.


- Thường xuyên báo cáo tiến độ thực hiện trên từng địa bàn cho UBND tỉnh để có ý kiến chỉ đạo.

2. Đối với các Sở, ngành và các đơn vị liên quan:

a) Đối với Sở Tài nguyên và Môi trường: thường xuyên hướng dẫn địa phương cách xử lý, giải quyết các vướng mắc, tồn tại về lĩnh vực đất đai

b) Đối với Sở Giao thông vận tải: có văn bản trả lời về những kiến nghị của huyện Phù Mỹ về chỉ giới ADB3 và kịp thời giải ngân vốn GPMB cho địa phương trên cơ sở các phương án bồi thường GPMB được duyệt nhưng phải đảm bảo đúng quy định.

c) Giao Thanh tra tỉnh tham mưu cho UBND tỉnh giải quyết những trường hợp huyện Phù Mỹ đã giải quyết mà người dân vẫn còn khiếu kiện; tiến hành kiểm tra các hồ sơ liên quan đến các trường hợp người dân thắc mắc về sự thiếu công bằng, thiếu minh bạch trong các phương án bồi thường GPMB, có văn bản báo cáo UBND tỉnh để trả lời cho những trường hợp này.



d) Đối với ngành Công an:

- Lực lượng Công an có trách nhiệm bảo vệ trật tự, an toàn, xử lý các trường hợp vi phạm trong quá trình tổ chức thi hành quyết định cưỡng chế thu hồi đất và bảo vệ thi công.

- Giám đốc Công an tỉnh cử các cán bộ tham gia cùng Tổ công tác liên ngành thâm nhập hồ sơ liên quan đến cưỡng chế hoặc bảo vệ thi công. Đồng thời, chỉ đạo Công an huyện tham gia các Tổ công tác của huyện như đã nêu tại điểm 1 và phải xây dựng kế hoạch chi tiết trên cơ sở nắm tình hình trên từng địa bàn báo cáo cho Chủ tịch UBND huyện Phù Mỹ.

e) Giao Tổ công tác liên ngành:

- Phối hợp với huyện Phù Mỹ tiến hành thẩm tra các hồ sơ và giải thích, giải đáp chính sách và phương án bồi thường liên quan đến các trường hợp chuẩn bị tổ chức cưỡng chế hoặc bảo vệ thi công trên từng địa bàn xã, thị trấn.

- Tiếp tục đôn đốc công tác giải quyết kiến nghị của công dân liên quan đến công tác GPMB phục vụ dự án trên địa bàn huyện Phù Mỹ.

- Thường xuyên báo cáo kết quả thực hiện trên từng địa bàn, cũng như đề xuất giải pháp giải quyết các vướng mắc, tồn đọng cho Lãnh đạo UBND tỉnh để có ý kiến chỉ đạo kịp thời.

Ủy ban nhân dân tỉnh thông báo đến các sở, ngành, đơn vị liên quan biết để chủ động và phối hợp triển khai thực hiện và chịu trách nhiệm trước UBND tỉnh về việc chậm trễ trong triển khai nhiệm vụ được giao./.

Nơi nhận:

- TT Tỉnh ủy (b/c);
- TTHĐND tỉnh (b/c);
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Các đơn vị dự hợp;
- Các Sở: TC, TP;
- BQL dự án 2;
- Lãnh đạo VP;
- Lưu: VT, K7, K19.



Lê Văn Toàn