

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH ĐỊNH**

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: ~~2707~~/UBND-KTN

Bình Định, ngày 11 tháng 7 năm 2013

V/v báo cáo triển khai thực hiện
dự án thuộc Chương trình
SP-RCC - tỉnh Bình Định.

Kính gửi: Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Theo yêu cầu của Bộ Tài nguyên và Môi trường tại văn bản số 2280/BTNMT-KTTVBĐKH ngày 17/6/2013, UBND tỉnh Bình Định báo cáo tình hình thực hiện dự án thuộc Chương trình SP-RCC: Dự án Nâng cấp hệ thống đê và trồng rừng ngập mặn để ứng phó với biến đổi khí hậu vùng đầm Thị Nại - tỉnh Bình Định như sau:

I. Thông tin về dự án

1. Các căn cứ pháp lý để thực hiện dự án:

Quyết định số 1719/QĐ-TTg ngày 04/10/2011 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Tiêu chí đánh giá dự án ưu tiên theo Chương trình hỗ trợ ứng phó với biến đổi khí hậu (SP-RCC).

Quyết định số 1183/QĐ-TTg ngày 30/8/2012 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia ứng phó với biến đổi khí hậu giai đoạn 2012 – 2015.

Quyết định số 1902/QĐ-TTg ngày 19/12/2012 của Thủ tướng Chính phủ về việc giao kế hoạch vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách Nhà nước năm 2013.

Văn bản số 1443/TTg-QHQT ngày 19/9/2012 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt danh mục dự án ưu tiên thuộc Chương trình SP-RCC.

Văn bản số 3939/BTNMT-KTTVBĐKH ngày 25/10/2011 của Bộ Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn xây dựng đề xuất dự án ưu tiên theo Chương trình Hỗ trợ ứng phó với biến đổi khí hậu (SP-RCC).

Văn bản số 1602/BNN-TCTL ngày 28/5/2012 của Bộ Nông nghiệp và PTNT về việc thống nhất về chủ trương đầu tư xây dựng dự án củng cố, nâng cấp hệ thống đê Đông tỉnh Bình Định.

Văn bản số 2027/BTNMT-KTTVBĐKH ngày 15/6/2012 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc hoàn thiện thuyết minh dự án theo Chương trình SP-RCC năm 2012.

Văn bản số 2692/BTNMT-KTTVBĐKH ngày 31/7/2012 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc báo cáo về danh mục dự án ưu tiên theo Chương trình SP-RCC năm 2012.

Quyết định số 1756/QĐ-BKHĐT ngày 20/12/2012 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc giao chỉ tiêu kế hoạch đầu tư phát triển nguồn Ngân sách Nhà nước năm 2013.

Văn bản số 656/BKHĐT-KHGD TNMT ngày 25/01/2013 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc hướng dẫn sử dụng nguồn kinh phí được cấp theo Chương trình SP-RCC.

Thông tư liên tịch số 03/2013/TTLT-BTNMT-BTC-BKHĐT ngày 05/3/2013 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính và Bộ Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn cơ chế quản lý nguồn vốn Chương trình Hỗ trợ ứng phó với biến đổi khí hậu.

Quyết định số 1094/QĐ-UBND ngày 31/5/2012 của UBND tỉnh Bình Định phê duyệt dự án đầu tư dự án Nâng cấp hệ thống đê và trồng rừng ngập mặn để ứng phó với biến đổi khí hậu vùng đầm Thị Nại.

Quyết định số 787/QĐ-UBND ngày 01/4/2013 của UBND tỉnh Bình Định phê duyệt điều chỉnh bổ sung dự án đầu tư xây dựng công trình và kế hoạch đấu thầu dự án Nâng cấp hệ thống đê và trồng rừng ngập mặn để ứng phó với biến đổi khí hậu vùng đầm Thị Nại.

Quyết định số 1756/QĐ-UBND ngày 02/7/2013 của UBND tỉnh Bình Định phê duyệt điều chỉnh cơ cấu vốn dự án Nâng cấp hệ thống đê và trồng rừng ngập mặn để ứng phó với biến đổi khí hậu vùng đầm Thị Nại.

Quyết định số 1599/QĐ-UBND ngày 19/6/2013 của UBND tỉnh Bình Định phê duyệt kế hoạch đấu thầu hạng mục Đê phường Nhơn Bình và đê xã Phước Thuận, dự án Nâng cấp hệ thống đê và trồng rừng ngập mặn để ứng phó với biến đổi khí hậu vùng đầm Thị Nại – Tỉnh Bình Định;

Văn bản số 559/UBND-KTN ngày 23/02/2013 của UBND tỉnh Bình Định về việc sắp xếp hạng mục ưu tiên đầu tư xây dựng của dự án Nâng cấp hệ thống đê và trồng rừng ngập mặn để ứng phó với biến đổi khí hậu vùng đầm Thị Nại.

Quyết định số 1842/QĐ-SNN ngày 13/6/2013 của Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT về việc phê duyệt thiết kế BVTC-DT hạng mục Đê phường Nhơn Bình và đê xã Phước Thuận thuộc dự án Nâng cấp hệ thống đê và trồng rừng ngập mặn để ứng phó với biến đổi khí hậu vùng đầm Thị Nại.

Quyết định số 2002/QĐ-SNN ngày 24/6/2013 của Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT về việc phê duyệt điều chỉnh dự toán hạng mục Đê phường Nhơn Bình và đê xã Phước Thuận thuộc dự án Nâng cấp hệ thống đê và trồng rừng ngập mặn để ứng phó với biến đổi khí hậu vùng đầm Thị Nại.

2. Tóm tắt thông tin dự án:

- Tên dự án: Nâng cấp hệ thống đê và trồng rừng ngập mặn để ứng phó với biến đổi khí hậu vùng đầm Thị Nại - tỉnh Bình Định.

- Quyết định đầu tư: Số 1094/QĐ-CTUBND ngày 31/5/2012 của Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định.

- Chủ đầu tư: Sở Nông nghiệp và PTNT Bình Định.

- Mục tiêu của dự án:

+ củng cố, nâng cấp 24,60 Km đê và các công trình trên đê để tiêu úng, thoát lũ cho 30.542 ha, ngăn mặn, giữ ngọt cho 9.097ha đất (trong đó có 5.400ha đất sản xuất nông nghiệp và 1.247ha đất nuôi trồng thủy sản; bảo vệ đời sống 147.342 người dân sống ven đê của 6 xã phường: Thị trấn Tuy Phước, xã Phước Hòa, Phước Sơn, Phước Thuận huyện Tuy Phước; phường Nhơn Bình và phường Nhơn Phú, thành phố Quy Nhơn;

+ Mặt đê kết hợp đường giao thông và cứu hộ cứu nạn trong mùa mưa lũ.

- Nội dung thực hiện:

+ Củng cố, nâng cấp đê và công trình trên hệ thống đê Đông thuộc vùng cửa ra sông Côn, sông Hà Thanh và ven đầm Thị Nại đảm bảo chống lũ, ngăn triều cường và nước biển dâng, tổng chiều dài toàn tuyến đê 24,60 km. Sửa chữa, nâng cấp 13 tràn qua đê và 37 cống tiêu;

+ Trồng mới, chăm sóc và bảo vệ khoảng 302 ha rừng ngập mặn tại khu vực cửa ra sông Hà Thanh, sông Côn và ven chân đê.

- Kết quả đạt được: Theo phân kỳ đầu tư của dự án được phê duyệt, trong năm 2013, tổ chức lập thiết kế và triển khai thi công xây dựng hạng mục đê phường Nhơn Bình (TP Quy Nhơn), đê xã Phước Thuận (huyện Tuy Phước) và trồng mới và chăm sóc 36,3 ha rừng ngập mặn hoàn thành trong năm 2014. Các hạng mục đê xã Phước Sơn, đê xã Phước Hòa (huyện Tuy Phước) và diện tích trồng rừng ngập mặn còn lại sẽ lập thiết kế, triển khai thi công trong năm 2014 và hoàn thành trong năm 2015.

- Tổng mức đầu tư dự án: 304 tỷ đồng

Trong đó:

+ Nguồn vốn Chương trình SP-RCC: 238 tỷ đồng;

+ Nguồn vốn địa phương: 66 tỷ đồng.

II. Tình hình thực hiện dự án 6 tháng đầu năm 2013

1. Hạng mục và khối lượng công việc đã thực hiện được trong 6 tháng đầu năm 2013, tỷ lệ (%) hoàn thành công việc so với kế hoạch năm 2013:

- Hoàn thành công tác đánh giá tác động môi trường của dự án;

- Lập, thẩm tra, phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công và dự toán hạng mục đê phòng Nhơn Bình (TP Quy Nhơn), đê xã Phước Thuận (huyện Tuy Phước) (giai đoạn 1);

- Lựa chọn nhà thầu lập thiết kế trồng rừng ngập mặn giai đoạn 1;

- Chuẩn bị công tác đấu thầu xây lắp hạng mục đê phòng Nhơn Bình (TP Quy Nhơn), đê xã Phước Thuận (huyện Tuy Phước);

- Tổ chức đo vẽ địa chính, lập phương án bồi thường giải phóng mặt bằng giai đoạn 1;

- Tổ chức lựa chọn nhà thầu xây lắp gói thầu số 5: Đê Nhơn Bình đoạn 5: Từ S70 đến S72 và cống Chợ Góc;

- Tỷ lệ (%) hoàn thành công việc so với kế hoạch năm 2013 là 10%.

2. Tổng kinh phí đã giải ngân được trong 6 tháng đầu năm 2013 từ nguồn vốn SP-RCC: **3.397.000.000 đồng**.

(Chi tiết xem Biểu mẫu 01 kèm theo).

III. Dự kiến kết quả thực hiện năm 2013

1. Hạng mục và khối lượng công việc dự kiến thực hiện cả năm 2013:

- Hoàn thành công tác đánh giá tác động môi trường của dự án;

- Lập, thẩm tra, phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công và dự toán hạng mục đê phòng Nhơn Bình (TP Quy Nhơn), đê xã Phước Thuận (huyện Tuy Phước) (giai đoạn 1);

- Hoàn thành công tác đấu thầu xây lắp hạng mục đê phòng Nhơn Bình (TP Quy Nhơn), đê xã Phước Thuận (huyện Tuy Phước). Tổ chức triển khai thi công đạt khoảng 30% khối lượng;

- Trồng mới 36,3 ha rừng ngập mặn;

- Hoàn thành công tác rà phá bom mìn giai đoạn 1;

- Hoàn thành công tác bồi thường giải phóng mặt bằng giai đoạn 1;

- Tổ chức lựa chọn nhà thầu lập thiết kế bản vẽ thi công đê xã Phước Sơn và đê xã Phước Hòa, huyện Tuy Phước (Giai đoạn 2);

- Lập, thẩm tra, phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công và dự toán hạng mục đê xã Phước Sơn và đê xã Phước Hòa, huyện Tuy Phước (giai đoạn 2);

- Tổ chức giám sát, quan trắc môi trường.

2. Dự kiến tổng kinh phí giải ngân cả năm 2013:

- Từ nguồn vốn SP-RCC: **45.000 triệu đồng**;

- Từ nguồn ngân sách địa phương: **13.400 triệu đồng**.

(Chi tiết xem Biểu mẫu số 02 kèm theo).

IV. Đề xuất, kiến nghị

1. Khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện dự án:
2. Đề xuất, kiến nghị các giải pháp nhằm tháo gỡ khó khăn: Đề nghị cấp có thẩm quyền bố trí nguồn vốn các năm sau đủ và kịp thời để triển khai thi công dự án hoàn thành đúng tiến độ.

V. Xây dựng kế hoạch thực hiện năm 2014

1. Xác định hạng mục và khối lượng công việc của dự án dự kiến thực hiện trong năm 2014.

- Thi công hoàn thành các gói thầu xây lắp hạng mục đê phòng Nhon Bình (TP Quy Nhơn), đê xã Phước Thuận (huyện Tuy Phước);

- Hoàn thành công tác đấu thầu xây lắp hạng mục đê xã Phước Sơn và đê xã Phước Hòa, huyện Tuy Phước (giai đoạn 2). Tổ chức triển khai thi công đạt khoảng 50% khối lượng;

- Hoàn thành công tác trồng mới và chăm sóc 36,3 ha rừng ngập mặn;

- Trồng rừng ngập mặn: Trồng mới 66,7 ha rừng tập trung và 35 ha rừng phân tán;

- Hoàn thành công tác rà phá bom mìn giai đoạn 2;

- Hoàn thành công tác bồi thường giải phóng mặt bằng giai đoạn 2.

2. *Nhu cầu vốn để thực hiện dự án trong năm 2014, từ nguồn SP-RCC, nguồn ngân sách địa phương và nguồn khác:*

- Từ nguồn vốn SP-RCC: **142.900 triệu đồng;**

- Từ nguồn ngân sách địa phương: **13.000 triệu đồng.**

(Chi tiết xem Biểu mẫu 03 kèm theo)..

UBND tỉnh Bình Định kính báo cáo và đề nghị Bộ Tài nguyên và Môi trường xem xét cân đối bố trí đủ vốn trong kế hoạch năm 2014 như đề nghị nêu trên./. 

Nơi nhận:

- Như trên;
- Số: NNPTNT, KH-ĐT, TN-MT;
- Lưu: VT, K10(8b) 

KT.CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH


Trần Thị Thu Hà