

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH ĐỊNH**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: **4735**/UBND-TH

Bình Định, ngày **15** tháng 11 năm 2013

V/v giải quyết vướng mắc và
kiến nghị đối với công tác
GPMB cầu Đồng Đa, thành
phố Quy Nhơn

Kính gửi:

- Sở Giao thông vận tải;
- Sở Xây dựng;
- Ban Quản lý dự án 6;
- UBND thành phố Quy Nhơn.

Xét đề nghị của Sở Giao thông vận tải tại Văn bản số 2001/SGTVT-GT ngày 09/10/2013 về việc giải quyết vướng mắc phát sinh trong công tác GPMB cầu Đồng Đa, thành phố Quy Nhơn (có sao văn bản kèm theo); Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau:

1. Ban Quản lý dự án 6 chỉ đạo nhà thầu và tổ chức thực hiện xử lý các vấn đề liên quan kỹ thuật (như đề xuất của Sở Giao thông vận tải tại văn bản số 2001/SGTVT-GT ngày 09/10/2013 nêu trên), đảm bảo điều kiện đi lại, sinh hoạt và vệ sinh môi trường cho các hộ dân.

2. Trước mắt, UBND thành phố Quy Nhơn chủ trì, phối hợp với Sở Xây dựng để hướng dẫn các hộ sửa chữa nhà ở và quản lý quy hoạch theo quy định. Giao Sở Giao thông vận tải đưa các hộ dân này (05 hộ) vào kế hoạch thực hiện giải tỏa cùng với nút giao thông Đồng Đa- Hoa Lư thuộc dự án tuyến đường Quốc lộ 19 (đoạn từ cảng Quy Nhơn đến giao Quốc lộ 1A).

Thủ trưởng các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm phối hợp thực hiện./

Nơi nhận:

- Như trên;
- CTUBND tỉnh;
- CVP, PVPNN;
- Lưu: VT+ K7 (A.09b)



Số: 2001 /SGTVT-GT

Bình Định, ngày 09 tháng 10 năm 2013

V/v giải quyết vướng mắc phát sinh
trong công tác GPMB cầu Đồng Đa
1 (Km0+480), Quốc lộ 19

Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định

Số: 10295
Ngày: 14.10.13
Chuyên: K2

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh tại Văn bản số 3909/UBND-KTN ngày 25/9/2013 về việc giao Sở GTVT chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan thống nhất giải quyết vướng mắc phát sinh trong công tác GPMB cầu Đồng Đa 1 (Km0+480) Quốc lộ 19 theo nội dung báo cáo số 183/BC-UBND ngày 16/9/2013 của UBND thành phố Quy Nhơn; Ngày 04/10/2013, Sở GTVT đã tổ chức họp bàn và thống nhất đề xuất giải quyết vấn đề trên (có biên bản làm việc kèm theo). Sở GTVT tổng hợp, báo cáo như sau:

Các hộ dân ở bên phải đầu cầu Đồng Đa 1 không nằm trong phạm vi GPMB cầu Đồng Đa 1 thuộc dự án tín dụng ngành GTVT. Tuy nhiên, do thị công cầu Đồng Đa 1 có cao độ đường đầu cầu cao hơn nền nhà dân từ 0.5 - 2.0m; chân taluy chạy sát mặt tiền nhà dân nên ảnh hưởng lớn đến đi lại, sinh hoạt và kinh doanh buôn bán. Để giải quyết vấn đề này, các bên thống nhất:

Trước mắt, Ban QLDA 6 chỉ đạo nhà thầu thi công cầu Đồng Đa 1 phải thanh thải dòng chảy của cầu, hoàn trả mặt bằng để chống xói sạt lở đất, đảm bảo vệ sinh môi trường xung quanh;


Ban QLDA 6 chỉ đạo thực hiện việc lắp đặt tường hộ lan mềm, xây gờ chắn trên lề đường và xây kè mái taluy đoạn đường hai đầu cầu trước nhà các hộ dân; phối hợp với chính quyền địa phương thương thảo đền bù một số cây cối trước nhà dân, xây dựng một đoạn đường BTXM rộng khoảng 2 m, dài khoảng 70 m dọc chân taluy đường đầu cầu phục vụ cho các hộ dân đi lại thuận lợi và chống nước chảy vào nhà dân.

Về lâu dài, vì phần đất của các hộ dân này nằm trong khu quy hoạch cảng Đồng Đa, hơn nữa để phục vụ việc chỉnh trang đô thị và để giải quyết khó khăn trong đi lại, sinh hoạt do chênh cao giữa mặt đường và nhà ở nên các bên thống nhất đề nghị UBND tỉnh xem xét cho giải tỏa, tái định cư cho các hộ dân này. Kinh phí để bù GPMB bố trí tái định cư đưa vào dự án Đường Quốc lộ 19 (đoạn từ cảng Quy Nhơn đến giao Quốc lộ 1A).

Kính trình UBND tỉnh xem xét chỉ đạo việc GPMB và tái định cư các hộ dân nêu trên./

Nơi nhận:

- Như trên;
- Ban QLDA 6-Bộ GTVT;
- Giám đốc Sở (b/c);
- UBND TP Quy Nhơn;
- Lưu: VT, QLGT.



Đỗ Nguyên Đức

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

BIÊN BẢN LÀM VIỆC

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh tại Văn bản số 3909/UBND-KTN ngày 25/9/2013 về việc giao Sở GTVT chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan thống nhất giải quyết vướng mắc phát sinh trong công tác GPMB cầu Đồng Đa 1(Km0+480) Quốc lộ 19 theo nội dung báo cáo số 183/BC-UBND ngày 16/9/2013 của UBND thành phố Quy Nhơn;

Hôm nay, ngày 04/10/2013, tại Văn phòng Sở GTVT Bình Định, Sở GTVT tổ chức buổi họp bàn về vấn đề nêu trên.

Thành phần tham gia gồm có:

1- Đại diện Sở GTVT Bình Định:

Ông: Đỗ Nguyên Đức	Chức vụ : Phó Giám đốc
Ông: Phạm Ngọc Ân	Chức vụ : Chuyên viên phòng QLGT
Ông: Đỗ. Ngọc. Thành	Chức vụ : Phó. GT. Ban. QLPA CTGT
Ông:	Chức vụ :

2. Đại diện Ban QLDA 6 - Bộ GTVT:

Ông: Trần. Đình. Việt	Chức vụ : chuyên viên.....
Ông:	Chức vụ :

3- Đại diện Sở Tài Nguyên & Môi trường Bình Định:

Ông: Hà. Văn. Đức	Chức vụ : P. Trưởng. phòng. QL đất đai
Ông:	Chức vụ :

4- Đại diện Sở Xây dựng Bình Định:

Ông: Võ. Thanh. Quang	Chức vụ : C.V. phòng. QL nhà
Ông:	Chức vụ :

5- Đại diện UBND TP Quy Nhơn:

Ông: Nguyễn. Tư. Công. Hoàng	Chức vụ : Phó. Chủ tịch.....
Ông: Đỗ. Văn. Sáng	Chức vụ : Giám. đốc. TT. phát triển quỹ đất

Nội dung cuộc họp:

..... Sau khi ông ~~Đỗ. Nguyên. Đức~~ thông qua báo cáo của UBND TP Quy Nhơn số 183/BC-UBND về việc giải quyết vướng mắc trong công tác GPMB cầu Đồng Đa trên địa bàn TP Quy Nhơn, các bên tham gia ý kiến và đi đến ~~tất~~ ~~tuần~~ thống nhất:

..... Trước mắt, nhà thầu thi công cầu Đồng Đa 1 phải thanh toán đồng chảy, hoàn trả mặt bằng, đảm bảo về sinh môi trường.....

..... Ban QLDA 6 tổ chức lập đất tương hồ sơ làm mèm, xây gờ chắn trên lề đường và xây kê mái taluy, đảm bảo đường đi an toàn trước như các hồ sơ đã ~~phê duyệt~~ phối hợp với chính quyền địa

phường, thường, thảo, đến, từ, một, số, cây, cối, của, các, hồ, dân
và, xây, dựng, một, trạm, đường, B.T.M. rộng, khoảng, 2m, dài, 70m
đọc, chôn, tại, đường, đầu, cầu, phục, vụ, cho, dân, đi, lại, thuận, lợi.
— Về, lâu, dài, do, các, đồ, đường, đầu, cầu, cao, hơn, nên, nhà, các
hồ, dân, từ, 0,5m - 2m, sát, kho, khăn, trong, đi, lại, sinh, hoạt, và
phần, đất, của, các, hồ, này, nằm, trong, khu, quy, hoạch, xây, dựng, Đổng, Đa,
và, để, phục, vụ, chỉnh, trang, đô, thị, các, bên, thống, nhất, để, nghị,
UBND, tỉnh, xem, xét, cho, giải, tỏa, tái, định, cư, cho, các, hồ, dân, này.
Kính, gửi, đến, từ, G.P.M.B. và, tái, định, cư, đưa, vào, dự, án, "Đường
Quốc, lộ, 19, (đoạn, từ, công, Quy, Nhơn, đến, giao, Quốc, lộ, 1A)".

Cuộc họp kết thúc lúc 10h30 cùng ngày, đại diện các bên tham gia cùng ký tên./.



ĐD. SỞ TN & MT

ĐD. SỞ XÂY DỰNG

ĐD. BAN QLDA 6

[Signature]
Trần Anh Việt

ĐD. UBND TP QUY NHƠN