

Số **5318**/UBND - TH

Bình Định, ngày **18** tháng 12 năm 2013

V/v Báo cáo tình hình các dự án
hợp tác ODA với Chính phủ Bỉ
trong thời gian qua ở tỉnh.

Kính gửi: Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

Thực hiện Công văn số 9761/BKHĐT-KTĐN ngày 04/12/2013 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc đề nghị thông báo tình hình hợp tác ODA chuẩn bị hợp Tổ công tác hỗn hợp Việt – Bỉ năm 2013, Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định báo cáo tình hình các dự án hợp tác ODA với Chính phủ Bỉ trong thời gian qua ở tỉnh như sau:

Trong những năm qua, được sự quan tâm giúp đỡ của các Bộ, ngành trung ương, Bình Định đã có nhiều dự án ODA triển khai đầu tư trong địa bàn tỉnh, góp phần rất lớn vào việc đầu tư hoàn thiện hạ tầng, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, góp phần xóa đói, giảm nghèo ở địa phương. Trong đó, Chính phủ Bỉ đã tài trợ cho tỉnh 04 dự án, kết quả triển khai các dự án đến nay như sau:

I. Dự án Nhà máy chế biến phân Compost Long Mỹ

1. Thông tin chung:

a) Chủ đầu tư dự án: UBND thành phố Quy Nhơn.

b) Đơn vị được ủy quyền chủ đầu tư:

Công ty TNHH Môi trường và Đô thị Quy Nhơn trực tiếp tổ chức xây dựng nhà máy, quản lý, khai thác và vận hành công trình.

c) Nguồn vốn đầu tư:

- Vay vốn ODA Chính phủ Bỉ : 1.915.831Euro
- Vốn đối ứng trong nước : 6.605.200.000 VNĐ

d) Thời gian thực hiện dự án:

- Thời gian đầu tư xây dựng, lắp đặt thiết bị: 2005 – 2008.
- Thời gian vận hành nhà máy (chính thức): tháng 01/2008.

e) Mục tiêu của dự án:

- Giảm thiểu ảnh hưởng của các chất độc hại trong rác thải, hạn chế đến mức thấp nhất sự ô nhiễm môi trường do rác thải gây ra, từng bước kiểm soát ô nhiễm, bảo vệ môi trường.

- Hạn chế diện tích chôn lấp rác thải.

- Đồng thời sử dụng chất thải hữu cơ đã được phân loại để chế biến phân hữu cơ phục vụ cho nhu cầu phát triển nông nghiệp của tỉnh Bình Định cũng như các tỉnh lân cận.

f) Quy mô đầu tư:

Đầu tư dây chuyền công nghệ sản xuất phân compost từ rác thải sinh hoạt theo công nghệ của hãng Menart – Vương quốc Bỉ, với công suất xử lý 93.000 tấn rác thải/ năm, tương đương 250 tấn/ ngày đêm, sản xuất được khối lượng phân compost là 30.616 tấn/ năm, tương đương 84 tấn/ ngày đêm.

2. Kết quả thực hiện dự án:

Đã đầu tư mới dây chuyền xử lý rác công suất 250 tấn rác/ ngày đêm bằng nguồn vốn ODA của Chính phủ Bỉ trợ giúp, thông qua Công ty Menart thực hiện. Công ty Menart là đơn vị cung cấp và lắp đặt dây chuyền thiết bị đồng bộ cho nhà máy, trợ giúp kỹ thuật, hướng dẫn vận hành và bảo dưỡng công trình theo quy định hiện hành của Việt Nam. Nhà máy đầu tư xây dựng hoàn thành, chính thức vận hành đầu năm 2008. Đến nay, dự án đã thanh quyết toán xong.

II. Dự án Cải thiện mức sống chung của thị trấn Phù Mỹ, tỉnh Bình Định Việt Nam thông qua tiếp cận với nước sạch (VIE 04 023 11)

1. Thông tin chung:

a) Chủ đầu tư dự án: UBND huyện Phù Mỹ.

b) Đơn vị thực hiện: Ban quản lý dự án nước Phù Mỹ - VIE 04 023 11.

c) Nguồn vốn đầu tư: 1.200.000 Euro

Trong đó:

- Vốn Bỉ viện trợ không hoàn lại : 900.000 Euro

- Quỹ đối ứng : 100.000 Euro

- Vốn đối ứng : 200.000 Euro

d) Thời gian thực hiện dự án: tháng 9/2005 – 12/2009.

e) Mục tiêu của dự án: Cung cấp sự tiếp cận với nước sạch cho thị trấn Phù Mỹ.

2. Kết quả thực hiện dự án:

Công trình nhà máy nước Phù Mỹ gồm 2 gói thầu : Gói thầu CW1 – cụm xử lý, các trạm bơm và đài nước, với tổng giá trị 213.969 Euro (đã tính các hạng mục bổ sung 10.505 Euro, trượt giá 20.012 Euro) và gói thầu CW2 – tuyến ống phân phối, tuyến ống dịch vụ và đấu nối hộ gia đình - với tổng giá trị 307.779 Euro (đã tính các hạng mục bổ sung 30.040 Euro, trượt giá 20.707 Euro). Công trình cấp nước Phù Mỹ đã hoàn thành, đưa vào sử dụng tháng 5/2009. Đến nay, dự án đã thanh quyết toán xong.

III. Dự án Tăng năng suất nông nghiệp thông qua cải tạo hệ thống thủy lợi tại huyện Phù Mỹ - Bình Định Việt Nam (VIE 03 022 11).

1. Thông tin chung:

a) Chủ đầu tư dự án: UBND huyện Phù Mỹ.

b) Đơn vị thực hiện: Ban quản lý dự án Thủy lợi Phù Mỹ VIE 03 022 11.

c) Nguồn vốn đầu tư: 2.157.917 Euro.

Trong đó:

- Vốn Bỉ viện trợ không hoàn lại: 1.000.000 Euro

- Quỹ đối ứng : 657.917 Euro

- Vốn đối ứng của địa phương (ngân sách tỉnh và huyện Phù Mỹ): 500.000 Euro.

Quỹ đối ứng được thiết lập trong khuôn khổ Hiệp định riêng giữa Chính phủ Vương quốc Bỉ và Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam về việc giảm nợ nước ngoài cho Việt Nam đối với Bỉ (ký vào tháng 9/1993). Phần đóng góp vào Quỹ đối ứng sẽ được Bộ Tài chính Việt Nam cấp kịp thời.

d) Thời gian thực hiện dự án: Tháng 4/2006 - 31/12/2010.

e) Mục tiêu Dự án: Tăng năng suất nông nghiệp thông qua việc cải thiện hệ thống thủy lợi tại huyện Phù Mỹ.

2. Kết quả thực hiện dự án đến nay:

a) Củng cố năng lực quản lý:

Đã tổ chức các khóa tập huấn cho các đối tượng có liên quan về điều tiết nước, phòng chống bão lũ; kỹ thuật quản lý, vận hành, khai thác, bảo dưỡng, bảo vệ công trình thủy lợi; thực hiện mô hình trình diễn lúa, chăn nuôi gia súc v.v... Ngoài ra, còn tổ chức tham quan học tập kinh nghiệm các mô hình tương tự ở trong và ngoài nước. Nhìn chung, thông qua kết quả các khóa tập huấn, tham quan học tập kinh nghiệm đã góp phần củng cố năng lực quản lý cán bộ liên quan đến dự án.

b) Nâng cấp cơ sở hạ tầng hiện có của các hệ thống thủy lợi.

* Cải thiện hệ thống thủy lợi khu vực hồ Cây Sung: gồm công trình đầu mối và hệ thống kênh, tổng mức đầu tư 393.428 Euro. Các công trình đã thi công hoàn thành, đưa vào sử dụng năm 2007 và 2008, đến nay đã thanh quyết toán xong.

* Nâng cấp cơ sở hạ tầng thủy lợi hệ thống hồ Đại Sơn:

- Sửa chữa, nâng cấp hồ chứa nước Đại Sơn xã Mỹ Hiệp: Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định phê duyệt dự án đầu tư tại Quyết định số 3048/QĐ-CTUBND ngày 05/12/2006 với tổng mức đầu tư là 1.352.579 Euro (chi phí xây dựng 1.044.843 Euro), bao gồm các hạng mục: đập chính, đập phụ, cống lấy nước, tràn xả lũ và công trình phụ trợ. Công trình này đã hoàn thành nghiệm thu đưa vào sử dụng ngày 30/6/2010, phục vụ cho 329ha đất nông nghiệp. Đến nay, công trình đã thanh quyết toán xong.

- Cải tạo hệ thống thủy lợi Đại Sơn: Xây dựng kênh dài $L = 7.569\text{m}$ và 105 công trình trên kênh với tổng mức đầu tư 291.587 Euro. Công trình đã nghiệm thu, đưa vào sử dụng tháng 12/2009, phục vụ tưới cho 329 ha đất nông nghiệp ở các thôn Đại Sơn, Thạnh An, Bình Tân Đông, Bình Tân Tây, Trà Bình Tây và Trà Bình Đông của xã Mỹ Hiệp. Chủ đầu tư đã thực hiện xong công tác thanh quyết toán công trình theo quy định.

IV. Dự án Cấp nước và Vệ sinh tỉnh Bình Định (VIE 07 035 11)

1. Thông tin chung:

a) Chủ dự án: UBND tỉnh Bình Định.

b) Đơn vị thực hiện: Ban quản lý dự án Cấp nước và vệ sinh tỉnh Bình Định (Ban QLDA tỉnh).

c) *Nguồn vốn đầu tư theo Hiệp định:* 8.950.000 Euro.

Trong đó:

- Vốn Bỉ viện trợ không hoàn lại : 7.500.000 Euro.
- Vốn đối ứng : 1.450.000 Euro.

Ngoài số vốn trên, chính phủ Bỉ còn chi trả khoảng 212.425 Euro cho các gói thầu tư vấn khảo sát, thiết kế bản vẽ thi công và dự toán của các dự án nước và tư vấn lập Quy hoạch quản lý chất thải rắn 04 huyện dự án từ Quỹ Tư vấn và Nghiên cứu Việt – Bỉ và 9.000 euro cho Trợ lý Tập sự được chuyển vào tài khoản Regie.

Ngoài ra, phía tỉnh còn bố trí vốn đối ứng để chi trả các khoản chi phí khác bao gồm: chi phí xây dựng văn phòng làm việc; mua sắm bàn, ghế, tủ cho dự án; trả lương, phụ cấp cho cán bộ Ban QLDA tỉnh (ngoại trừ chuyên gia nâng cao nhận thức và xây dựng năng lực, Điều phối viên kiêm Kỹ sư Nước & Vệ sinh và Thư ký/ Phiên dịch), chi phí đền bù, GPMB và trả thuế, phí (nếu có) cho tất cả các loại hàng hoá, thiết bị và dịch vụ được mua cho dự án này.

d) *Thời gian thực hiện dự án:* 5 năm (2009 – tháng 7/2014).

e) *Mục tiêu của dự án:* Nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân các xã thuộc 6 huyện của tỉnh Bình Định (Phù Cát, Phù Mỹ, Tuy Phước, Tây Sơn, An Nhơn và Hoài Nhơn) thông qua việc cung cấp cơ sở hạ tầng có hiệu quả về thủy lợi và nước sạch cũng như quản lý rác thải rắn, bao gồm tăng cường năng lực, nâng cao nhận thức và các phương thức vận hành & bảo dưỡng.

2. Kết quả thực hiện dự án đến nay:

2.1 Hợp phần A: Nâng cao năng lực của các cơ quan liên quan

a) Cấp nước nông thôn

- Cùng với sự hỗ trợ của chuyên gia Bỉ và Cố vấn kỹ thuật Quốc tế, dự án đã xây dựng và trình Ban Chỉ đạo dự án phê duyệt Chiến lược và Kế hoạch dài hạn phát triển năng lực lĩnh vực Cấp nước nông thôn của dự án;
- Đã thực hiện xong công tác đánh giá năng lực tổ chức – thể chế trong lĩnh vực quản lý cấp nước nông thôn;
- Tổ chức các chuyến đi học tập kinh nghiệm trong và ngoài nước cho các bộ của Ban QLDA tỉnh và các cơ quan có liên quan về Mô hình quản lý cấp nước sạch nông thôn;
- Đã hoàn thiện và trình cấp thẩm quyền phê duyệt Đề án mô hình quản lý công trình Cấp nước sinh hoạt huyện Phù Cát thuộc dự án;
- Trung tâm NS&VSMT NT tỉnh tuyển dụng, kiện toàn bộ máy nhân sự quản lý, vận hành công trình Cấp nước sinh hoạt huyện Phù Cát và thành lập nhóm Cấp nước an toàn;
- Thực hiện đánh giá nhu cầu đào tạo và lập kế hoạch đào tạo cho đơn vị quản lý vận hành và các bên có liên quan;
- Đã tổ chức đào tạo về vận hành và bảo dưỡng cho các cán bộ và công nhân kỹ thuật của nhà máy.

b) Quản lý chất thải rắn

- Đã lập và phê duyệt Quy hoạch chi tiết quản lý chất thải rắn của các huyện Hoài Nhơn, Phù Mỹ, Tây Sơn và thị xã An Nhơn;

- UBND tỉnh đã phê duyệt và ban hành Quy chế phối hợp quản lý chất thải rắn trên địa bàn tỉnh;

- Đã xây dựng và trình Ban Chỉ đạo dự án phê duyệt Chiến lược và Kế hoạch dài hạn phát triển năng lực lĩnh vực quản lý chất thải rắn của dự án;

- Hỗ trợ các huyện Hoài Nhơn, Phù Mỹ, Tây Sơn và thị xã An Nhơn thành lập Ban chỉ đạo quản lý chất thải rắn huyện/ thị xã, xây dựng và ban hành Quy chế quản lý chất thải rắn trên địa bàn, Xây dựng Mô hình quản lý chất thải rắn trên địa bàn huyện/ thị xã;

- Ban QLDA tỉnh đã tuyển chọn tư vấn đánh giá nhu cầu đào tạo và lập kế hoạch đào tạo về quản lý chất thải rắn trên địa bàn các huyện/thị xã.

2.2 Hợp phần B: Nâng cao nhận thức

- Ban QLDA tỉnh đã hợp đồng với Trung tâm NS&VSMT NT tỉnh và Chi cục Bảo vệ môi trường triển khai thực hiện thí điểm nâng cao nhận thức về nước sạch và chất thải rắn ở các trường học và các xã/thị trấn thuộc dự án trong năm 2011;

- Xây dựng và trình Ban chỉ đạo dự án phê duyệt Chiến lược và kế hoạch thực hiện nâng cao nhận thức về nước sạch và chất thải rắn giai đoạn mở rộng 2012 – 2014 cho các trường học và các xã/phường/thị trấn thuộc dự án;

- Triển khai thực hiện Chiến lược và kế hoạch thực hiện nâng cao nhận thức về nước sạch và chất thải rắn giai đoạn mở rộng 2012 – 2014 cho các trường học và các xã/phường/thị trấn thuộc dự án;

- Tổ chức tập huấn phương pháp và kỹ năng lập kế hoạch cho các Nhóm Hỗ trợ truyền thông huyện/thị xã, Nhóm Truyền thông xã/phường/thị trấn và trường học.

2.3 Hợp phần C: Các hệ thống cấp nước nông thôn

a) Công trình Cấp nước sinh hoạt huyện Phù Cát:

Công trình đã được Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt dự án đầu tư tại Quyết định số 305/QĐ-CTUBND ngày 20/02/2008; phê duyệt điều chỉnh, bổ sung dự án đầu tư tại Quyết định số 2359/QĐ-CTUBND ngày 13/10/2010, với tổng mức đầu tư sau điều chỉnh, bổ sung là 116.986 triệu đồng (tương đương 4.178.000 Euro). Sau khi hoàn thành các thủ tục đầu tư theo quy định, đã khởi công xây dựng công trình tháng 02/2011, đến nay tháng 8/2013 toàn bộ công đã hoàn thành nghiệm thu, đưa vào hoạt động cấp nước cho nhân dân. Đến nay, đã có khoảng 3.200/12.000 hộ đã đấu nối nước vào nhà, hiện nay Trung tâm NS&VSMTNT đang tiếp tục đấu nối nước đến các hộ gia đình còn lại, dự kiến năm 2014 thực hiện xong việc đấu nối và cấp nước đến hộ gia đình.

Việc giải ngân từ nguồn vốn tài trợ cho các hợp đồng thuộc công trình đảm bảo theo hợp đồng. Tuy nhiên, do nguồn vốn đối ứng bố trí cho công trình chưa đảm bảo theo tiến độ thực hiện dự án nên việc thanh toán khối lượng hoàn thành từ nguồn vốn đối ứng chưa đảm bảo theo hợp đồng.

b) Công trình Nâng cấp hồ chứa nước Hóc Môn:

- UBND tỉnh đã phê duyệt điều chỉnh, bổ sung dự án đầu tư tại Quyết định số 1205/QĐ-CTUBND ngày 10/5/2013, với tổng mức đầu tư 36,1 tỷ đồng (tương đương 1.289.000 Euro). Công trình gồm 02 gói thầu xây lắp: gói thầu Cụm công trình đầu mối và Hệ thống kênh chính và công trình trên kênh;

+ *Gói thầu Cụm công trình đầu mối*: Chủ đầu tư đã mở thầu vào ngày 22/7/2013, Nhà tài trợ đã có ý kiến không phản đối kết quả đấu thầu ngày 19/11/2013 và chủ đầu tư đã phê duyệt kết quả đấu thầu ngày 29/11/2013. Hiện nay chủ đầu tư và nhà thầu đang tiến hành ký hợp đồng và dự kiến sẽ bàn giao mặt và triển khai thi công vào cuối tháng 12/2013;

+ *Gói thầu Hệ thống kênh chính và công trình trên kênh*: Vì chủ đầu tư cần thêm thời gian để điều chỉnh lại Thiết kế bản vẽ thi công - dự toán và kế hoạch đấu thầu nên tiến độ thực hiện gói thầu này sẽ bị chậm so với kế hoạch. Dự kiến sẽ tổ chức đấu thầu đầu năm 2013;

- Về giải ngân: Chủ đầu tư chậm giải ngân các hợp đồng và các chi phí có liên quan đến công trình. Hiện nay, các chi phí chưa được thanh toán gồm: chi phí cho các thành viên Tổ thẩm định phương án Thiết kế chi tiết; hợp đồng tư vấn thẩm tra kết quả khảo sát địa hình và củng cố hồ sơ khảo sát địa chất công trình, tư vấn lập Hồ sơ mời thầu.

2.4 Hợp phần D: Các hệ thống xử lý chất thải rắn

- Đã lập và phê duyệt Quy hoạch chi tiết quản lý chất thải rắn ở 04 huyện dự án (Hoài Nhơn, Phù Mỹ, An Nhơn và Tây Sơn).

- Các Bãi chôn lấp chất thải rắn ở các huyện Phù Mỹ, Tây Sơn và Hoài Nhơn đã được UBND tỉnh phê duyệt dự án đầu tư, với tổng mức đầu tư từ 62 - 85 tỷ đồng (tương đương 2.214.000 – 3.035.000 Euro). Do khó khăn về vốn trước mắt các chủ đầu tư triển khai đầu tư xây dựng giai đoạn 1 của dự án.

- Nhà tài trợ đã có ý kiến không phản đối kế hoạch đấu thầu của 3 Bãi chôn lấp nói trên ngày 01/7/2013 và đã có ý kiến không phản đối Hồ sơ mời thầu của Bãi chôn lấp chất thải rắn huyện Phù Mỹ nhưng chưa có ý kiến không phản đối HSMT của hai huyện Hoài Nhơn và Tây Sơn.

- Huyện Phù Mỹ đã tổ chức đấu thầu xây lắp và đang trong quá trình xét thầu. Dự kiến chủ đầu tư sẽ trình Báo cáo đánh giá hồ sơ dự thầu cho nhà tài trợ xem xét, có ý kiến không phản đối cuối tháng 12/2013.

- Nhà tài trợ chưa có ý kiến không phản đối Kế hoạch đấu thầu và hồ sơ mời thầu gói thầu mua sắm các xe chuyên dùng xử lý chất thải rắn cung cấp cho các huyện Hoài Nhơn, Phù Mỹ, Tây Sơn và thị xã An Nhơn do đó hoạt động này bị chậm trễ nhiều so với kế hoạch.

Nhìn chung, việc triển khai công trình Cấp nước sinh hoạt huyện Phù Cát đảm bảo tiến độ, tuy nhiên các công trình Nâng cấp hồ chứa nước Hóc Môn và các Bãi chôn lấp chất thải rắn ở các huyện thực hiện chậm so với kế hoạch. Sau cuộc họp Ban chỉ đạo dự án lần 8, UBND tỉnh đã chỉ đạo các chủ đầu tư và các bên liên quan tăng cường phối hợp để đẩy nhanh tiến độ dự án, đảm bảo hoàn thành xây dựng và giải ngân trước khi thời hạn của dự án kết thúc vào cuối tháng 7/2014.

3. Kết quả giải ngân vốn

Tổng vốn giải ngân tính từ khi triển khai dự án đến ngày 30/6/2013 là 4.793.068 Euro, đạt 47,96% so với tổng ngân sách của dự án. Trong đó, giải ngân từ nguồn vốn Bỉ là 3.309.347 Euro, đạt 43,54% so với tổng ngân sách vốn Bỉ và vốn đối ứng Việt Nam giải ngân 1.483.721 Euro, đạt 62,01% so với tổng vốn đối ứng cho dự án.

4. Một số tồn tại và kiến nghị

a) Khó khăn, tồn tại

- Các công trình thuộc dự án đã được phê duyệt dự án đầu tư từ năm 2008, do ảnh hưởng của trượt giá và một số công trình đã thay đổi quy mô xây dựng cho phù hợp với thực tế, các chủ đầu tư phải lập và trình phê duyệt điều chỉnh, bổ sung dự án đầu tư, do đó thời gian thực hiện đầu tư các công trình kéo dài thời gian so với dự kiến trước đây. Hơn nữa, lĩnh vực vệ sinh môi trường tương đối mới mẻ đối với các huyện và khá nhạy cảm nên chủ đầu tư cần thêm thời gian để nghiên cứu, cân nhắc và lấy ý kiến thống nhất của các bên có liên quan về hệ thống lý nước rỉ rác của các bãi chôn lấp, dẫn đến việc tiến độ thực hiện bị kéo dài so với kế hoạch trước đây, làm ảnh hưởng đến tiến độ chung dự án.

- Hiện nay, nhà tài trợ chưa có ý kiến không phản đối Kế hoạch đấu thầu và hồ sơ mời thầu gói thầu mua sắm các xe chuyên dùng xử lý chất thải rắn cung cấp cho các huyện Hoài Nhon, Phù Mỹ, Tây Sơn và thị xã An Nhơn, do đó dự án sẽ gặp nhiều khó khăn trong việc triển khai kế hoạch đào tạo cho các bên có liên quan trong lĩnh vực quản lý chất thải rắn bao gồm các nhân sự quản lý, vận hành và bảo dưỡng các xe chuyên dùng phục vụ cho việc thu gom và xử lý chất thải rắn trong các bãi chôn lấp vào đầu năm 2014 và có nguy cơ sẽ không giải ngân hết nguồn vốn tài trợ trước thời hạn hết hiệu lực của dự án (tháng 7/2014).

- Hồ sơ mời thầu xây lắp của các Bãi chôn lấp chất thải rắn của các huyện Hoài Nhon và Tây Sơn vẫn chưa được nhà tài trợ xem xét và có ý kiến không phản đối, do đó tiến độ đầu tư các bãi chôn lấp bị kéo dài so với kế hoạch đã được phê duyệt.

b) Kiến nghị

- UBND tỉnh Bình Định đề nghị BTC sớm có ý kiến không phản đối Kế hoạch đấu thầu và hồ sơ mời thầu gói thầu mua sắm các xe chuyên dùng xử lý chất thải rắn cho các huyện Hoài Nhon, Phù Mỹ, Tây Sơn và thị xã An Nhơn để UBND tỉnh phê duyệt và triển khai thực hiện.

- Tại Văn bản số 9082/BKHĐT-KTĐN ngày 05/11/2012 và Văn bản số 5907/BTC-QLN ngày 10/5/2013, Bộ Kế hoạch và Đầu tư và Bộ Tài chính đã có ý kiến thống nhất về việc bổ sung vốn kết dư của 2 dự án VIE0402311 và VIE0302211 cho dự án “Cấp nước và Vệ sinh tỉnh Bình Định”. UBND tỉnh Bình Định đề nghị Bộ Kế hoạch và Đầu tư trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, phân bổ nguồn vốn kết dư này cho Dự án Cấp nước và Vệ sinh tỉnh Bình Định để Ban QLDA tỉnh triển khai thực hiện.

V. Kiến nghị Chính phủ Bỉ tiếp tục hỗ trợ hợp tác với tỉnh Bình Định trong thời gian đến

Cùng với nguồn vốn ODA, vốn hỗ trợ của trung ương kết hợp với việc huy động

nguồn lực ở địa phương, trong thời gian qua tỉnh Bình Định đã đầu tư xây dựng nhiều công trình hạ tầng kỹ thuật, góp phần phát triển KT-XH địa phương, đáp ứng nguyện vọng của người dân, đặc biệt là các công trình cấp nước sinh hoạt và vệ sinh môi trường nông thôn. Tuy nhiên, do ảnh hưởng của biến đổi khí hậu toàn cầu, nhiều vùng nông thôn trong tỉnh thường xuyên bị thiếu nước sinh hoạt vào mùa khô, nhiều nơi nguồn nước bị ô nhiễm, các vùng ven biển bị nước mặn xâm thực v.v..., tình trạng ô nhiễm môi trường ngày càng nghiêm trọng, do đó nhu cầu đầu tư lĩnh vực nước sạch và vệ sinh môi trường ở tỉnh Bình Định trong thời gian đến rất lớn.

Hiện nay, bên cạnh việc triển khai xây dựng các công trình cấp nước và vệ sinh môi trường đã được đầu tư từ các nguồn vốn ODA và các nguồn vốn khác, đã có 09 công trình cấp nước nông thôn (với tổng công suất khoảng 27.300 m³/ng.đêm, tổng mức đầu tư khoảng 467 tỷ đồng) và một số bãi chôn lấp rác thải ở các huyện, thị xã trong tỉnh, đặc biệt là các bãi chôn lấp rác thải ở các huyện miền núi và trung du (tổng mức đầu tư từ 65 – 80 tỷ đồng/ công trình) đã và đang lập dự án đầu tư để kêu gọi nguồn vốn ODA và các nguồn vốn hợp pháp khác đầu tư xây dựng. Các công trình cấp nước sinh hoạt và bãi chôn lấp rác thải đã và đang lập dự án đầu tư bao gồm:

1. Công trình cấp nước sinh hoạt:

- Cấp nước sinh hoạt xã Cát Tài, huyện Phù Cát, công suất 3.000 m³/ng.đêm, tổng mức đầu tư 37 tỷ đồng;
- Cấp nước sinh hoạt vùng ven biển huyện Phù Mỹ, công suất 6.000 m³/ng.đêm, tổng mức đầu tư 105 tỷ đồng;
- Cấp nước sinh hoạt các xã Mỹ Hiệp, Mỹ Hòa, Mỹ Trinh và Mỹ Lộc, huyện Phù Mỹ, công suất 3.500 m³/ng.đêm, tổng mức đầu tư 75 tỷ đồng;
- Cấp nước sinh hoạt xã Bình Tân giai đoạn 2, huyện Tây Sơn, công suất 3.000 m³/ng.đêm, tổng mức đầu tư 40 tỷ đồng;
- Cấp nước sinh hoạt xã Bình Thuận, huyện Tây Sơn, công suất 2.000 m³/ng.đêm, tổng mức 35 tỷ đồng;
- Cấp nước sinh hoạt xã Bình Nghi, huyện Tây Sơn, công suất 2.400 m³/ng.đêm, tổng mức đầu tư 55 tỷ đồng;
- Cấp nước sinh hoạt xã Nhơn Hoà, thị xã An Nhơn, công suất 3.000 m³/ng.đêm, tổng mức đầu tư 45 tỷ đồng;
- Cấp nước sinh hoạt xã Nhơn Hậu - Nhơn Mỹ, thị xã An Nhơn, công suất 3.000 m³/ng.đêm, tổng mức đầu tư 50 tỷ đồng;
- Mở rộng hệ thống cấp nước sinh hoạt Thị trấn Vân Canh, huyện Vân Canh, công suất 1.400 m³/ng.đêm, tổng mức đầu tư 25 tỷ đồng;

2. Bãi chôn lấp rác thải:

- Bãi chôn lấp rác thải huyện An Lão, tổng mức đầu tư khoảng 70 tỷ đồng;
- Bãi chôn lấp rác thải huyện Vĩnh Thạnh, tổng mức đầu tư khoảng 70 tỷ đồng;
- Bãi chôn lấp rác thải huyện Vân Canh, tổng mức đầu tư khoảng 65 tỷ đồng;
- Bãi chôn lấp rác thải huyện Hoài Ân, tổng mức đầu tư khoảng 80 tỷ đồng;

Trong điều kiện nguồn vốn ngân sách khó khăn, để triển khai đầu tư xây dựng một số công trình ở trên, kịp thời cấp nước sinh hoạt và giảm tình trạng ô nhiễm môi trường vùng nông thôn, UBND tỉnh Bình Định kính đề nghị Chính phủ Vương quốc Bỉ, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính xem xét hỗ trợ triển khai Dự án Cấp nước và vệ sinh môi trường nông thôn tỉnh Bình Định giai đoạn 2.

Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định kính báo cáo Bộ Kế hoạch và Đầu tư đề tổng hợp./. Zm

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, K1.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**



Hồ Quốc Dũng