

Số: **573** /UBND-VX

Bình Định, ngày **15** tháng 02 năm 2013

V/v thống nhất đề nghị gia hạn thời gian thi công xây lắp hạng mục Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Định (Nhà khám), thuộc Dự án Hỗ trợ Y tế vùng Duyên hải Nam Trung Bộ.

Kính gửi:

- Bộ Y tế;
- Ban QLDA Hỗ trợ Y tế vùng Duyên hải Nam Trung Bộ - Bộ Y tế.

Trước hết, UBND tỉnh Bình Định xin chân thành cảm ơn lãnh đạo Bộ Y tế, Ban QLDA Hỗ trợ Y tế vùng Duyên hải Nam Trung Bộ - Bộ Y tế đã quan tâm hỗ trợ đầu tư nâng cấp cơ sở vật chất cho một số cơ sở y tế của tỉnh, đào tạo nâng cao chuyên môn nghiệp vụ cho cán bộ ngành y tế tỉnh Bình Định trong nhiều năm qua; nhờ đó, chất lượng khám chữa bệnh tại các cơ sở y tế của tỉnh từng bước được nâng cao, đáp ứng một phần nhu cầu chăm sóc và bảo vệ sức khỏe nhân dân trên địa bàn tỉnh.

Qua Dự án Hỗ trợ Y tế vùng Duyên hải Nam Trung Bộ, Bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Định được hỗ trợ kinh phí xây dựng hạng mục công trình Nhà Khám với quy mô 06 tầng (01 tầng bán hầm và 05 tầng chức năng), diện tích xây dựng khoảng 2.579m², tổng diện tích sàn khoảng 13.000m². Đến nay, theo báo cáo của Sở Y tế (Chủ đầu tư) thì: Công trình Nhà khám (Bệnh viện đa khoa tỉnh) mới xây dựng xong phần thô và đang trong giai đoạn hoàn thiện, nhưng sắp đến thời điểm bàn giao công trình theo Hợp đồng ký kết (ngày 08/3/2013); mặt khác, mặt bằng hạng mục công trình này nằm trong khuôn viên của bệnh viện đang thực hiện nhiệm vụ khám chữa bệnh, nên việc thi công gặp rất nhiều khó khăn và phải làm ngoài giờ hành chính, để tránh gây ảnh hưởng sức khỏe của người bệnh; ngoài ra, thời tiết không thuận lợi trong thời gian thi công, nên cũng làm ảnh hưởng nhiều đến tiến độ thi công xây dựng công trình này.

Trên cơ sở báo cáo kiểm tra và đề nghị của Sở Y tế tại Tờ trình số 42/TTr-SYT ngày 22/2/2013 (đính kèm); UBND tỉnh Bình Định thống nhất với đề xuất của Sở Y tế và kính đề nghị Bộ Y tế, Ban QLDA Hỗ trợ Y tế vùng Duyên hải Nam Trung Bộ - Bộ Y tế xem xét, đồng ý cho gia hạn thời gian thi công gói thầu BĐXL 1 Xây lắp

hạng mục Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Định (Nhà khám) thêm 140 ngày (đến ngày 25/7/2013).

UBND tỉnh cam kết sẽ chỉ đạo Sở Y tế và nhà thầu thực hiện đảm bảo hoàn thành công trình trong thời gian được gia hạn; thực hiện thủ tục gia hạn và thanh quyết toán chi phí thi công trong thời gian gia hạn theo quy định của Nhà tài trợ và quy định hiện hành của Nhà nước Việt Nam.


Xin trân trọng cảm ơn./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- CT, PCT VX;
- Các Sở: YT, XD, TC, KHĐT;
- BQLDA DHNTB tỉnh B.Định;
- PVPVX;
- Lưu VP, K15.



TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH



Mai Thanh Thắng