

THÔNG BÁO

Ý kiến kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh Lê Hữu Lộc tại cuộc họp kiểm tra tiến độ các dự án trọng điểm của tỉnh: Nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 1D, Quốc lộ 19, đường Long Vân – Long Mỹ và đường vào Sân bay Phù Cát

Ngày 24/5/2013, tại Văn phòng UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Hữu Lộc đã chủ trì cuộc họp kiểm tra tiến độ các dự án trọng điểm của tỉnh: Nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 1D, Quốc lộ 19, đường Long Vân – Long Mỹ và đường vào Sân bay Phù Cát. Tham dự cuộc họp có Lãnh đạo các Sở: Giao thông vận tải, Tài nguyên và Môi trường, Tài chính, Xây dựng, Kế hoạch và Đầu tư; Ban Quản lý GPMB và Phát triển quỹ đất; Lãnh đạo UBND thành phố Quy Nhơn; Văn phòng UBND tỉnh; Ban Quản lý dự án Công trình giao thông; Công ty cổ phần Phúc Lộc Bình Định; Công ty Điện lực Bình Định; Công ty TNHH 1TV Cấp thoát nước Bình Định và Lãnh đạo UBND các phường Trần Quang Diệu, Bùi Thị Xuân. Sau khi nghe báo cáo của Sở Giao thông vận tải, Ban Quản lý Giải phóng mặt bằng và Phát triển quỹ đất, UBND thành phố Quy Nhơn và nhà đầu tư; ý kiến tham gia của các ngành dự họp, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Hữu Lộc có ý kiến kết luận như sau:

1. Dự án Tuyến đường Long Vân – Long Mỹ:

Giao UBND thành phố Quy Nhơn chỉ đạo Tổ tư vấn (mời thêm một số chuyên viên các sở ngành am hiểu chuyên môn và chuyên gia tư vấn – nếu cần) khẩn trương làm việc với nhà đầu tư để bàn bạc cụ thể nội dung điều chỉnh dự án đầu tư và Hợp đồng BT; trên cơ sở đó, UBND thành phố Quy Nhơn làm việc với nhà đầu tư để thống nhất điều chỉnh dự án và thương thảo ký kết hợp đồng BT. Trường hợp các vấn đề, nội dung hai bên chưa thống nhất thì báo cáo UBND tỉnh xem xét chỉ đạo.

2. Dự án Nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 1D đoạn ngã ba Phú Tài – ngã ba Long Vân:

- Phần phía Bắc tuyến đường:

Giao Ban Quản lý GPMB và Phát triển quỹ đất tiếp tục khẩn trương đẩy nhanh tiến độ bồi thường GPMB đối với các hộ và tổ chức còn lại; phối hợp với UBND phường Trần Quang Diệu tiếp tục vận động, giải thích. Đối với các hộ có kiến nghị về đất đai, tài sản, chỉ đạo Tổ công tác kịp thời kiểm tra soát xét từng trường hợp cụ thể báo cáo Hội đồng bồi thường thống nhất xử lý (theo nguyên tắc bảo đảm công bằng, công khai), trình thẩm định, phê duyệt.

Giao Sở Tài nguyên và Môi trường khẩn trương thẩm định đối với 18 hộ vướng mắc về nguồn gốc và thời điểm sử dụng đất đai, cũng như các phương án bồi thường chi tiết do Hội đồng bồi thường trình (nếu có), báo cáo đề xuất UBND tỉnh xem xét quyết định.

- Phân phía Nam tuyến đường:

+ Giao Ban Quản lý GPMB và Phát triển quỹ đất đẩy nhanh tiến độ thực hiện công tác kiểm kê hoàn thành trong tháng 5/2013, lập các phương án bồi thường chi tiết còn lại, báo cáo thông qua Hội đồng bồi thường, trình thẩm định, phê duyệt.

+ Về Khu quy hoạch 1,89 ha dọc tuyến đường Quốc lộ 1D: Thống nhất chọn phương án 1; giao Sở Xây dựng chủ trì tính toán phương án thu hồi đất và bố trí tái định cư, thẩm định hồ sơ thiết kế quy hoạch tỷ lệ 1/500 trình UBND tỉnh phê duyệt.

- Đối với Khu tái định cư 1,68 ha phục vụ dự án:

+ Giao Ban Quản lý GPMB và Phát triển quỹ đất tổ chức thực hiện công tác bán đấu giá tài sản thanh lý trên đất thu hồi của Công ty cổ phần Vận tải đa phương thức theo quy định; trong đó quy định cụ thể thời gian di dời, tháo dỡ tài sản đối với khách hàng trúng đấu giá.

+ Giao Ban Quản lý GPMB và Phát triển quỹ đất đôn đốc các đơn vị thi công đầu tư hoàn thành cơ sở hạ tầng để có đất bố trí tái định cư cho các hộ dân theo quy định.

3. Dự án tuyến đường Quốc lộ 19:

- Đối với việc khai thác cát phục vụ công trình: Giao Sở Giao thông vận tải chủ trì làm việc với các ngành và nhà đầu tư thống nhất đề xuất địa điểm khai thác cát, báo cáo UBND tỉnh. Yêu cầu nhà đầu tư có giải pháp hạn chế tối đa việc đổ nước và rơi vãi cát trên đường vận chuyển.

- Về gói thầu số 2: Giao Ban Quản lý GPMB và Phát triển quỹ đất tiếp tục đẩy nhanh tiến độ chi trả tiền bồi thường của 700m đầu và hoàn chỉnh phương án bồi thường chi tiết của 300m còn lại, báo Hội đồng thông qua, trình thẩm định, phê duyệt để chi trả tiền bồi thường vào cuối tháng 5/2013. Đồng thời đôn đốc đơn vị tư vấn hoàn thành quy hoạch các Khu tái định cư phục vụ dự án trình thẩm định, phê duyệt và có kế hoạch chủ động, phối hợp với các địa phương triển khai công tác bồi thường GPMB theo quy định.

- Đối với nút giao thông ngã ba Đồng Đa – Hoa Lư: Giao Sở Giao thông vận tải kiểm tra lại toàn bộ hồ sơ quy hoạch, báo cáo đề xuất UBND tỉnh trong kỳ họp sắp đến.

4. Đối với 02 dự án: Nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 1D đoạn từ ngã ba Long Vân đến Bến xe và đường vào sân bay Phù Cát: Giao Sở Giao thông vận tải tiếp tục triển khai các bước đầu tư tiếp theo theo quy định.

5. Các nội dung khác còn lại của các dự án nêu trên, yêu cầu các ngành và đơn vị liên quan thực hiện theo Thông báo số 89/TB-UBND ngày 17/5/2013 và các văn bản có liên quan của UBND tỉnh.

Để triển khai có hiệu quả các dự án trọng điểm nêu trên của tỉnh, giao Sở Giao thông vận tải chủ trì, thường xuyên làm việc với các ngành và địa phương nhằm giải quyết các vướng mắc có liên quan, trường hợp vượt quá thẩm quyền thì khẩn trương báo cáo, đề xuất UBND tỉnh xem xét giải quyết.


Ủy ban nhân dân tỉnh thông báo đến các sở, ngành, đơn vị liên quan biết để chủ động và phối hợp triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:

- TT Tỉnh ủy (b/c);
- TT HĐND tỉnh;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Các đơn vị dự họp;
- Lãnh đạo VP;
- Lưu: VT, K7, K14, K19 (A.29b).

An

**TL.CHỦ TỊCH
KT.CHÁNH VĂN PHÒNG
PHÓ VĂN PHÒNG**



Lê Nhuận