

THÔNG BÁO

**Ý kiến kết luận của Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Hồ Quốc Dũng
tại cuộc họp Ban chỉ đạo Dự án Vệ sinh môi trường thành phố Quy Nhơn**

Ngày 18/9/2012, tại Văn phòng UBND tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Quốc Dũng đã chủ trì cuộc họp Ban chỉ đạo Dự án Vệ sinh môi trường thành phố Quy Nhơn. Sau khi nghe Giám đốc Ban Quản lý dự án Vệ sinh môi trường thành phố Quy Nhơn báo cáo một số vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện dự án và ý kiến tham gia của các thành viên Ban chỉ đạo; Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Hồ Quốc Dũng có ý kiến kết luận như sau:

1. Hiện nay có một số gói thầu thi công còn chậm so với tiến độ đề ra. Ban Quản lý dự án Vệ sinh môi trường thành phố Quy Nhơn mời các nhà thầu xây lắp để họp, bàn đôn đốc đẩy nhanh tiến độ thi công các gói thầu đảm bảo theo kế hoạch đã được cấp thẩm quyền phê duyệt (đến ngày 31/12/2012 đảm bảo giải ngân vốn IDA là 31 triệu USD), báo cáo kết quả thực hiện cho UBND tỉnh.

2. Giao Ban Quản lý dự án Vệ sinh môi trường thành phố Quy Nhơn chủ trì, phối hợp với Công ty TNHH Môi trường đô thị Quy Nhơn thống nhất các tiêu chuẩn kỹ thuật trong hồ sơ mời thầu để tiến hành tổ chức lựa chọn nhà thầu thực hiện gói thầu QN-3.5: Cung cấp thiết bị vận hành cho bãi rác Long Mỹ đảm bảo theo quy định; gói thầu QN-3.3A: Cung cấp các phương tiện và thiết bị thu gom và vận chuyển chất thải rắn, giai đoạn IIA và gói thầu QN-3.3B: Cung cấp các phương tiện và thiết bị thu gom và vận chuyển chất thải rắn, giai đoạn IIB, đảm bảo theo đúng mục tiêu và nội dung của Hiệp định dự án đã được ký kết giữa các bên có liên quan.

3. Ban Quản lý dự án Vệ sinh môi trường thành phố Quy Nhơn phối hợp với Công ty TNHH Công viên cây xanh và Chiếu sáng đô thị Quy Nhơn tiến hành thống kê và đề xuất các phương án xử lý số lượng và giá trị cây xanh trong phạm vi giải phóng mặt bằng thi công hệ thống cống thoát nước trên đường Đô Độc Bảo; đồng thời cân nhắc lựa chọn phương án tuyến cống đi trên vỉa hè hoặc đi dưới lòng đường để có phương án thi công cho phù hợp đảm bảo yêu cầu kỹ thuật và cảnh quan đô thị. Trường hợp phải di dời cây xanh để có mặt bằng thi công, giao Ban Quản lý dự án lập phương án bồi thường hỗ trợ kinh phí di dời theo quy định.

4. Đối với phần diện tích đất trong phạm vi thi công hệ thống thoát nước của hộ ông Lê Văn Minh trước đây đã được bồi thường theo dự án xây dựng

khu dân cư B - đảo 1 Bắc sông Hà Thanh, Ban Quản lý dự án Vệ sinh môi trường thành phố Quy Nhơn phối hợp với UBND thành phố Quy Nhơn tiếp tục vận động để thực hiện tháo dỡ; về thời gian thực hiện để cử lực lượng bảo vệ hiện trường thi công.

5. Đối với phần tường rào hộ ông Nhiều, giao UBND thành phố Quy Nhơn chỉ đạo Ban Quản lý dự án đầu tư và xây dựng thành phố Quy Nhơn phối hợp với Ban Quản lý dự án Vệ sinh môi trường thành phố Quy Nhơn tiến hành kiểm tra hồ sơ bồi thường, GPMB để thực hiện việc bồi thường theo đúng quy định.

6. Giao Sở Tài chính chủ trì phối hợp với các sở, ngành có liên quan đề xuất đơn giá hỗ trợ cây trồng dưới tán rừng tại khu vực bãi rác Long Mỹ, báo cáo UBND tỉnh.

7. Ban Quản lý dự án Vệ sinh môi trường thành phố Quy Nhơn có văn bản đề nghị Ngân hàng Thế giới cho ý kiến về việc mua thêm 01 xe ô tô để phục vụ dự án từ nguồn vốn ODA trước khi trình UBND tỉnh cho chủ trương.

8. Đồng ý cho Ban Quản lý dự án Vệ sinh môi trường thành phố Quy Nhơn thành lập đoàn nghiên cứu học tập mô hình Công ty thoát nước tại Thành phố Vũng Tàu.

9. Giao Sở Xây dựng có trách nhiệm thực hiện công tác quản lý nhà nước về chất lượng công trình đối với dự án, phải thường xuyên kiểm tra, hướng dẫn Ban Quản lý dự án thực hiện đúng công tác quản lý chất lượng. Tham mưu kịp thời cho UBND tỉnh trong công tác chỉ đạo điều hành đảm bảo đầy nhanh tiến độ dự án.


Thừa lệnh Chủ tịch UBND tỉnh, thông báo để Thủ trưởng các đơn vị, sở, ban, ngành và các tổ chức, đơn vị, cá nhân liên quan thực hiện./.

Nơi nhận:

- CT, PCT UBND tỉnh HQD;
- Thành viên Ban chỉ đạo DA VSMT;
- CVP, PVPCN;
- Lưu : VT, K14, K19.



**TL. CHỦ TỊCH
KT. CHÁNH VĂN PHÒNG
PHÓ VĂN PHÒNG**




Lê Nhuận