

Số: 3196 /UBND-KTN
V/v báo cáo tình hình thực hiện 6
tháng năm 2012, dự kiến kế
hoạch năm 2013-2015 Chương
trình Biển Đông-Hải Đảo

Bình Định, ngày 23 tháng 8 năm 2012

Kính gửi: Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Thực hiện chỉ đạo của Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại văn bản số 269/BKHĐT-QPAN ngày 09/7/2012 về việc báo cáo thực hiện 6 tháng năm 2012, dự kiến kế hoạch năm 2013-2015 Chương trình Biển Đông-Hải Đảo. UBND tỉnh Bình Định báo cáo nhu sau:

1. Tình hình triển khai thực hiện 6 tháng năm 2012.

Năm 2012, tỉnh Bình Định được Thủ tướng Chính phủ giao chỉ tiêu kế hoạch vốn Chương trình Biển Đông-Hải Đảo 20 tỷ đồng cho danh mục công trình đường giao thông trên đảo Cù Lao Xanh, tại Quyết định số 141/QĐ-TTg ngày 04/02/2012. Hiện nay dự án đã triển khai hoàn thành hạng các hạng mục: (i) tuyến đường lên chốt 3; (ii) tuyến đường ven bờ cảng cá; (iii) tuyến đường xuống bãi Nam, tuyến đường ngang nối từ tuyến đường phía Tây (khu vực chốt 2) đến giáp đường phía Đông với giá trị thực hiện 34.547 triệu đồng và đang triển khai các hạng mục: (i) nâng cấp và mở rộng tuyến đường BTXM ở phía Đông (đoạn từ cầu cảng đến vị trí chốt 3) với giá trị thực hiện 6.600 triệu đồng, hạng mục này dự kiến hoàn thành tháng 11/2012; (ii) đường giao thông đoạn từ cầu cảng đến Bãi Hòn và giáp tuyến đường lên chốt 3, đã tổ chức đấu thầu và dự kiến khởi công đầu tháng 8/2012. Tính đến 30/6/2012, giá trị thực hiện dự án là 42.206 triệu đồng, đã giải ngân 43.158 đồng (bao gồm cả tạm ứng).

2. Danh mục dự kiến kế hoạch năm 2013-2015.

- Tiếp tục triển khai dự án đường giao thông trên đảo Cù Lao Xanh, dự án hoàn thành trong năm 2013.

- Triển khai dự án mới kéo lưới điện phục vụ xã đảo Nhơn Châu, thành phố Quy Nhơn với chiều dài khoảng 13km, tổng mức đầu tư khoảng 230.000 triệu đồng (chi tiết có phụ lục kèm theo).

Trên đây là tình hình thực hiện 6 tháng năm 2012, dự kiến kế hoạch năm 2013-2015 Chương trình Biển Đông-Hải Đảo của tỉnh Bình Định, kính báo cáo Bộ Kế hoạch và Đầu tư xem xét, chỉ đạo./

Nơi nhận:

- Như trên;
- CT UBND tỉnh;
- Sở KH&ĐT;
- Lưu: VT, K4(T5b);

Tam

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH



PHÓ CHỦ TỊCH

Hồ Quốc Dũng