

THÔNG BÁO

**Ý kiến kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tự Công Hoàng
tại cuộc họp báo cáo tình hình triển khai các dự án
do Sở Giao thông vận tải làm chủ đầu tư.**

Ngày 04/3/2022, tại trụ sở UBND tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tự Công Hoàng đã chủ trì cuộc họp nghe báo cáo tình hình triển khai các dự án do Sở Giao thông vận tải làm chủ đầu tư. Thành phần tham dự cuộc họp gồm: Lãnh đạo các Sở: Giao thông vận tải, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Tài nguyên và Môi trường, Văn phòng UBND tỉnh, UBND các huyện Tây Sơn, Hoài Ân, An Lão, Vĩnh Thạnh, Phù Mỹ, UBND thị xã An Nhơn và các đơn vị có liên quan. Sau khi nghe báo cáo của Sở Giao thông vận tải và ý kiến tham gia của các đại biểu dự họp, Phó Chủ tịch UBND tỉnh kết luận như sau:

1. Giao Sở Giao thông vận tải:

- Yêu cầu Giám đốc Sở Giao thông vận tải chủ trì, phối hợp làm việc với từng địa phương có liên quan để giải quyết vướng mắc và cam kết cụ thể về tiến độ thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng các dự án; đồng thời, khẩn trương tổ chức làm việc với các nhà thầu thi công xác nhận chính xác khối lượng hoàn thành, cam kết cụ thể về tiến độ thi công các dự án theo nội dung chỉ đạo của UBND tỉnh tại Văn bản số 6575/UBND-KT ngày 18/10/2021, báo cáo UBND tỉnh trước ngày 15/3/2022 theo từng địa phương;

- Kiểm tra, chấn chỉnh và không được để diễn ra việc phân công nhiệm vụ không đúng chức năng của các phòng thuộc Sở; phải chấn chỉnh ngay cách làm việc của bộ phận kế toán, nâng cao năng lực, trách nhiệm của bộ phận kế toán, hạn chế đến mức thấp nhất về sai sót của bộ phận kế toán trong việc lập thủ tục thanh toán, không được để diễn ra tình trạng hồ sơ thanh toán bị sai sót phải chỉnh sửa nhiều lần trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, nhất là trong công tác thanh toán khối lượng hoàn thành cho các đơn vị; phải xây dựng quy trình, quy định trách nhiệm cụ thể đối với bộ phận kế toán và các bộ phận có liên quan đến quản lý chất lượng, tiến độ, thanh quyết toán công trình của Sở;

- Trong thời gian đến nếu bộ phận kế toán của Sở Giao thông vận tải không thực hiện tốt nhiệm vụ được giao thì phối hợp với Sở Nội vụ tham mưu trình UBND tỉnh xem xét điều chỉnh lại chức năng, nhiệm vụ của Phòng Kế hoạch - Tài chính và Ban Quản lý bảo trì đường bộ cho phù hợp với quy định và nâng cao tinh thần trách nhiệm của Ban Quản lý bảo trì đường bộ;

- Phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính và các đơn vị có liên quan để đề xuất điều chỉnh dự án do tăng chi phí bồi thường, giải phóng mặt bằng, làm cơ sở bố trí kinh phí cho các địa phương thực hiện chi trả bồi thường, hỗ trợ cho các hộ dân bị ảnh hưởng của các dự án;

- Tăng cường công tác quản lý tiến độ, chất lượng xây dựng các công trình; lập kế hoạch chi tiết về tiến độ thực hiện các thủ tục đầu tư đối với các dự án khởi công trong năm 2022; tiến độ triển khai thi công các dự án do Sở Giao thông vận tải làm chủ đầu tư, báo cáo UBND tỉnh trước ngày 15/3/2022;

- Chủ động phối hợp với các địa phương để kịp thời giải quyết các vướng mắc trong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng của các dự án; trường hợp Sở Giao thông vận tải không phối hợp tốt với các địa phương để đảm bảo đạt hiệu quả, tiến độ trong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng thì sẽ xem xét giao lại nhiệm vụ giải phóng mặt bằng các dự án cho Sở tự thực hiện; kịp thời chuyển đủ kinh phí bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng cho địa phương ngay sau khi có Quyết định phê duyệt phương án. Lưu ý: Kinh phí phân bổ cho các dự án do Sở Giao thông vận tải làm chủ đầu tư trong năm 2022 phải ưu tiên chi trả đủ cho công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng.

- Giám đốc Sở Giao thông vận tải phải nâng cao vai trò trách nhiệm, phân công nhiệm vụ rõ ràng, thường xuyên kiểm tra, đôn đốc chỉ đạo giải quyết công việc đạt hiệu quả, đáp ứng yêu cầu tiến độ dự án; nếu thời gian đến không có thay đổi tích cực, không đảm bảo tiến độ dự án như thời gian vừa qua thì sẽ xem xét cắt giảm không để Sở Giao thông vận tải làm chủ đầu tư các dự án; hàng tuần Giám đốc Sở phải tổ chức họp giao ban các đơn vị, địa phương có liên quan để kịp thời giải quyết các vướng mắc trong quá trình triển khai các dự án, đáp ứng yêu cầu tiến độ dự án; phối hợp đẩy nhanh tiến độ giải ngân kinh phí bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng và giải ngân, thanh quyết toán các dự án đảm bảo đạt theo nội dung chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh tại Văn bản số 1012/UBND-VX ngày 02/3/2022;

- Trước ngày 25 hàng tháng phải tổng hợp báo cáo kết quả triển khai các dự án đạt được trong tháng, những vướng mắc phát sinh và đề xuất, kiến nghị giải quyết kịp thời; đồng thời, từ nay trở về sau tất cả các Văn bản báo cáo về tình hình triển khai các dự án do Sở Giao thông vận tải làm chủ đầu tư phải do Giám đốc Sở ký gửi báo cáo cho UBND tỉnh và chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND tỉnh về nội dung, số liệu báo cáo;

- Khẩn trương hoàn thiện hồ sơ, thủ tục để khởi công xây dựng các dự án: Xây dựng cầu từ thôn 11 xã Mỹ Thắng đi Mỹ Đức, huyện Phù Mỹ, Xây dựng hệ thống thoát nước trên tuyến ĐT.637 đi qua thị trấn Vĩnh Thạnh và Sửa chữa, mở rộng cầu Phụ Ngọc, thị xã An Nhơn khởi công trong tháng 3/2022 (theo nội dung báo cáo đề xuất của Sở Giao thông vận tải tại cuộc họp ngày 04/3/2022); đồng thời, tập trung hoàn thiện hồ sơ, thủ tục các dự án Nâng cấp mở rộng tuyến đường ĐT.636, xã Phước Hòa, Phước Hưng, Nâng cấp tuyến đường từ Bảo tàng Quang Trung đến Vĩnh Thạnh, Sửa chữa thảm tăng cường mặt đường tuyến Quốc lộ 19C, đoạn Diêu Trì – Mục Thịnh và Nâng cao độ mặt đường tuyến ĐT.640, đoạn Km18+178 – Km19+231 để đảm bảo khởi công xây dựng các dự án trước ngày 30/5/2022.

- Triển khai công tác cắm cọc, mốc, tim tuyến và bàn giao cho UBND huyện Phù Cát để triển khai hồ sơ, thủ tục và thực hiện công tác bồi thường, giải

phóng mặt bằng dự án Nâng cao độ mặt đường tuyến ĐT.640, đoạn Km18+178 – Km19+231; báo cáo kết quả thực hiện cho UBND tỉnh trước ngày 30/3/2022.

2. UBND các huyện, thị xã có liên quan nâng cao vai trò, trách nhiệm và tích cực phối hợp để đẩy nhanh tiến độ thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng đáp ứng yêu cầu tiến độ dự án; trường hợp các địa phương không thực hiện tốt công tác GPMB gây ảnh hưởng đến tiến độ dự án thì xem xét không triển khai thi công phần bị vướng GPMB và bàn giao lại cho các địa phương tự bố trí kinh phí để thực hiện đầu tư xây dựng.

- UBND huyện Phù Mỹ khẩn trương triển khai thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng dự án Xây dựng cầu từ thôn 11 xã Mỹ Thắng đi Mỹ Đức, huyện Phù Mỹ, để đảm bảo khởi công dự án trong tháng 3/2022 (*theo nội dung báo cáo của Sở Giao thông vận tải tại cuộc họp ngày 04/3/2022*).

- UBND huyện Tuy Phước khẩn trương triển khai thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng dự án Nâng cấp mở rộng tuyến đường ĐT.636, xã Phước Hòa, Phước Hưng, để đảm bảo khởi công dự án.

- UBND huyện Phù Cát phối hợp triển khai thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng dự án Nâng cao độ mặt đường tuyến ĐT.640, đoạn Km18+178 – Km19+231, để đảm bảo khởi công dự án.

3. Yêu cầu các Sở, ngành, địa phương có liên quan tăng cường công tác phối hợp, hỗ trợ cho Sở Giao thông vận tải để đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án về hồ sơ, thủ tục, công tác giải ngân, giải phóng mặt bằng, . . .

UBND tỉnh thông báo để các cơ quan, đơn vị có liên quan biết, phối hợp triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:

- Thành phần dự họp;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- CVP, PVP TD;
- Lưu: VT, TTTH-CB, K19.

**TL.CHỦ TỊCH
KT. CHÁNH VĂN PHÒNG
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG**

Trần Trọng Triêm