

THÔNG BÁO

Ý kiến kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tự Công Hoàng, Phó Trưởng ban thường trực Ban Chỉ đạo GPMB đường bộ cao tốc tỉnh tại cuộc họp Hội đồng bồi thường, giải phóng mặt bằng và tái định cư các địa phương thực hiện Dự án xây dựng công trình đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2021- 2025, đoạn qua địa phận tỉnh Bình Định.

Ngày 06/4/2022, tại Trụ sở UBND tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tự Công Hoàng, Phó Trưởng ban thường trực Ban Chỉ đạo GPMB đường bộ cao tốc tỉnh đã chủ trì cuộc họp Ban Chỉ đạo công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng và tái định cư thực hiện Dự án xây dựng công trình đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2021- 2025, đoạn qua địa phận tỉnh Bình Định. Tham dự cuộc họp có các Thành viên Ban Chỉ đạo GPMB đường bộ cao tốc tỉnh, Hội đồng bồi thường, giải phóng mặt bằng và tái định cư các địa phương và các đơn vị liên quan. Sau khi nghe báo cáo của Tổ giúp việc Ban Chỉ đạo và ý kiến tham gia của các đại biểu dự họp, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Trưởng ban thường trực Ban Chỉ đạo GPMB đường bộ cao tốc tỉnh kết luận như sau:

Triển khai thực hiện Nghị quyết số 44/2022/QH15 ngày 11/01/2022 của Quốc hội và Nghị quyết số 18/NQ-CP ngày 11/02/2022 của Chính phủ về dự án xây dựng công trình đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2021-2025, đoạn qua địa phận tỉnh Bình Định, trong thời gian qua, các sở, ban, ngành, địa phương có liên quan đã rất tích cực phối hợp tổ chức thực hiện các nhiệm vụ liên quan đến việc triển khai dự án cao tốc. Tuy nhiên, việc bàn giao hồ sơ, cọc mốc tim tuyến dự án của các chủ đầu tư vẫn còn rất chậm, đến nay mới chỉ bàn giao được 19,34Km/118,8Km, gây ảnh hưởng đến việc thực hiện công tác bồi thường giải phóng mặt bằng dự án cao tốc của các địa phương. Để đảm bảo tiến độ thực hiện dự án yêu cầu các sở, ngành, địa phương có liên quan và Ban QLDA 2, 85 tập trung triển khai thực hiện các nhiệm vụ như sau:

1. Nghiêm túc triển khai thực hiện nội dung chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban thường trực Ban Chỉ đạo GPMB đường bộ cao tốc tỉnh tại Văn bản số 58/BCĐ-UBND ngày 03/04/2022.

2. Yêu cầu các sở, ngành, địa phương tích cực phối hợp với Ban QLDA 2, 85 trong suốt quá trình thực hiện dự án, kịp thời giải quyết các nội dung kiến nghị của các chủ đầu tư.

3. Giao Sở Giao thông vận tải:

- Thường xuyên cập nhật tình hình triển khai dự án; kịp thời phối hợp giải quyết các vướng mắc phát sinh, trường hợp vượt quá thẩm quyền báo cáo đề xuất UBND tỉnh xem xét, chỉ đạo thực hiện.

- Phối hợp với Ban QLDA 2, 85 và các đơn vị có liên quan trong quá trình lập hồ sơ dự án đường bộ cao tốc Bắc - Nam đoạn qua địa bàn tỉnh để kịp thời kiến nghị điều chỉnh, bổ sung phù hợp hoặc báo cáo, đề xuất UBND tỉnh xem xét kiến nghị Bộ Giao thông vận tải đối với các nội dung có liên quan theo quy định.

4. Giao Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với các địa phương có liên quan:

- Kiểm tra rà soát việc xác định vị trí, quy hoạch, quy mô đầu tư xây dựng các khu tái định cư, khu cải táng phục vụ dự án Đường bộ cao tốc, sớm trình UBND tỉnh xem xét, chỉ đạo thực hiện.

- Phối hợp xác định, thống nhất đối với các mỏ vật liệu, bãi thải đáp ứng yêu cầu phục vụ dự án.

- Đối với các mỏ vật liệu chưa có trong quy hoạch được phê duyệt thì tổng hợp báo cáo, đề xuất UBND tỉnh để trình xin ý kiến Thường trực Tỉnh ủy.

- Phối hợp với Sở Tài chính và các đơn vị có liên quan kịp thời thông báo giá vật liệu xây dựng trên địa bàn tỉnh theo quy định; đồng thời, thực hiện việc công tác quản lý giá theo đúng quy định; trường hợp có vi phạm tăng giá vật liệu không đúng quy định thì xem xét xử lý hoặc đề xuất xử lý nếu vượt quá thẩm quyền.

5. Giao Sở Nông nghiệp và PTNT phối hợp cập nhật, đầy đủ số liệu về chuyển đổi rừng phục vụ dự án (*như mỏ vật liệu, bãi thải, khu tái định cư, khu cải táng (nếu có) và các hạng mục khác thuộc dự án*) để tổng hợp báo cáo Bộ Nông nghiệp và PTNT theo đúng quy định; đồng thời phối hợp kiểm tra, rà soát, tính toán kỹ về vấn đề thoát lũ, tránh gây ngập úng trong vùng ảnh hưởng của dự án.

6. Giao Sở Tài nguyên và Môi trường phối hợp cập nhật, đầy đủ số liệu về đất rừng, đất lúa cần thu hồi, chuyển đổi phục vụ dự án (*như mỏ vật liệu, bãi thải, khu tái định cư, khu cải táng (nếu có) và các hạng mục khác thuộc dự án*) để tổng hợp báo cáo Bộ Tài nguyên và Môi trường theo đúng quy định; đồng thời, hướng dẫn các địa phương xác định đơn giá đất bồi thường của dự án.

7. Giao Ban GPMB tỉnh phối hợp với chủ đầu tư và các đơn vị có liên quan thực hiện nhiệm vụ di dời hạ tầng kỹ thuật cáp quang, viễn thông và tuyến điện từ 110KV trở lên.

8. Giao UBND các huyện, thị xã, thành phố có liên quan:

- Khẩn trương triển khai lập quy hoạch xây dựng tỷ lệ 1/500 các khu tái định cư, khu cải táng phù hợp với nhu cầu bố trí tái định cư, số lượng mộ cần cải táng theo quy định ngay khi có chủ trương của UBND tỉnh; đồng thời, tiến hành các bước hồ sơ, thủ tục đầu tư xây dựng đối với các khu tái định cư, khu cải táng để triển khai thực hiện đảm bảo tiến độ dự án; thực hiện đảm bảo có đất bố trí tái định cư và cải táng mộ mã trong tháng 11/2022.

- Thực hiện di dời hạ tầng kỹ thuật giải phóng mặt bằng đối với các hạng mục ngoài phạm vi đã giao cho Ban Giải phóng mặt bằng tỉnh thực hiện.

- Tập trung triển khai ngay các bước hồ sơ, thủ tục bồi thường, giải phóng mặt bằng đối với các khu tái định cư, khu cải táng phục vụ dự án.

- Các địa phương đã nhận bàn giao cọc, mốc GPMB triển khai ngay việc xác minh nguồn gốc đất, chuẩn bị các bước hồ sơ thủ tục trong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng để triển khai áp giá ngay khi Khung chính sách bồi thường, giải phóng mặt bằng dự án được ban hành.

- Các địa phương chuẩn bị nhận bàn giao cọc, mốc GPMB đợt 2 thực hiện các bước chuẩn bị về hồ sơ, thủ tục để triển khai công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng ngay sau khi được nhận bàn giao cọc, mốc.

9. Giao UBND thị xã Hoài Nhơn khẩn trương hoàn thành các thủ tục và cung cấp đầy đủ hồ sơ pháp lý đối với các dự án giao thông kết nối đường Tây tỉnh (ĐT.638) qua các cụm công nghiệp Đê Đức, Bồng Sơn theo quy hoạch được duyệt, cho Ban QLDA 2 tổng hợp báo cáo đề xuất Bộ Giao thông vận tải bổ sung hạng mục công trình kết nối với dự án đường bộ cao tốc để triển khai thực hiện theo quy định.

10. Đề nghị Ban QLDA 2, 85:

- Tổng hợp các nội dung kiến nghị của địa phương để báo cáo, đề xuất Bộ Giao thông vận tải xem xét giải quyết hoặc báo cáo Thủ tướng Chính phủ giải quyết theo quy định. Trong đó, báo cáo Bộ Giao thông vận tải sớm giải quyết các nội dung kiến nghị của tỉnh tại Văn bản số 1711/UBND-KT ngày 04/4/2022 của UBND tỉnh; đồng thời, kiến nghị sớm bố trí kinh phí cho các địa phương triển khai công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng của dự án; đồng thời, hướng dẫn các thủ tục thanh quyết toán theo quy định.

- Tích cực phối hợp với các sở, ngành, địa phương của tỉnh để giải quyết các vấn đề liên quan đến việc triển khai thực hiện dự án đường bộ cao tốc Bắc Nam; đồng thời, kịp thời giải quyết các vấn đề vướng mắc phát sinh để đảm bảo tiến độ dự án;

- Sớm bàn giao cọc, mốc giải phóng mặt bằng cho các địa phương triển khai thực hiện công tác bồi thường giải phóng mặt bằng và tái định cư. Trong đó, khẩn trương xác định, bàn giao chính xác tìm tuyến để các địa phương có cơ sở triển khai các hạng mục công việc thuộc công tác bồi thường giải phóng mặt bằng, đáp ứng yêu cầu tiến độ dự án

- Phối hợp với các địa phương có liên quan xác định cụ thể các tuyến đường dự kiến mượn tạm để phục vụ thi công; đồng thời, phải ký cam kết với các địa phương về việc xây dựng hoàn trả sau tuyến đường sau khi không còn sử dụng cho dự án, trong đó phải rút kinh nghiệm, khắc phục những bất cập như dự án Mở rộng Quốc lộ 1, trên địa bàn tỉnh.

- Chỉ đạo đơn vị tư vấn tính toán thủy văn, thủy lực phải khảo sát, kiểm tra thực tế hiện trường, nắm bắt đầy đủ thông tin tình hình mưa lũ thực tế tại địa phương để làm cơ sở tổng hợp số liệu tính toán, đảm bảo cho việc thoát nước, thoát lũ và không được gây ngập úng trong vùng ảnh hưởng của dự án.

- Phối hợp với các sở, ngành, địa phương có liên quan khảo sát các mỏ vật liệu để đảm bảo đầy đủ về chất lượng, trữ lượng cung cấp cho dự án, tỉnh Bình Định sẽ không chịu trách nhiệm về việc thiếu hụt vật liệu sau khi đã cung cấp đầy đủ theo yêu cầu của Chủ đầu tư dự án.

- Phối hợp với các sở, ngành, địa phương có liên quan khảo sát xác định cụ thể các bãi thải đảm bảo các yêu cầu để phục vụ dự án, không được để xảy ra các vướng mắc phát sinh trong quá trình hoạt động đổ thải phục vụ dự án.

- Cập nhật, tổng hợp đầy đủ số liệu về đất rừng, đất lúa cần thu hồi phục vụ dự án để cung cấp cho các sở, ngành có liên quan của tỉnh tổng hợp báo cáo Bộ Tài nguyên và Môi trường và Bộ Nông nghiệp và PTNT thẩm định trình Thủ tướng Chính phủ theo đúng quy định.

- Ban QLDA 85 khẩn trương xác định cụ thể và bàn giao cọc, mốc tim tuyến đường hoàn trả Quốc lộ 1 để cho UBND thành phố Quy Nhơn làm cơ sở xác định vị trí xây dựng khu tái định cư phục vụ dự án.

Thừa lệnh Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban Ban Chỉ đạo GPMB đường bộ cao tốc tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh thông báo cho Thủ trưởng các sở, ngành, địa phương, đơn vị có liên quan tổ chức triển khai thực hiện./.

TL. CHỦ TỊCH
KT. CHÁNH VĂN PHÒNG
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG

Nơi nhận:

- CT, các PCT UBND tỉnh;
- TV BCĐ GPMB đường cao tốc tỉnh;
- LDVP UBND tỉnh;
- Lưu: VT, TTTH-CB, K4, K10, K13, K14, K19.

Trần Trọng Triêm