

Số: /TB-UBND

Bình Định, ngày tháng năm 2022

## THÔNG BÁO

**Ý kiến kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Hải Giang tại cuộc họp nghe báo cáo tình hình giải phóng mặt bằng, tiến độ triển khai thực hiện dự án “ Bệnh viện Đa khoa khu vực Bồng Sơn (phần mở rộng); hạng mục: Khu điều trị hệ Ngoại, Sản, Phẫu thuật gây mê hồi sức và các hạng mục phụ trợ, do Ban Quản lý dự án Dân dụng và Công nghiệp tỉnh làm Chủ đầu tư**

Sáng ngày 09/9/2022, tại Văn phòng UBND tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Hải Giang đã chủ trì cuộc họp nghe báo cáo tình hình giải phóng mặt bằng, tiến độ triển khai thực hiện dự án “Bệnh viện Đa khoa khu vực Bồng Sơn (phần mở rộng); hạng mục: Khu điều trị hệ Ngoại, Sản, Phẫu thuật gây mê hồi sức và các hạng mục phụ trợ (sau đây viết tắt là Dự án), do Ban QLDA Dân dụng và Công nghiệp tỉnh làm Chủ đầu tư. Tham dự cuộc họp gồm có đại diện lãnh đạo các cơ quan, đơn vị: Văn phòng UBND tỉnh, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính, Sở Xây dựng, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Y tế, Ban Quản lý dự án Dân dụng và Công nghiệp tỉnh, UBND thị xã Hoài Nhơn, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Ban Chỉ huy Quân sự thị xã Hoài Nhơn, Bệnh viện đa khoa khu vực Bồng Sơn.

Sau khi nghe báo cáo của lãnh đạo Ban Quản lý dự án Dân dụng và Công nghiệp tỉnh, UBND thị xã Hoài Nhơn, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Ban Chỉ huy Quân sự thị xã Hoài Nhơn và ý kiến tham gia của các thành viên tham dự cuộc họp; Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Hải Giang đã kết luận như sau:

Đến nay, việc giải phóng mặt bằng, chuẩn bị thủ tục đầu tư để thực hiện Dự án vẫn còn chậm, chưa đảm bảo tiến độ được duyệt do nhiều nguyên nhân khách quan và chủ quan. Vì vậy, Ban Quản lý dự án Dân dụng và Công nghiệp tỉnh, UBND thị xã Hoài Nhơn, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Ban Chỉ huy Quân sự thị xã Hoài Nhơn và các cơ quan, đơn vị liên quan cần tích cực phối hợp giải quyết linh hoạt, đảm bảo quy định, chủ động tháo gỡ các vướng mắc, khó khăn để đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng, thực hiện đầu tư xây dựng Dự án, nhằm kịp thời giải ngân vốn đầu tư công theo tiến độ được giao, nhất là đối với nguồn vốn Ngân sách Trung ương bố trí cho Dự án.

Trong Quý IV năm 2022, các cơ quan, đơn vị liên quan cần tập trung thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm sau:

**1. Ban Quản lý dự án Dân dụng và Công nghiệp tỉnh (Chủ đầu tư):**

- Khẩn trương hoàn thành các thủ tục chuẩn bị đầu tư, hồ sơ Dự án theo quy định, trình UBND tỉnh xem xét, phê duyệt để mời thầu trong tháng 10 năm 2022, triển khai thực hiện Dự án trong tháng 11 năm 2022.

- Chủ trì, phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường, UBND thị xã Hoài Nhơn, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Ban Chỉ huy Quân sự thị xã Hoài Nhơn các cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan tổ chức khảo sát, lập phương án bàn giao trước một phần diện tích đất trống và các công trình phụ trợ của Ban Chỉ huy Quân sự thị xã Hoài Nhơn (đường Quang Trung, thị xã Hoài Nhơn) để có mặt bằng triển khai đầu tư Dự án; xây dựng, triển khai biện pháp thi công đảm bảo an toàn các khu nhà làm việc của Ban Chỉ huy Quân sự thị xã Hoài Nhơn khi chưa di chuyển khỏi mặt bằng thuộc phạm vi của Dự án.

2. Sở Xây dựng: Tiếp nhận hồ sơ của Dự án (thiết kế cơ sở, thiết kế bản vẽ thi công và dự toán công trình...) được Chủ đầu tư nộp và khẩn trương tổ chức thẩm định/ thẩm tra theo đúng quy định của pháp luật.

3. UBND thị xã Hoài Nhơn: Khẩn trương hoàn thành việc bồi thường, hỗ trợ tái định cư cho 02 hộ dân, hỗ trợ di dời 01 doanh nghiệp đến địa điểm khác chậm nhất trong tháng 12 năm 2022 để hoàn thành bàn giao toàn bộ mặt bằng cho Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Ban Chỉ huy Quân sự thị xã Hoài Nhơn xây dựng trụ sở làm việc mới.

4. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh: Có văn bản báo cáo Bộ Tư lệnh Quân khu 5 tạo điều kiện, hỗ trợ cho tỉnh trong việc bàn giao một phần diện tích đất hiện nay của Ban Chỉ huy Quân sự thị xã Hoài Nhơn (đường Quang Trung, thị xã Hoài Nhơn) để Chủ đầu tư có mặt bằng triển khai đầu tư Dự án.

5. Bệnh viện đa khoa khu vực Bồng Sơn: Có trách nhiệm phối hợp chặt chẽ, hỗ trợ, tạo điều kiện cho Chủ đầu tư thực hiện các biện pháp thi công đảm bảo an toàn, an ninh trật tự khi triển khai thực hiện Dự án.

6. Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường và các cơ quan, đơn vị liên quan tiếp tục đề xuất cho UBND tỉnh báo cáo các Bộ, ngành Trung ương trình Chính phủ xem xét, giải quyết vướng mắc về việc thu tiền sử dụng đất đối với các đơn vị y tế công lập thực hiện cơ chế tài chính tự chủ chi thường xuyên.

UBND tỉnh thông báo để các cơ quan, đơn vị, địa phương có liên quan biết, phối hợp tổ chức triển khai, thực hiện./.

**Nơi nhận:**

- PCTTT, PCT Lâm Hải Giang (báo cáo);
- Các cơ quan, đơn vị dự họp;
- CVP, PVP VX;
- Lưu: VT, K15.

**TL. CHỦ TỊCH**  
**KT. CHÁNH VĂN PHÒNG**  
**PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG**

**Võ Gia Nghĩa**