

THÔNG BÁO

Ý kiến kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tự Công Hoàng, tại cuộc họp kiểm tra tình hình triển khai công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng và tái định cư dự án xây dựng đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2021- 2025, đoạn qua địa bàn các huyện Tây Sơn, Tuy Phước và thành phố Quy Nhơn.

Ngày 29/9/2022, tại Trụ sở UBND tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tự Công Hoàng đã chủ trì cuộc họp kiểm tra tình hình triển khai thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng và tái định cư dự án xây dựng công trình đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2021- 2025, đoạn qua địa bàn các huyện Tây Sơn, Tuy Phước và thành phố Quy Nhơn. Tham dự cuộc họp có đại diện lãnh đạo các Sở, ngành, địa phương: Tài chính, Xây dựng, Giao thông vận tải, Tài nguyên và Môi trường, Kế hoạch và Đầu tư, Nông nghiệp và PTNT, Tư pháp, Thanh tra tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh, Ban QLDA Giao thông tỉnh, Ban Giải phóng mặt bằng tỉnh, UBND các huyện Tây Sơn, Tuy Phước, UBND thành phố Quy Nhơn, Ban QLDA 85 và các đơn vị có liên quan. Sau khi nghe các địa phương, Sở Giao thông vận tải, Ban QLDA Giao thông tỉnh báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ được giao và ý kiến tham gia của các đại biểu dự họp; Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tự Công Hoàng có ý kiến kết luận như sau:

1. Chỉ đạo chung đối với dự án Đường bộ cao tốc Bắc Nam phía Đông, giai đoạn 2021 – 2025 qua địa bàn tỉnh

- Các sở, ngành, địa phương có liên quan phải xác định rõ dự án Đường bộ cao tốc Bắc Nam phía Đông, giai đoạn 2021 – 2025 qua địa bàn tỉnh được ưu tiên số 1 tập trung triển khai thực hiện để đáp ứng yêu cầu tiến độ theo Nghị quyết 18/2022/NQ-CP ngày 11/02/2022 của Chính phủ (đến ngày 20/11/2022 bàn giao 70% mặt bằng và đến Quý II/2023 bàn giao toàn bộ mặt bằng). Thời gian thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng và tái định cư của dự án rất khẩn trương, tuy nhiên hiện nay các địa phương cơ bản chỉ dừng lại ở bước đo đạc kiểm đếm và xác nhận nguồn gốc đất, chỉ có một số ít địa phương phê duyệt được phương án bồi thường, giải phóng mặt bằng. Do vậy, các địa phương cần phải nỗ lực tập trung chỉ đạo, điều hành hiệu quả để đẩy nhanh tiến độ thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng của dự án, phấn đấu đảm bảo yêu cầu tiến độ quy định, trong đó phải bàn giao ít nhất 70% mặt bằng và 100% mặt bằng sạch đối với đất nông nghiệp trước ngày 20/11/2022 và tổ chức bàn giao ngay mặt bằng những đoạn đã thực hiện xong công tác bồi thường giải phóng mặt bằng cho Chủ đầu tư.

- Đối với hợp phần đoạn Hoài Nhơn - Quy Nhơn, các địa phương triển khai thực hiện theo chính sách bồi thường, giải phóng mặt bằng của tỉnh tại Quyết định số 04/2019/QĐ-UBND ngày 14/02/2019, Quyết định số

21/2019/QĐ-UBND ngày 28/5/2019 của UBND tỉnh và các Văn bản khác có liên quan theo quy định.

- Các địa phương khẩn trương đẩy nhanh tiến độ thực hiện công tác bồi thường giải phóng mặt bằng, tập trung công tác phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng và tổ chức thực hiện ngay việc chi trả kinh phí bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng cho các hộ dân bị ảnh hưởng của dự án; đồng thời, khẩn trương hoàn thiện các bước hồ sơ, thủ tục để triển khai khởi công xây dựng các khu tái định cư, khu cải táng đáp ứng yêu cầu chất lượng, tiến độ dự án; kịp thời giải quyết các vướng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện dự án theo đúng quy định; thường xuyên tổng hợp, báo cáo, đề xuất giải quyết các vướng mắc khó khăn cho Sở Tài nguyên và Môi trường (*Tổ giải quyết vướng mắc bồi thường, GPMB đường bộ cao tốc tỉnh*), trường hợp vượt quá thẩm quyền báo cáo đề xuất UBND tỉnh. Lưu ý: tập trung phê duyệt toàn bộ các phương án bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng đối với nhà cửa, vật kiến trúc hoàn thành trước ngày 30/11/2022.

- Các địa phương phải chịu trách nhiệm kiểm soát việc thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng và tái định cư đảm bảo chặt chẽ đúng quy định; lựa chọn các giải pháp phù hợp, hiệu quả nhằm rút ngắn thời gian thực hiện các bước hồ sơ, thủ tục trong công tác bồi thường giải phóng mặt bằng; đồng thời, tăng cường công tác phối hợp trao đổi thông tin với các Ban QLDA 2, 85 để kịp thời nắm bắt các chủ trương và giải quyết các vướng mắc phát sinh thuộc thẩm quyền của chủ đầu tư.

- Các địa phương, đơn vị có liên quan phải tuân thủ theo đúng các quy định hiện hành trong công tác lựa chọn nhà thầu thực hiện các hạng mục thuộc công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng và tái định cư dự án; phải đảm bảo nguyên tắc lựa chọn các nhà thầu có uy tín, đảm bảo đầy đủ năng lực đáp ứng yêu cầu tiến độ dự án; khẩn trương xây dựng kế hoạch tiến độ triển khai công tác bồi thường giải phóng mặt bằng theo tuần, gửi cho Sở Giao thông vận tải kiểm tra, tổng hợp báo cáo đề xuất UBND tỉnh trước ngày 10/10/2022.

- Các địa phương có liên quan khẩn trương phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường kiểm tra, rà soát đăng ký kế hoạch sử dụng đất để trình cơ quan thẩm quyền phê duyệt nhằm đảm bảo đầy đủ các điều kiện triển khai dự án theo đúng quy định hiện hành.

- Các địa phương, đơn vị có liên quan sau khi phê duyệt phương án bồi thường, giải phóng mặt bằng phải gửi ngay cho Ban QLDA 85, 2 và yêu cầu bố trí đủ kinh phí để kịp thời chi trả cho các hộ dân bị ảnh hưởng của dự án.

- Văn phòng UBND tỉnh sắp lịch họp mỗi 2 tuần một lần để kiểm tra tình hình triển khai công tác bồi thường giải phóng mặt bằng của dự án; Các địa phương, đơn vị có liên quan tổng hợp báo cáo tình hình triển khai công tác bồi thường giải phóng mặt bằng của dự án để phục vụ cuộc họp của UBND tỉnh.

2. Giao UBND huyện Tây Sơn:

a. Dự án Đường bộ cao tốc Bắc Nam phía Đông, giai đoạn 2021 – 2025 qua địa phương.

- Hiện nay, việc triển khai công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng của dự án rất chậm và lúng túng, do đó yêu cầu UBND huyện Tây Sơn chỉ đạo các đơn vị có liên quan tập trung nâng cao trách nhiệm, năng lực chuyên môn, nghiên cứu kỹ các Văn bản quy định của Nhà nước về chính sách bồi thường giải phóng mặt bằng để triển khai thực hiện theo đúng quy định;

- Chủ động, tích cực phối hợp với các Sở, ngành, địa phương có liên quan học tập kinh nghiệm và giải quyết các vướng mắc phát sinh nhằm đẩy nhanh tiến độ thực hiện nhiệm vụ được giao, tránh việc kiến nghị đối với các nội dung thuộc thẩm quyền đã được UBND tỉnh ủy quyền, phân cấp cho địa phương gây ảnh hưởng làm chậm tiến độ thực hiện dự án.

- Phối hợp với Sở Văn hóa và Thể thao, Ban QLDA 85 và các đơn vị có liên quan làm việc với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch để đơn đốc giải quyết theo nội dung kiến nghị của UBND tỉnh tại Văn bản số 5098/UBND-XV ngày 31/8/2022 về việc thỏa thuận di dời 02 điểm thuộc di tích lịch sử vụ thảm sát Bình An bị ảnh hưởng dự án Đường bộ cao tốc Bắc Nam phía Đông, giai đoạn 2021 – 2025.

b. Dự án Tuyến đường tránh phía Nam thị trấn Phú Phong, huyện Tây Sơn

- Khẩn trương đẩy nhanh tiến độ thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng; giải quyết dứt điểm các thửa đất xen kẹt còn tồn tại vướng mắc để đảm bảo cho việc thi công đáp ứng yêu cầu tiến độ dự án

- Hoàn thiện các bước hồ sơ, thủ tục để triển khai khởi công xây dựng các khu tái định cư phục vụ dự án Tuyến đường tránh phía Nam thị trấn Phú Phong trong tháng 11/2022; đảm bảo đến 31/3/2023 phải có đất tái định cư bàn giao cho các hộ dân bị ảnh hưởng GPMB của dự án.

- Tập trung chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng cho các hộ dân theo phương án được duyệt.

- Đảm bảo bàn giao mặt bằng sạch đối với toàn bộ phần diện tích đất nông nghiệp trước ngày 15/10/2022 để triển khai thi công đáp ứng yêu cầu tiến độ dự án; bàn giao mặt bằng đối với các hộ dân bị ảnh hưởng giải tỏa 1 phần và hoàn thành di dời mồ mả trước ngày 30/10/2022. Đến 30/11/2022 phải hoàn thành phê duyệt toàn bộ các phương án bồi thường, giải phóng mặt bằng đối với các hộ dân bị ảnh hưởng nhà cửa, vật kiến trúc của dự án; hoàn thành bàn giao mặt bằng đối với các hộ dân bị ảnh hưởng giải tỏa trắng chậm nhất trong tháng 3/2023.

- Đồng ý với kiến nghị của UBND huyện Tây Sơn về việc giữ nguyên quy mô đầu tư xây dựng khu tái định cư phục vụ dự án theo nội dung Văn bản số 1818/UBND-KT ngày 07/4/2022 của UBND tỉnh và phải đảm bảo không được vượt tổng mức đầu tư của dự án thành phần.

c. Dự án Nâng cấp tuyến đường từ Bảo tàng Quang Trung đến Vĩnh Thạnh

UBND huyện Tây Sơn tập trung đẩy nhanh tiến độ thực hiện công tác bồi thường giải phóng mặt bằng của dự án, đảm bảo đến ngày 30/10/2022 phải bàn

giao ít nhất 50% mặt bằng và đến ngày 30/11/2022 bàn giao toàn bộ mặt bằng sạch cho Chủ đầu tư triển khai đáp ứng yêu cầu tiến độ dự án

d. Dự án Nâng cấp mở rộng tuyến đường ĐT.636, đoạn Km24 – Km28 + 450

UBND huyện Tây Sơn chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan tổ chức vận động hộ ông Đặng Trường Chinh sớm bàn giao mặt bằng, xem xét hỗ trợ tiền thuê nhà cho hộ dân, hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng trước ngày 15/10/2022

đ. Dự án Nâng cấp, mở rộng tuyến Quốc lộ 19B, đoạn từ Km38+200 – Km58+100 (sân bay Phù Cát đến Bảo tàng Quang Trung); xây dựng hệ thống chiếu sáng trên tuyến ĐT.637.

Đồng ý cho thực hiện việc gửi tiền bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng của hộ ông Trịnh Minh Thường vào tài khoản tạm giữ tại kho bạc nhà nước, chờ đảm bảo điều kiện chi trả cho hộ dân theo đúng quy định. UBND huyện Tây Sơn chỉ đạo các đơn vị có liên quan vận động hộ ông Trịnh Minh Thường sớm giao trả mặt bằng, hoàn thành trước ngày 15/10/2022; trường hợp hộ dân không thống nhất giao trả mặt bằng thì hoàn thiện hồ sơ, thủ tục, lập và triển khai kế hoạch cưỡng chế hoặc bảo vệ thi công theo đúng quy định.

3. Giao UBND thành phố Quy Nhơn:

a. Dự án Đường bộ cao tốc Bắc Nam phía Đông, giai đoạn 2021 – 2025 qua địa phương

- Triển khai công tác đo đạc, kiểm kê rất chậm, phải tập trung đẩy nhanh để đáp ứng yêu cầu tiến độ dự án, đảm bảo đến 20/11/2022 bàn giao ít nhất 70% mặt bằng sạch và toàn bộ đất nông nghiệp; phải phê duyệt toàn bộ phương án bồi thường giải phóng mặt bằng đối với các hộ dân bị ảnh hưởng nhà cửa, vật kiến trúc trước ngày 30/11/2022; hoàn thành việc di dời toàn bộ mồ mã trước ngày 20/11/2022; tập trung hoàn thiện hồ sơ, thủ tục triển khai công tác di dời hạ tầng kỹ thuật đáp ứng yêu cầu tiến độ dự án;

- Tập trung hoàn thiện hồ sơ thủ tục để triển khai thi công xây dựng khu tái định cư phục vụ dự án; đồng thời, khẩn trương hoàn thành việc lập và phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ Khu tái định cư để đáp ứng yêu cầu tiến độ dự án.

b. Dự án Tuyến đường trục Đông – Tây kết nối với tuyến đường phía Tây tỉnh (ĐT.638), đoạn Km137+580 – Km143+787

UBND thành phố Quy Nhơn chỉ đạo các đơn vị có liên quan tập trung giải quyết khiếu nại về xác nhận nguồn gốc đất của 4 hộ dân còn lại, hoàn thành trước ngày 15/10/2022; đồng thời, tuyên truyền vận động các hộ dân sớm bàn giao mặt bằng để triển khai thi công đáp ứng yêu cầu tiến độ dự án.

4. Giao UBND huyện Tuy Phước:

a. Dự án Đường bộ cao tốc Bắc Nam phía Đông, giai đoạn 2021 – 2025 qua địa phương

- Tập trung triển khai công tác đo đạc kiểm đếm hoàn thành trước ngày 15/10/2022; đảm bảo đến 20/11/2022 bàn giao ít nhất 70% mặt bằng sạch và

toàn bộ đất nông nghiệp; phải phê duyệt toàn bộ phương án bồi thường giải phóng mặt bằng đối với các hộ dân bị ảnh hưởng nhà cửa, vật kiến trúc trước ngày 30/11/2022; hoàn thành việc di dời toàn bộ mồ mã trước ngày 20/11/2022; tập trung hoàn thiện hồ sơ, thủ tục triển khai công tác di dời hạ tầng kỹ thuật đáp ứng yêu cầu tiến độ dự án;

- Tập trung hoàn thiện hồ sơ thủ tục để triển khai thi công xây dựng các khu tái định cư phục vụ dự án;

b. Dự án Tuyến đường kết nối từ Trung tâm thị xã An Nhơn đến đường ven biển phía Tây đầm Thị Nại

- Tập trung giải quyết các vướng mắc, tồn tại và đẩy nhanh tiến độ thực hiện công tác bồi thường giải phóng mặt bằng dự án; khẩn trương chi trả tiền cho các hộ dân theo phương án giải phóng mặt bằng được duyệt, đảm bảo thông tuyến trước tết Nguyên đán năm 2023; tập trung hoàn thiện hồ sơ thủ tục triển khai khởi công xây dựng khu tái định cư để đảm bảo trong tháng 12/2022 có quỹ đất bố trí tái định cư (*theo báo cáo tại Văn bản số 243/BC-UBND ngày 28/9/2022 của UBND huyện Tuy Phước*);

- Đối với việc bố trí tái định cư cho các hộ dân, UBND huyện Tuy Phước phối hợp với Ban QLDA Giao thông tỉnh tổ chức tuyên truyền vận động các hộ dân chấp thuận phương án hỗ trợ thêm kinh phí thuê nhà ở để sớm bàn giao mặt bằng thi công.

- Tập trung thực hiện đầy đủ các bước hồ sơ thủ tục theo quy định và triển khai việc di dời mồ mã trên địa bàn xã Phước Quang; vận động các hộ dân trên địa bàn xã Phước Hiệp sớm di dời mồ mã để triển khai thi công dự án, hoàn thành trước ngày 30/10/2022; đẩy nhanh tiến độ di dời hạ tầng điện nước hoàn thành trong năm 2022; đồng thời, phối hợp đơn đốc đơn vị quản lý hệ thống cấp viễn thông khẩn trương di dời để bàn giao mặt bằng thi công.

- Chủ trì, phối hợp với các ngành, đơn vị có liên quan giải quyết dứt điểm các tồn tại vướng mắc về đất nông nghiệp của 06 hộ trên địa bàn xã Phước Quang; tập trung hoàn thiện hồ sơ và phê duyệt phương án bồi thường, giải phóng mặt bằng đối với các hộ dân bị ảnh hưởng giải tỏa đất ở và bàn giao mặt bằng sạch đối với toàn bộ đất nông nghiệp hoàn thành trước 15/10/2022; phải bàn giao toàn bộ mặt bằng đối với các hộ bị giải tỏa một phần trước ngày 30/10/2022.

- Tăng cường công tác tuyên truyền, vận động người dân chấp hành phương án bồi thường, giải phóng mặt bằng đã được cấp thẩm quyền phê duyệt, sớm nhận tiền bồi thường, hỗ trợ bàn giao mặt bằng để triển khai thi công đáp ứng yêu cầu tiến độ dự án; trường hợp các hộ dân cố tình không chấp hành thì củng cố hồ sơ, thủ tục, lập và triển khai kế hoạch bảo vệ thi công theo đúng quy định.

c. Dự án Nâng cấp mở rộng tuyến đường ĐT.636, đoạn qua xã Phước Hưng, Phước Hòa.

UBND huyện Tuy Phước tập trung đẩy nhanh công tác bồi thường giải phóng mặt bằng, đảm bảo bàn giao toàn bộ mặt bằng sạch trong năm 2022 để chủ đầu tư triển khai đáp ứng yêu cầu tiến độ dự án; đến ngày 30/10/2022 phải

bàn giao mặt bằng sạch đạt ít nhất 50%, đến 30/11/2022 bàn giao ít nhất 70% mặt bằng sạch để triển khai thi công dự án.

d. Dự án Sửa chữa, nâng cấp cường mặt đường tuyến Quốc lộ 19C, đoạn từ Diêu Trì – Mục Thịnh

UBND huyện Tuy Phước chỉ đạo các đơn vị có liên quan khẩn trương tập trung đẩy nhanh tiến độ thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng đáp ứng yêu cầu tiến độ dự án. Trong đó, tập trung hoàn thành việc đo đạc, kiểm đếm, xác nhận nguồn gốc đất trước ngày 30/10/2022; cơ bản hoàn thành công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng để bàn giao mặt bằng thi công trước ngày 30/11/2022.

5. Giao UBND huyện Vĩnh Thạnh tập trung đẩy nhanh tiến độ thực hiện công tác bồi thường giải phóng mặt bằng của dự án, đảm bảo đến ngày 30/10/2022 phải bàn giao ít nhất 50% mặt bằng và đến ngày 30/11/2022 bàn giao toàn bộ mặt bằng sạch cho Chủ đầu tư triển khai đáp ứng yêu cầu tiến độ dự án.

6. Giao UBND huyện Vân Canh chỉ đạo các đơn vị có liên quan khẩn trương tập trung đẩy nhanh tiến độ thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng đáp ứng yêu cầu tiến độ dự án. Trong đó, tập trung hoàn thành việc đo đạc, kiểm đếm, xác nhận nguồn gốc đất trước ngày 30/10/2022; cơ bản hoàn thành công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng để bàn giao mặt bằng thi công trước ngày 30/11/2022.

7. Giao Sở Tài nguyên và Môi trường:

a. Dự án Đường bộ cao tốc Bắc Nam phía Đông, giai đoạn 2021 – 2025 qua địa bàn tỉnh

- Chủ trì, phối hợp với Sở Xây dựng, UBND thành phố Quy Nhơn và các đơn vị có liên quan đề xuất việc bố trí tái định cư cho các hộ dân bị ảnh hưởng của dự án Đường bộ cao tốc Bắc Nam phía Đông, giai đoạn 2021 – 2025 qua địa bàn tỉnh vào các khu dân cư đã được đầu tư hoàn thiện hạ tầng của thành phố Quy Nhơn; báo cáo đề xuất UBND tỉnh xem xét chỉ đạo thực hiện trước ngày 15/10/2022.

- Đẩy nhanh công tác thẩm định hồ sơ ĐTM của các dự án để trình cơ quan thẩm quyền phê duyệt theo quy định.

- Chủ trì, phối hợp với Ban Dân tộc, UBND huyện Tuy Phước và các đơn vị có liên quan xem xét đề xuất đối với trường hợp xã Phước Thành, huyện Tuy Phước để áp dụng chính sách bồi thường giải phóng mặt bằng, đảm bảo quyền lợi cho các hộ dân bị ảnh hưởng của dự án; báo cáo UBND tỉnh trước ngày 10/10/2022.

- Chủ trì, phối hợp với các địa phương có liên quan, Ban QLDA 2, 85 và các đơn vị có liên quan xem xét đề xuất về việc thu hồi đất làm bãi thải phục vụ dự án (*thu hồi vĩnh viễn hoặc thu hồi tạm thời*); báo cáo UBND tỉnh trước ngày 15/10/2022.

- Kiểm tra, rà soát, đôn đốc các địa phương trình điều chỉnh, bổ sung kế hoạch sử dụng đất, tổng hợp trình cấp thẩm quyền phê duyệt để đảm bảo điều kiện triển khai các dự án theo đúng quy định.

b. Dự án Tuyến đường kết nối từ Trung tâm thị xã An Nhơn đến đường ven biển phía Tây đầm Thị Nại.

Chủ trì, phối hợp với UBND huyện Tuy Phước và các đơn vị có liên quan xem xét đề xuất giải quyết vướng mắc về thủ tục thu hồi đất phục vụ công tác bồi thường GPMB của dự án, theo nội dung kiến nghị tại Văn bản số 243/BC-UBND ngày 28/9/2022 của UBND huyện Tuy Phước, báo cáo UBND tỉnh trước ngày 15/10/2022.

8. Giao Sở Công Thương đẩy nhanh công tác thẩm định hồ sơ di dời hạ tầng điện của dự án Đường bộ cao tốc Bắc Nam phía Đông, giai đoạn 2021 – 2025 qua địa bàn tỉnh và các dự án giao thông trọng điểm của tỉnh để sớm trình cơ quan thẩm quyền phê duyệt theo quy định, đáp ứng yêu cầu tiến độ dự án.

9. Giao Sở Giao thông vận tải:

- Chủ trì, phối hợp với Sở Xây dựng, UBND thành phố Quy Nhơn và các đơn vị có liên quan kiểm tra đề xuất việc xây dựng vỉa hè trên các tuyến đường gom giáp nhà dân để đảm bảo bố trí hạ tầng kỹ thuật và xây dựng điểm quay đầu xe để đảm bảo an toàn giao thông thuộc dự án Đường bộ cao tốc Bắc Nam phía Đông, giai đoạn 2021 – 2025 qua địa bàn tỉnh; báo cáo đề xuất UBND tỉnh trước ngày 10/10/2022, để kiến nghị Chủ đầu tư theo quy định

- Đồng ý cho Sở Giao thông vận tải thực hiện điều chỉnh rút ngắn thời gian thi công hoàn thành trước ngày 31/12/2023 đối với dự án Sửa chữa, nâng cấp mặt đường tuyến Quốc lộ 19C, đoạn từ Diêu Trì – Mục Thịnh, như nội dung đề nghị tại Văn bản số 1514/SGTVT-KHTC ngày 27/9/2022 của Sở Giao thông vận tải.

- Chỉ đạo đơn vị thi công tập trung nhân lực, thiết bị đảm bảo theo hợp đồng và tổ chức thi công phù hợp để đẩy nhanh tiến độ thi công các dự án, đáp ứng yêu cầu chất lượng tiến độ theo nội dung chỉ đạo của UBND tỉnh.

- Tăng cường công tác phối hợp với các địa phương, đơn vị có liên quan kịp thời giải quyết các khó khăn, vướng mắc theo thẩm quyền nhằm đẩy nhanh công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng đáp ứng yêu cầu tiến độ dự án.

10. Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp hướng dẫn các địa phương, đơn vị có liên quan trong việc lựa chọn nhà thầu thực hiện các công việc liên quan công tác bồi thường giải phóng mặt bằng, tái định cư và di dời hạ tầng kỹ thuật thuộc dự án Đường bộ cao tốc Bắc Nam phía Đông, giai đoạn 2021 – 2025 qua địa bàn tỉnh.

11. Giao Sở Xây dựng

- Chủ trì, phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường, UBND thành Quy Nhơn và các đơn vị có liên quan kiểm tra, đề xuất khu vực bãi thải tại Công ty TNHH đầu tư Nam Thành Xuân Hiếu, xã Phước Mỹ, báo cáo đề xuất UBND tỉnh xem xét, chỉ đạo thực hiện trước ngày 10/10/2022.

- Chủ trì, phối hợp với UBND huyện Tuy Phước và các đơn vị có liên quan đề xuất cụ thể việc áp dụng theo Quyết định số 52/2022/QĐ-UBND ngày 17/8/2022 của UBND tỉnh đối với dự án Tuyến đường kết nối từ Trung tâm thị xã An Nhơn đến đường ven biển phía tây đầm Thị Nại; báo cáo đề xuất UBND tỉnh xem xét chỉ đạo thực hiện trước ngày 10/10/2022.

12. Giao Ban QLDA Giao thông tỉnh:

- Ưu tiên bố trí đầy đủ kinh phí chi trả cho công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng của các dự án do Ban QLDA Giao thông làm chủ đầu tư; trường hợp không đủ nguồn kinh phí bố trí cho công tác bồi thường giải phóng mặt bằng thì kịp thời đề xuất tạm ứng để chi trả theo đúng quy định.

- Chỉ đạo đơn vị thi công tập trung nhân lực, thiết bị đảm bảo theo hợp đồng và tổ chức thi công phù hợp để đẩy nhanh tiến độ thi công các dự án, đáp ứng yêu cầu chất lượng, cầu tiến độ theo nội dung chỉ đạo của Tỉnh ủy và UBND tỉnh.

- Tăng cường công tác phối hợp với các địa phương, đơn vị có liên quan kịp thời giải quyết các khó khăn, vướng mắc theo thẩm quyền nhằm đẩy nhanh công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng đáp ứng yêu cầu tiến độ dự án; trường hợp vượt quá thẩm quyền báo cáo đề xuất UBND tỉnh xem xét chỉ đạo thực hiện theo đúng quy định.

13. Giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường và các đơn vị có liên quan hướng dẫn Ban QLDA 85 hoàn thiện các bước hồ sơ, thủ tục chuyển đổi mục đích sử dụng rừng để triển khai việc khoan khảo sát địa chất phục vụ dự án Đường bộ cao tốc Bắc Nam phía Đông, giai đoạn 2021 – 2025 qua địa bàn tỉnh, theo đúng quy định.

14. Yêu cầu Ban QLDA 85, 2:

- Phối hợp làm việc với Bộ Giao thông vận tải để có Văn bản phản hồi đối với các kiến nghị của tỉnh về dự án, nhất là ý kiến thỏa thuận về phương án tổng thể bồi thường, giải phóng mặt bằng và tái định cư đối với dự án thành phần đoạn Hoài Nhơn – Quy Nhơn để các địa phương triển khai thực hiện đáp ứng yêu cầu tiến độ dự án.

- Ưu tiên bố trí đầy đủ kinh phí cho các địa phương, đơn vị có liên quan kịp thời chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ cho các hộ dân bị ảnh hưởng giải phóng mặt bằng của dự án.

- Khẩn trương bàn giao cọc mốc các mỏ vật liệu, bãi thải và đường công vụ phục vụ thi công dự án cho các địa phương có liên quan để triển khai thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng; đồng thời, tính toán đầy đủ kinh phí hoàn trả đối với các tuyến đường địa phương được sử dụng để vận chuyển vật liệu phục vụ thi công dự án theo đúng quy định.

- Chủ động phối hợp làm việc với các Sở: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Tài nguyên và Môi trường và các đơn vị có liên quan để thực hiện các bước hồ sơ, thủ tục chuyển đổi mục đích sử dụng rừng và chuyển đổi mục đích sử dụng đất rừng để triển khai công tác khoan khảo sát tuyến theo đúng quy định hiện hành.

- Sớm có Văn bản trả lời cho các địa phương có liên quan đối với nội dung kiến nghị về việc di dời hệ thống điện thực hiện theo phương án đi ngầm hay đi nổi để các địa phương biết triển khai thực hiện.

- Tăng cường công tác phối hợp với các sở, ngành, địa phương, đơn vị có liên quan trong quá trình triển khai dự án để kịp thời giải quyết các khó khăn vướng mắc đáp ứng yêu cầu tiến độ dự án.

UBND tỉnh thông báo đề các cơ quan, đơn vị có liên quan biết, phối hợp triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:

- Thành phần dự họp;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Sở Công Thương;
- UBND các huyện PM, HA, PC, VC, VT;
- UBND các TX AN, HN;
- Ban QLDA 2;
- LDVP UBND tỉnh;
- TCT của CT UBND tỉnh;
- Lưu: VT, K19.

**TL. CHỦ TỊCH
KT. CHÁNH VĂN PHÒNG
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG**

Trần Trọng Triêm