

THÔNG BÁO

Ý kiến kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tự Công Hoàng, tại cuộc họp kiểm tra tình hình triển khai công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng và tái định cư dự án xây dựng đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2021- 2025, đoạn qua địa bàn các huyện Hoài Ân, Phù Mỹ, Phù Cát, thị xã An Nhơn, Hoài Nhơn.

Ngày 03 và 04/10/2022, tại Trụ sở UBND tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tự Công Hoàng đã chủ trì cuộc họp kiểm tra tình hình triển khai thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng và tái định cư dự án xây dựng công trình đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2021- 2025, đoạn qua địa bàn các huyện Hoài Ân, Phù Mỹ, Phù Cát, thị xã An Nhơn, Hoài Nhơn. Tham dự cuộc họp có đại diện lãnh đạo các Sở, ngành, địa phương: Tài chính, Xây dựng, Giao thông vận tải, Tài nguyên và Môi trường, Kế hoạch và Đầu tư, Nông nghiệp và PTNT, Tư pháp, Công Thương, Thanh tra tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh, Ban QLDA Giao thông tỉnh, Ban Giải phóng mặt bằng tỉnh, UBND các huyện Hoài Ân, Phù Mỹ, Phù Cát, thị xã An Nhơn, Hoài Nhơn, Ban QLDA 85, 2 và các đơn vị có liên quan. Sau khi nghe các địa phương, Sở Giao thông vận tải, Ban QLDA Giao thông tỉnh báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ được giao và ý kiến tham gia của các đại biểu dự họp; Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tự Công Hoàng có ý kiến kết luận như sau:

1. Chỉ đạo chung đối với dự án Đường bộ cao tốc Bắc Nam phía Đông, giai đoạn 2021 – 2025 qua địa bàn tỉnh

- Các sở, ngành, địa phương có liên quan phải xác định rõ dự án Đường bộ cao tốc Bắc Nam phía Đông, giai đoạn 2021 – 2025 qua địa bàn tỉnh được ưu tiên số 1 tập trung triển khai thực hiện để đáp ứng yêu cầu tiến độ theo Nghị quyết 18/2022/NQ-CP ngày 11/02/2022 của Chính phủ (đến ngày 20/11/2022 bàn giao 70% mặt bằng và đến Quý II/2023 bàn giao toàn bộ mặt bằng). Thời gian thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng và tái định cư của dự án rất khẩn trương, tuy nhiên hiện nay các địa phương cơ bản chỉ dừng lại ở bước đo đạc kiểm đếm và xác nhận nguồn gốc đất, chỉ có một số ít địa phương phê duyệt được phương án bồi thường, giải phóng mặt bằng. Do vậy, các địa phương cần phải nỗ lực tập trung chỉ đạo, điều hành hiệu quả để đẩy nhanh tiến độ thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng của dự án, phấn đấu đảm bảo yêu cầu tiến độ quy định, trong đó phải bàn giao ít nhất 70% mặt bằng và 100% mặt bằng sạch đối với đất nông nghiệp trước ngày 20/11/2022 và tổ chức bàn giao ngay mặt bằng những đoạn đã thực hiện xong công tác bồi thường giải phóng mặt bằng cho Chủ đầu tư.

- Đối với hợp phần đoạn Hoài Nhơn - Quy Nhơn, các địa phương triển khai thực hiện theo chính sách bồi thường, giải phóng mặt bằng tại Quyết định số 907/QĐ-BGTVT ngày 13/7/2022 của Bộ Giao thông vận tải, Quyết định số 04/2019/QĐ-UBND ngày 14/02/2019, Quyết định số 21/2019/QĐ-UBND ngày 28/5/2019 của UBND tỉnh, Văn bản số 2072/BQL-ĐHDA3 ngày 04/10/2022 của Ban QLDA 85 và các Văn bản khác có liên quan theo quy định.

- Các địa phương tập trung triển khai công tác bồi thường giải phóng mặt bằng, tập trung công tác phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng và tổ chức thực hiện ngay việc chi trả kinh phí bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng cho các hộ dân bị ảnh hưởng của dự án; đến ngày 15/10/2022 phải cơ bản hoàn thành công tác đo đạc, kiểm đếm; chậm nhất đến 30/11/2022 phải hoàn thành toàn bộ công tác phê duyệt phương án bồi thường, giải phóng mặt bằng đối với nhà cửa, vật kiến trúc và chậm nhất trong tháng 12/2022 phải tổ chức thực hiện việc di dời toàn bộ hạ tầng kỹ thuật.

- Các địa phương khẩn trương hoàn thiện các bước hồ sơ, thủ tục để triển khai khởi công xây dựng các khu tái định cư, khu cải táng chậm nhất trong tháng 11/2022 để đảm bảo phục vụ dự án; kịp thời giải quyết các vấn đề vướng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện dự án theo đúng quy định; thường xuyên tổng hợp, báo cáo, đề xuất giải quyết các vấn đề vướng mắc khó khăn cho Sở Tài nguyên và Môi trường (*Tổ giải quyết vướng mắc bồi thường, GPMB đường bộ cao tốc tỉnh*), trường hợp vượt quá thẩm quyền báo cáo đề xuất UBND tỉnh.

- Các địa phương phải chịu trách nhiệm kiểm soát việc thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng và tái định cư đảm bảo chặt chẽ đúng quy định; lựa chọn các giải pháp phù hợp, hiệu quả nhằm rút ngắn thời gian thực hiện các bước hồ sơ, thủ tục trong công tác bồi thường giải phóng mặt bằng; đồng thời, tăng cường công tác phối hợp trao đổi thông tin với các Ban QLDA 2, 85 để kịp thời nắm bắt các chủ trương và giải quyết các vướng mắc phát sinh thuộc thẩm quyền của chủ đầu tư.

- Các địa phương, đơn vị có liên quan phải tuân thủ theo đúng các quy định hiện hành trong công tác lựa chọn nhà thầu thực hiện các hạng mục thuộc công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng và tái định cư dự án; phải đảm bảo nguyên tắc lựa chọn các nhà thầu có uy tín, đảm bảo đầy đủ năng lực đáp ứng yêu cầu tiến độ dự án; khẩn trương xây dựng kế hoạch tiến độ triển khai công tác bồi thường giải phóng mặt bằng theo tuần, gửi cho Sở Giao thông vận tải kiểm tra, tổng hợp báo cáo đề xuất UBND tỉnh trước ngày 10/10/2022; chủ động tổ chức họp dân để hoàn thiện hồ sơ, thủ tục góp phần rút ngắn thời gian thẩm định đối với hồ sơ đánh giá tác động môi trường của các dự án.

- Các địa phương có liên quan khẩn trương phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường kiểm tra, rà soát đăng ký quy hoạch sử dụng đất, kế hoạch sử dụng đất, danh mục sử dụng đất để trình cơ quan thẩm quyền phê duyệt nhằm đảm bảo đầy đủ các điều kiện triển khai dự án theo đúng quy định hiện hành; hướng dẫn thực hiện hồ sơ, thủ tục khai thác các mỏ đất phục vụ xây dựng các khu tái định cư, khu cải táng

- Các địa phương, đơn vị có liên quan sau khi phê duyệt phương án bồi thường, giải phóng mặt bằng phải gửi ngay cho Ban QLDA 85, 2 và yêu cầu bố trí đủ kinh phí để kịp thời chi trả cho các hộ dân bị ảnh hưởng của dự án.

- Văn phòng UBND tỉnh sắp lịch họp mỗi 2 tuần một lần để kiểm tra tình hình triển khai công tác bồi thường giải phóng mặt bằng của dự án; Các địa phương, đơn vị có liên quan tổng hợp báo cáo tình hình triển khai công tác bồi thường giải phóng mặt bằng của dự án để phục vụ cuộc họp của UBND tỉnh.

- Các địa phương, đơn vị có liên quan chuẩn bị báo cáo cho các cuộc họp định kỳ (*dự kiến 2 tuần 1 lần*) kiểm tra tiến độ thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng phải nêu rõ khối lượng công việc cụ thể đã thực hiện được trong khoảng thời gian giữa 2 cuộc họp.

- Hiện nay, thị xã Hoài Nhơn là địa phương đầu tiên đã phê duyệt các phương án và tổ chức chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ cho các hộ dân bị ảnh hưởng giải phóng mặt bằng của dự án, do vậy các địa phương khác có thể tham khảo, học tập cách làm để đẩy nhanh tiến độ thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng đáp ứng yêu cầu tiến độ dự án.

- Các địa phương khẩn trương gửi hồ sơ thiết kế di dời hạ tầng kỹ thuật trong phạm vi đường cao tốc cho Ban QLDA 2, 85 để thực hiện thủ tục thỏa thuận với Bộ Giao thông vận tải theo quy định trước khi triển khai, hoàn thành trước ngày 15/10/2022 (*theo Văn bản số 2085/BQL-ĐHDA ngày 05/10/2022 của Ban QLDA 85*).

- Các địa phương phải kiên quyết xử lý nghiêm đối với các nhà thầu không đảm bảo yêu cầu về chất lượng, tiến độ khi tham gia các hạng mục thuộc công tác giải phóng mặt bằng của dự án; chủ động thành lập các tổ công tác tuyên truyền, vận động người dân chấp hành phương án bồi thường giải phóng mặt bằng, sớm nhận tiền bồi thường, hỗ trợ và bàn giao mặt bằng để triển khai thi công đáp ứng yêu cầu tiến độ dự án.

- Yêu cầu các đồng chí thành viên Ban Chỉ đạo Giải phóng mặt bằng đường bộ cao tốc tỉnh được phân công phụ trách địa bàn thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn các địa phương trong quá trình triển khai công tác bồi thường giải phóng mặt bằng để đáp ứng yêu cầu tiến độ dự án.

2. Giao UBND huyện Hoài Ân:

- Hiện nay việc triển khai công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng dự án Đường bộ cao tốc Bắc Nam phía Đông trên địa bàn huyện Hoài Ân rất chậm và lúng túng, do đó, UBND huyện Hoài Ân phải tập trung chỉ đạo khẩn trương bố trí nhân lực phù hợp và lựa chọn các giải pháp triển khai hiệu quả để đẩy nhanh tiến độ đáp ứng yêu cầu dự án. Khẩn trương lập lại kế hoạch tiến độ thực hiện công tác bồi thường giải phóng mặt bằng để đảm bảo đến 20/11/2022 phải bàn giao ít nhất 70% mặt bằng và đến Quý II/2023 bàn giao toàn bộ mặt bằng.

- Dự án Đường Diêm Tiêu – Kim Sơn: UBND huyện Hoài Ân phải đẩy nhanh tiến độ thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng để đảm bảo bàn giao toàn bộ mặt bằng sạch cho Chủ đầu tư trước ngày 20/10/2022.

- Dự án Nâng cấp mở rộng đường ĐT.630 kết nối Trung tâm huyện Hoài Ân với thị xã Hoài Nhơn qua cầu Phú Văn: UBND huyện Hoài Ân tập trung giải quyết dứt điểm các vướng mắc để sớm bàn giao mặt bằng cho Chủ đầu tư triển khai thi công dự án, hoàn thành trước ngày 30/10/2022.

3. Giao UBND thị xã Hoài Nhơn:

- Về chủ trương, đồng ý cho UBND thị xã Hoài Nhơn được sử dụng mô đất 28D phục vụ san lấp các khu tái định phục vụ dự án Đường bộ cao tốc Bắc Nam phía Đông. Tuy nhiên, UBND thị xã Hoài Nhơn phải thực hiện đầy đủ hồ sơ thủ tục theo quy định trước khi khai thác mô đất phục vụ các dự án.

- Đối với dự án Tuyến đường kết nối từ đường phía Tây tỉnh (ĐT.638) đến đường ven biển (ĐT.639), qua địa bàn thị xã Hoài Nhơn:

+ UBND thị xã Hoài Nhơn đẩy nhanh giải quyết vướng mắc trong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng và khẩn trương phê duyệt phương án bố trí tái định cư cho các hộ dân bị ảnh hưởng của dự án (*theo phương án sử dụng quỹ đất hiện có của địa phương*); khẩn trương hoàn thành hồ sơ, thủ tục để triển khai xây dựng các khu tái định cư trong tháng 12/2022, chậm nhất đến tháng 3/2023 phải có đủ đất để bố trí tái định cư cho các hộ dân.

+ Ban QLDA Giao thông tỉnh chỉ đạo nhà thầu thi công tập trung nhân lực, thiết bị và tổ chức thi công hợp lý để đẩy nhanh tiến độ thi công dự án, đảm bảo thông tuyến nền đường trước Tết Nguyên đán năm 2023.

4. Giao UBND huyện Phù Mỹ

- Hiện nay, việc triển khai công tác bồi thường giải phóng mặt bằng dự án Đường bộ cao tốc Bắc Nam phía Đông rất chậm, UBND huyện Phù Mỹ phải tập trung bố trí nhân lực hợp lý, đổi mới phương pháp thực hiện để đẩy nhanh tiến độ triển khai công tác bồi thường giải phóng mặt bằng thì mới có khả năng đáp ứng yêu cầu tiến độ theo Nghị quyết số 18/NQ-CP ngày 11/2/2022 của Chính phủ.

- Đối với dự án Tuyến đường kết nối đường phía Tây tỉnh (ĐT.638) đến đường ven biển (ĐT.639) qua địa bàn huyện Phù Mỹ

+ Tập trung đẩy nhanh tiến độ thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, chậm nhất đến 30/10 phải hoàn thành toàn bộ đất nông nghiệp và các trường hợp bị giải tỏa một phần; khẩn trương phê duyệt phương án bố trí tái định cư cho các hộ dân bị ảnh hưởng của dự án.

+ Chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan tổ chức vận động các hộ dân bị ảnh hưởng giải phóng mặt bằng khu vực mô đất chấp thuận phương án bồi thường đã duyệt; trường hợp các hộ dân cố tình không chấp hành thì hoàn thiện hồ sơ, thủ tục tiến hành cưỡng chế hoặc bảo vệ thi công theo đúng quy định.

5. Giao UBND huyện Phù Cát

- Hiện nay, việc triển khai công tác bồi thường giải phóng mặt bằng dự án Đường bộ cao tốc Bắc Nam phía Đông rất chậm, UBND huyện Phù Cát phải tập trung bố trí nhân lực hợp lý, đổi mới phương pháp thực hiện để đẩy nhanh tiến độ triển khai công tác bồi thường giải phóng mặt bằng thì mới có khả năng

đáp ứng yêu cầu tiến độ theo Nghị quyết số 18/NQ-CP ngày 11/2/2022 của Chính phủ.

- Đối với dự án Nâng cao độ tuyến ĐT.640, đoạn Km18+178 – Km19+231: UBND huyện Phù Cát khẩn trương đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng để bàn giao mặt bằng cho chủ đầu tư triển khai thi công, hoàn thành dứt điểm trong tháng 10/2022.

- Đối với dự án Đường ven biển (ĐT.639), đoạn Cát Tiến - Diêm Vân: UBND huyện Phù Cát vận động các hộ dân bị ảnh hưởng mỏ đất Hóc Giàng chấp thuận phương án bồi thường đã duyệt; trường hợp không chấp hành thì hoàn thiện hồ sơ, thủ tục tiến hành cưỡng chế hoặc bảo vệ thi công.

- Đối với dự án Tuyến đường tránh ĐT.633, đoạn từ núi Ghềnh đến giáp đường ven biển (ĐT.639): UBND huyện Phù Cát khẩn trương đẩy nhanh tiến độ thực hiện công tác bồi thường giải phóng mặt bằng, đảm bảo bàn giao ít nhất 70% mặt bằng trong tháng 10/2022 để khởi công dự án; đồng thời, phối hợp với Ban Giải phóng mặt bằng tỉnh và các đơn vị có liên quan đề thống nhất về quỹ đất bố trí tái định cư cho các hộ dân bị ảnh hưởng của dự án, báo cáo, đề xuất UBND tỉnh xem xét chỉ đạo thực hiện.

- Đối với dự án Đường ven biển (ĐT.639), đoạn Cát Tiến – Đê Gi:

+ UBND huyện Phù Cát phối hợp giải quyết dứt điểm về nguồn gốc đất của hộ ông Trần Quốc Toàn để triển khai phương án bồi thường, hỗ trợ, sớm bàn giao mặt bằng thi công hoàn thành kết thúc dự án trong năm 2022.

+ Chỉ đạo các đơn vị có liên quan phối hợp vận động các hộ dân còn lại sớm nhận tiền bồi thường, hỗ trợ bàn giao mặt bằng thi công dự án

6. Giao Ban GPMB tỉnh:

- Chỉ đạo các đơn vị có liên quan khẩn trương hoàn thành hồ sơ, thủ tục di dời hệ thống điện cao thế đáp ứng yêu cầu tiến độ dự án Đường bộ cao tốc Bắc Nam phía Đông.

- Khẩn trương phối hợp giải quyết dứt điểm các vướng mắc trong công tác bồi thường giải phóng mặt bằng của các hộ dân còn lại của dự án Đường ven biển (ĐT.639), đoạn Cát Tiến – Đê Gi, hoàn thành trước ngày 20/10/2022.

7. Giao Ban QLDA Giao thông tỉnh

- Chủ trì, phối hợp làm việc với các sở, ngành, địa phương có liên quan để phân bổ chi tiết nguồn vốn theo kế hoạch vốn đã bố trí cho các dự án giao thông, trong đó ưu tiên bố trí đầy đủ kinh phí chi trả cho công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng của các dự án do Ban QLDA Giao thông làm chủ đầu tư; trường hợp không đủ nguồn kinh phí bố trí cho công tác bồi thường giải phóng mặt bằng thì kịp thời đề xuất tạm ứng để chi trả theo đúng quy định.

- Chỉ đạo đơn vị thi công tập trung nhân lực, thiết bị đảm bảo theo hợp đồng và tổ chức thi công phù hợp để đẩy nhanh tiến độ thi công các dự án, đáp ứng yêu cầu chất lượng, tiến độ theo nội dung chỉ đạo của Tỉnh ủy và UBND tỉnh.

- Tăng cường công tác phối hợp với các địa phương, đơn vị có liên quan kịp thời giải quyết các khó khăn, vướng mắc theo thẩm quyền nhằm đẩy nhanh

công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng đáp ứng yêu cầu tiến độ dự án; trường hợp vượt quá thẩm quyền báo cáo đề xuất UBND tỉnh xem xét chỉ đạo thực hiện theo đúng quy định.

- Kiểm tra, rà soát điều chỉnh thiết kế phù hợp để giảm thiểu ảnh hưởng giải phóng mặt bằng và hoàn thành dứt điểm dự án Đường ven biển (ĐT.639), đoạn Cát Tiến – Đê Gi trong năm 2022.

- Khẩn trương hoàn thiện trình phương án tái định cư đối với 2 hộ bị ảnh hưởng trên tuyến chính thuộc địa bàn huyện Phù Cát của dự án Đường ven biển (ĐT.639), đoạn Cát Tiến - Diêm Vân, hoàn thành dứt điểm việc bố trí tái định cư và bàn giao mặt bằng trong tháng 10/2022.

- Kiểm tra, rà soát trong đoạn tuyến 2,1Km đang bị vướng mắc của dự án Tuyến đường kết nối đường phía Tây tỉnh (ĐT.638) đến đường ven biển (ĐT.639) qua địa bàn huyện Phù Mỹ, xác định cụ thể các vị trí công trình thoát nước, các điểm găng để ưu tiên tập trung giải quyết dứt điểm công tác bồi thường giải phóng mặt bằng đáp ứng yêu cầu tiến độ chung của dự án.

8. Giao Sở Tài nguyên và Môi trường

- Đẩy nhanh công tác thẩm định hồ sơ ĐTM của các dự án để trình cơ quan thẩm quyền phê duyệt theo quy định.

- Chủ trì, phối hợp với các địa phương có liên quan, Ban QLDA 2, 85 và các đơn vị có liên quan xem xét đề xuất về việc thu hồi đất làm bãi thải phục vụ dự án (*thu hồi vĩnh viễn hoặc thu hồi tạm thời*); báo cáo UBND tỉnh trước ngày 15/10/2022.

- Tham mưu Văn bản cho UBND tỉnh chỉ đạo các địa phương rà soát các nội dung liên quan về quy hoạch sử dụng đất, kế hoạch sử dụng đất, danh mục công trình thu hồi đất, . . . tổng hợp trình cơ quan thẩm quyền phê duyệt để đảm bảo phục vụ các dự án; báo cáo UBND tỉnh trước ngày 10/10/2022.

- Chỉ đạo Tổ công tác tích cực phối hợp với các địa phương, đơn vị có liên quan giải quyết các vướng mắc phát sinh trong quá trình triển khai công tác bồi thường giải phóng mặt bằng dự án Đường bộ cao tốc Bắc Nam phía Đông.

9. Giao Sở Giao thông vận tải

- Tăng cường công tác phối hợp với các địa phương, đơn vị có liên quan kịp thời giải quyết các khó khăn, vướng mắc theo thẩm quyền nhằm đẩy nhanh công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng đáp ứng yêu cầu tiến độ dự án.

- Phối hợp làm việc với UBND huyện Phù Mỹ và các địa phương có liên quan giải quyết các khó khăn vướng mắc trong quá trình triển khai công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng dự án Đường bộ cao tốc Bắc – Nam, báo cáo đề xuất UBND tỉnh xem xét, chỉ đạo thực hiện trước ngày 10/10/2022.

10. Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp hướng dẫn các địa phương, đơn vị có liên quan trong việc lựa chọn nhà thầu thực hiện các công việc liên quan công tác bồi thường giải phóng mặt bằng, tái định cư và di dời hạ tầng kỹ thuật thuộc dự án Đường bộ cao tốc Bắc Nam phía Đông, giai đoạn 2021 – 2025 qua địa bàn tỉnh.

11. Giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường và các đơn vị có liên quan hướng dẫn Ban QLDA 85 hoàn thiện các bước hồ sơ, thủ tục chuyển đổi mục đích sử dụng rừng để triển khai việc khoan khảo sát địa chất phục vụ dự án Đường bộ cao tốc Bắc Nam phía Đông, giai đoạn 2021 – 2025 qua địa bàn tỉnh, theo đúng quy định.

12. Giao Sở Công Thương đẩy nhanh công tác thẩm định hồ sơ di dời hạ tầng điện của dự án Đường bộ cao tốc Bắc Nam phía Đông, giai đoạn 2021 – 2025 qua địa bàn tỉnh và các dự án giao thông trọng điểm của tỉnh để sớm trình cơ quan thẩm quyền phê duyệt theo quy định, đáp ứng yêu cầu tiến độ dự án.

13. Giao Sở Xây dựng chỉ đạo các đơn vị có liên quan tập trung đẩy nhanh việc thẩm định các công trình có liên quan đến dự án Đường bộ cao tốc Bắc – Nam phía Đông, giai đoạn 2021 – 2025 qua địa bàn tỉnh và các dự án giao thông trọng điểm của tỉnh để đáp ứng yêu cầu tiến độ dự án.

14. Yêu cầu Ban QLDA 2, 85

- Cung cấp đầy đủ thông tin về kế hoạch khởi công dự án để các địa phương có liên quan tập trung đẩy nhanh tiến độ bồi thường giải phóng mặt bằng, ưu tiên triển khai các vị trí để đảm bảo có mặt bằng sạch phục vụ cho việc khởi công dự án.

- Chỉ đạo các đơn vị có liên quan phối hợp thực hiện các bước hồ sơ thủ tục khai thác mỏ vật liệu theo hướng dẫn của Sở Tài nguyên và Môi trường để đảm bảo phục vụ dự án; khẩn trương có Văn bản chính thức gửi các địa phương về việc yêu cầu cung cấp hồ sơ thiết kế di dời hạ tầng để làm cơ sở thỏa thuận với Bộ Giao thông vận tải theo đúng quy định.

- Kịp thời phản hồi các nội dung kiến nghị của các sở, ngành, địa phương có liên quan theo thẩm quyền, trong đó, sớm có Văn bản trả lời cho các địa phương có liên quan đối với nội dung kiến nghị về việc di dời hệ thống điện thực hiện theo phương án đi ngầm hay đi nổi để các địa phương biết triển khai thực hiện; đồng thời, bố trí đầy đủ kinh phí để kịp thời chi trả bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng theo phương án được duyệt.

- Khẩn trương bàn giao hồ sơ, cọc mốc mỏ vật liệu, bãi thải và đường công vụ phục vụ thi công để các địa phương triển khai các thủ tục về đất đai, công tác bồi thường giải phóng mặt bằng đáp ứng yêu cầu tiến độ dự án; trường hợp các Ban QLDA 2, 85 tổ chức bàn giao cọc, mốc chạm gây ảnh hưởng đến việc khai thác mỏ vật liệu, sử dụng bãi thải và đường công vụ phục vụ dự án thì địa phương không chịu trách nhiệm. Các Ban tính toán đầy đủ kinh phí hoàn trả đối với các tuyến đường địa phương được sử dụng để vận chuyển vật liệu phục vụ thi công dự án theo đúng quy định.

- Phối hợp làm việc với Bộ Giao thông vận tải để sớm có Văn bản phản hồi đối với các kiến nghị của tỉnh về dự án, nhất là ý kiến thỏa thuận về phương án tổng thể bồi thường, giải phóng mặt bằng và tái định cư đối với dự án thành phần đoạn Hoài Nhơn – Quy Nhơn để các địa phương triển khai thực hiện đáp ứng yêu cầu tiến độ dự án.

- Chủ động phối hợp làm việc với các Sở: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Tài nguyên và Môi trường và các đơn vị có liên quan để thực hiện các

bước hồ sơ, thủ tục chuyển đổi mục đích sử dụng rừng và chuyển đổi mục đích sử dụng đất rừng để triển khai công tác khoan khảo sát tuyến theo đúng quy định hiện hành.

- Tăng cường công tác phối hợp với các sở, ngành, địa phương, đơn vị có liên quan trong quá trình triển khai dự án để kịp thời giải quyết các khó khăn vướng mắc phát sinh; đồng thời, tổng hợp các vướng mắc kiến nghị thuộc thẩm quyền của địa phương gửi UBND tỉnh để xem xét giải quyết nhằm đáp ứng yêu cầu tiến độ dự án.

UBND tỉnh thông báo để các cơ quan, đơn vị có liên quan biết, phối hợp triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:

- Thành phần dự họp;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- UBND các huyện TP, TS;
- UBND thành phố Quy Nhơn;
- LĐVP UBND tỉnh;
- TCT của CT UBND tỉnh;
- Lưu: VT, K19.

**TL. CHỦ TỊCH
KT. CHÁNH VĂN PHÒNG
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG**

Trần Trọng Triêm