

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH ĐỊNH**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Số: /UBND-KT
V/v đẩy nhanh tiến độ thực hiện
dự án Môi trường bền vững các
thành phố Duyên hải - Tiểu dự
án thành phố Quy Nhơn

Bình Định, ngày tháng năm 2022

Kính gửi:

- Sở Xây dựng;
- Sở Tài chính;
- Sở Kế hoạch và Đầu tư;
- Sở Tài nguyên và Môi trường;
- Ban QLDA Dân dụng và Công nghiệp tỉnh;
- UBND thành phố Quy Nhơn.

UBND tỉnh nhận được Báo cáo số 81/BC-BQLDA ngày 03/10/2022 của Ban QLDA Dân dụng và Công nghiệp tỉnh về tình hình thực hiện 09 tháng đầu năm và kế hoạch công việc của quý 4/2022 của dự án Môi trường bền vững các thành phố Duyên hải - Tiểu dự án thành phố Quy Nhơn. Sau khi xem xét, Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau:

1. Theo báo cáo của Ban QLDA Dân dụng và Công nghiệp tỉnh nêu trên, tỷ lệ giải ngân kế hoạch vốn 09 tháng đầu năm 2022 quá chậm, nguồn vốn WB mới chỉ đạt 32,7%, không đạt kế hoạch theo như Ban QLDA đã cam kết. Yêu cầu Giám đốc Ban QLDA Dân dụng và Công nghiệp tỉnh:

- Khẩn trương thực hiện đầy đủ, nghiêm túc, kịp thời các chỉ đạo của UBND tỉnh tại các Văn bản số 4993/UBND-KT ngày 29/8/2022, 4263/UBND-KT ngày 27/7/2022, 2945/UBND-KT ngày 21/5/2022, số 1927/UBND-KT ngày 13/4/2022 để đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án, nâng cao tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công, đảm bảo giải ngân hết theo kế hoạch vốn đã phân bổ năm 2022 theo quy định; không đặt vấn đề gia hạn, kéo dài hợp đồng đối với các gói thầu khi chưa có quyết định thống nhất cuối cùng của Ngân hàng Thế giới. Giám đốc Ban QLDA chịu hoàn toàn trách nhiệm nếu không hoàn thành việc giải ngân vốn theo kế hoạch vốn đã phê duyệt và việc hoàn thành tiến độ chung của dự án đã đề ra.

- Giao nhiệm vụ cụ thể cho từng bộ phận, phòng ban; thường xuyên giao ban, giao nhiệm vụ cho từng nhà thầu về kế hoạch giải ngân hàng tuần, hàng tháng và các nội dung khác; phối hợp với các đơn vị tư vấn giám sát, nhà thầu thi công rà soát tiến độ thực hiện, tình hình thi công thực tế của các gói thầu QN-1.7 (Xây dựng mở rộng, nâng công suất nhà máy xử lý nước thải Nhơn Bình lên 28.000 m³/ngày.đêm), gói thầu QN-1.8 (Xây dựng mở rộng khu chôn lấp chất thải rắn Long Mỹ), gói thầu QN-1.11 (Cung cấp và lắp đặt thiết bị tự động hóa, khử mùi và vận hành thiết bị cho các trạm bơm, Nhà máy XLNT) để xử lý, giải quyết kịp thời; đôn đốc đơn vị tư vấn thuộc gói thầu QN-1.21 (Tư vấn khảo sát, thiết kế chi tiết và lập hồ sơ mời thầu cho các hạng mục còn lại của Hợp phần 1) khẩn

trương hoàn thiện các sản phẩm còn lại theo quy định của Hợp đồng (Báo cáo đánh giá hiện trạng hệ thống thoát nước của thành phố, hồ sơ thiết kế chi tiết, HSMT,...) để kịp thời trình thẩm định, phê duyệt và thực hiện theo quy định.

- Khẩn trương tham mưu văn bản đề gửi Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư xem xét trình Thủ tướng Chính phủ có văn bản chấp thuận gia hạn Hiệp định dự án và hoàn thiện các thủ tục gia hạn Hiệp định với Ngân hàng Thế giới.

- Khẩn trương triển khai thực hiện hoàn thành thủ tục thiết kế, đấu thầu các công việc bổ sung theo ý kiến đã thống nhất với Ngân hàng Thế giới; chuẩn bị các phương án về giám sát xây dựng, giám sát môi trường khi dự án được gia hạn theo quy định.

2. Yêu cầu các sở, ngành có liên quan nêu trên theo chức năng, nhiệm vụ được giao tập trung, đẩy nhanh tiến độ xử lý, giải quyết đối với các nội dung liên quan đến dự án; tăng cường phối hợp, hướng dẫn, hỗ trợ Ban QLDA Dân dụng và Công nghiệp tỉnh triển khai dự án; kịp thời giải quyết các khó khăn, vướng mắc theo thẩm quyền; nội dung nào vượt thẩm quyền thì tham mưu đề xuất, báo cáo UBND tỉnh để xem xét, xử lý.

Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan phối hợp tổ chức triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Chủ tịch UBND tỉnh;
- PCT UBND tỉnh N.T.C.Hoàng;
- CVP, PVPKT;
- Lưu: VT, K1, K17, K14.

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**

Nguyễn Tự Công Hoàng