

THÔNG BÁO

Ý kiến kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tự Công Hoàng, tại cuộc họp kiểm tra tình hình triển khai công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng và tái định cư dự án xây dựng đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2021- 2025, đoạn qua địa bàn tỉnh.

Ngày 29/10/2022, tại Trụ sở UBND thị xã Hoài Nhơn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tự Công Hoàng đã chủ trì cuộc họp kiểm tra tình hình triển khai thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng và tái định cư dự án xây dựng công trình đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2021-2025, đoạn qua địa bàn tỉnh. Tham dự cuộc họp có đại diện lãnh đạo các Sở, ngành, địa phương: Xây dựng, Giao thông vận tải, Tài nguyên và Môi trường, Kế hoạch và Đầu tư, Nông nghiệp và PTNT, Văn phòng UBND tỉnh, Ban Giải phóng mặt bằng tỉnh, UBND các huyện Hoài Ân, Phù Mỹ, Phù Cát, Tây Sơn, Tuy Phước, thị xã An Nhơn, Hoài Nhơn, thành phố Quy Nhơn, Ban QLDA 85, 2 và các đơn vị có liên quan. Sau khi nghe các địa phương, Sở Giao thông vận tải báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ được giao và ý kiến tham gia của các đại biểu dự họp; Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tự Công Hoàng có ý kiến kết luận như sau:

1. Chỉ đạo chung đối với dự án Đường bộ cao tốc Bắc Nam phía Đông, giai đoạn 2021 – 2025 qua địa bàn tỉnh

- Thời gian thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng và tái định cư của dự án theo mốc đến 20/11/2022 đạt 70% mặt bằng sạch để bàn giao cho Chủ đầu tư là rất khẩn trương, tuy nhiên hiện nay vẫn còn một số địa phương chưa hoàn thành công tác kiểm kê, xác nhận nguồn gốc đất (đạt 99,6%), việc giải ngân vốn chỉ đạt 36,10% so với vốn cấp là rất thấp, . . . tiến độ thực hiện rất chậm, có nhiều khả năng không hoàn thành nhiệm vụ theo các mốc thời gian quy định. Do vậy, yêu cầu các địa phương cần phải nỗ lực tập trung chỉ đạo, điều hành hiệu quả để đẩy nhanh tiến độ thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng của dự án, phấn đấu đảm bảo yêu cầu tiến độ quy định, trong đó phải bàn giao ít nhất 70% mặt bằng và 100% mặt bằng sạch đối với đất nông nghiệp trước ngày 20/11/2022 theo đúng tinh thần chỉ đạo xuyên suốt của UBND tỉnh. Trong đó, cố gắng đến 10/11/2022 phải đạt được tỷ lệ chi trả bồi thường, giải phóng mặt bằng đạt ít nhất 60%.

- Các địa phương phải xây dựng tiến độ thực hiện cụ thể theo từng ngày cho đến mốc thời gian ngày 20/11/2022, để đảm bảo cho việc kiểm tra, đôn đốc tiến độ theo đúng nội dung chỉ đạo của tỉnh; đồng thời, phối hợp kiểm tra, rà soát khối lượng công việc để đăng ký kế hoạch vốn với Chủ đầu tư đảm bảo cho

công tác chi trả bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng, chịu trách nhiệm trong việc đảm bảo giải ngân theo kế hoạch vốn đã đăng ký.

- Các địa phương khẩn trương hoàn thiện các bước hồ sơ, thủ tục trong tháng 11/2022 để triển khai khởi công xây dựng các khu tái định cư, khu cải táng đảm bảo phục vụ dự án; kịp thời giải quyết các vướng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện dự án theo đúng quy định; thường xuyên tổng hợp, báo cáo, đề xuất giải quyết các vướng mắc khó khăn cho Sở Tài nguyên và Môi trường (*Tổ giải quyết vướng mắc bồi thường, GPMB đường bộ cao tốc tỉnh*), trường hợp vượt quá thẩm quyền báo cáo đề xuất UBND tỉnh.

- Các địa phương phải chịu trách nhiệm kiểm soát việc thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng và tái định cư đảm bảo chất lượng, khối lượng, tiến độ, chặt chẽ về thủ tục theo đúng các quy định hiện hành;

- Các sở, ngành có liên quan của tỉnh phải tập trung phối hợp, hỗ trợ các địa phương, đơn vị có liên quan giải quyết các công việc có liên quan đến dự án Xây dựng đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2021- 2025, theo lĩnh vực quản lý ngành và kịp thời tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc để đảm bảo đáp ứng yêu cầu tiến độ dự án.

- Các địa phương khẩn trương phối hợp làm việc với Sở Tài nguyên và Môi trường để được hướng dẫn thực hiện hồ sơ, thủ tục khai thác mỏ vật liệu đất đắp phục vụ xây dựng các Khu tái định cư và khu cải táng, đáp ứng yêu cầu tiến độ dự án.

- Dự án Đường bộ cao tốc Bắc – Nam phía Đông giai đoạn 2021 – 2025 là dự án quan trọng cấp Quốc gia, do vậy, việc chuyển đổi mục đích đối với đất rừng, đất lúa 2 vụ sẽ được xem xét, cập nhật theo đúng thực tế tạo điều kiện thuận lợi triển khai dự án.

2. Giao Sở Tài nguyên và Môi trường

- Tham mưu đề xuất UBND tỉnh kiến nghị Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Giao thông vận tải về việc thu hồi đất làm mỏ vật liệu, bãi thải phục vụ dự án; báo cáo UBND tỉnh trước ngày 09/11/2022.

- Chỉ đạo Tổ công tác tích cực phối hợp với các địa phương, đơn vị có liên quan khẩn trương giải quyết các vướng mắc phát sinh trong quá trình triển khai công tác bồi thường giải phóng mặt bằng dự án Đường bộ cao tốc Bắc Nam phía Đông.

- Khẩn trương chủ trì, phối hợp với các Sở: Tư pháp, Nội vụ, Ban Dân tộc tỉnh, Thanh tra tỉnh và các đơn vị có liên quan làm rõ việc xác định xã miền núi, đồng bằng để phục vụ công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng dự án; báo cáo đề xuất UBND tỉnh trước ngày 10/11/2022.

3. Giao Sở Văn hóa và Thể thao phối hợp hướng dẫn UBND huyện Tây Sơn về trình tự, thủ tục đề di dời 02 điểm thuộc di tích lịch sử vụ thảm sát Bình An bị ảnh hưởng dự án Đường bộ cao tốc Bắc – Nam phía Đông, giai đoạn 2021 – 2025.

4. Giao Sở Giao thông vận tải tăng cường công tác phối hợp với các địa phương, đơn vị có liên quan kịp thời giải quyết các khó khăn, vướng mắc theo

thẩm quyền nhằm đẩy nhanh công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng đáp ứng yêu cầu tiến độ dự án.

5. Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp hướng dẫn các địa phương, đơn vị có liên quan thực hiện thủ tục đầu tư đối với các hạng mục liên quan công tác bồi thường giải phóng mặt bằng, tái định cư và di dời hạ tầng kỹ thuật thuộc dự án Đường bộ cao tốc Bắc Nam phía Đông, giai đoạn 2021 – 2025 qua địa bàn tỉnh.

6. Giao Ban GPMB tỉnh chỉ đạo các đơn vị có liên quan khẩn trương hoàn thành hồ sơ, thủ tục di dời hệ thống điện cao thế trong tháng 11/2022 để triển khai công tác di dời, giải phóng mặt bằng trong tháng 12/2022 đáp ứng yêu cầu tiến độ dự án.

7. Yêu cầu Ban QLDA 2, 85

- Báo cáo Bộ Giao thông vận tải đề sớm có Văn bản phản hồi đối với các kiến nghị của tỉnh về dự án để các địa phương có cơ sở triển khai thực hiện.

- Phối hợp, hỗ trợ các địa phương thực hiện thỏa thuận phương án bồi thường, giải phóng mặt bằng đối với các đoạn Quảng Ngãi - Hoài Nhơn và Quy Nhơn - Chí Thạnh để sớm hoàn thiện thủ tục phê duyệt phương án bồi thường, giải phóng mặt bằng và thỏa thuận đối với các hồ sơ thiết kế di dời hạ tầng kỹ thuật để đáp ứng yêu cầu tiến độ dự án.

- Khẩn trương bàn giao hồ sơ, cọc mốc mỏ vật liệu, bãi thải và đường công vụ phục vụ thi công để các địa phương triển khai các thủ tục về đất đai, công tác bồi thường giải phóng mặt bằng đáp ứng yêu cầu tiến độ dự án; đồng thời, báo cáo cấp thẩm quyền về công tác thu hồi đất mỏ vật liệu, bãi thải, đường công vụ cũng như kinh phí bồi thường liên quan đến mỏ vật liệu, bãi thải, đường công vụ để địa phương có cơ sở triển khai thực hiện.

- Tăng cường công tác phối hợp với các sở, ngành, địa phương, đơn vị có liên quan trong quá trình triển khai dự án để kịp thời giải quyết các khó khăn vướng mắc phát sinh; đồng thời, tổng hợp các vướng mắc kiến nghị thuộc thẩm quyền của địa phương gửi UBND tỉnh để xem xét giải quyết nhằm đáp ứng yêu cầu tiến độ dự án.

- Bố trí kịp thời, đầy đủ kinh phí cho các địa phương chi trả bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng cho các hộ dân bị ảnh hưởng của dự án nhằm đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng.

8. Giao UBND thị xã Hoài Nhơn tổng hợp các nội dung kiến nghị gửi Sở Tài nguyên và Môi trường để phối hợp giải quyết vướng mắc theo quy định; trường hợp vượt qua thẩm quyền báo cáo đề xuất UBND tỉnh.

9. Giao UBND huyện Tây Sơn phối hợp với Sở Văn hóa và Thể thao và các đơn vị có liên quan khẩn trương hoàn thiện các hồ sơ, thủ tục để triển khai việc di dời các điểm di tích thuộc quần thể di tích vụ thăm sát Bình An theo đúng quy định.

10. Yêu cầu UBND thành phố Quy Nhơn tập trung đẩy nhanh công tác bồi thường giải phóng mặt bằng đảm bảo yêu cầu tiến độ dự án; đối với tuyến đường hoàn trả thực hiện công tác bồi thường giải phóng mặt bằng theo ranh giới cọc mốc đã được bàn giao.

UBND tỉnh thông báo để các cơ quan, đơn vị có liên quan biết, phối hợp triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:

- Thành phần dự họp;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Sở VH và TT;
- Thanh tra tỉnh;
- UBND các huyện TP, TS;
- UBND thành phố Quy Nhơn;
- LĐVP UBND tỉnh;
- TCT của CT UBND tỉnh;
- Lưu: VT, K19.

**TL. CHỦ TỊCH
KT. CHÁNH VĂN PHÒNG
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG**

Trần Trọng Triêm