

THÔNG BÁO

Ý kiến kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tự Công Hoàng, tại cuộc họp kiểm tra tình hình triển khai công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng và tái định cư dự án xây dựng đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2021- 2025, đoạn qua địa bàn tỉnh.

Ngày 10/11/2022, tại Trụ sở UBND huyện Tây Sơn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tự Công Hoàng đã chủ trì cuộc họp kiểm tra tình hình triển khai thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng và tái định cư dự án xây dựng công trình đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2021- 2025, đoạn qua địa bàn tỉnh. Tham dự cuộc họp có đại diện lãnh đạo các Sở, ngành, địa phương: Xây dựng, Giao thông vận tải, Tài nguyên và Môi trường, Kế hoạch và Đầu tư, Nông nghiệp và PTNT, Văn phòng UBND tỉnh, Ban Giải phóng mặt bằng tỉnh, UBND các huyện Hoài Ân, Phù Mỹ, Phù Cát, Tây Sơn, Tuy Phước, thị xã An Nhơn, Hoài Nhơn, thành phố Quy Nhơn, Ban QLDA 85, 2 và các đơn vị có liên quan. Sau khi nghe các địa phương, Sở Giao thông vận tải báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ được giao và ý kiến tham gia của các đại biểu dự họp; Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tự Công Hoàng có ý kiến kết luận như sau:

1. Chỉ đạo chung đối với dự án Đường bộ cao tốc Bắc Nam phía Đông, giai đoạn 2021 – 2025 qua địa bàn tỉnh

Các địa phương phải quyết tâm thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng và tái định cư của dự án theo mốc tiến độ đến 20/11/2022 đạt 70% mặt bằng sạch để bàn giao cho Chủ đầu tư theo nội dung Nghị quyết số 18/NQ-CP ngày 11/2/2022 của Chính phủ. So với kỳ họp trước, các địa phương đã tập trung triển khai công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng dự án đạt được một số kết quả đáng kể như: kiểm kê đạt 99,6% (tăng 158 hộ), xác nhận nguồn gốc đất đạt 94% (tăng 570 hộ), phê duyệt phương án bồi thường giải phóng mặt bằng được 111 đợt, 5011 hộ và tổ chức, giá trị đạt 960 tỷ đồng (tăng 41 đợt, 1584 hộ và tổ chức, giá trị phê duyệt tăng 364,02 tỷ đồng), kết quả giải ngân được 507,10 tỷ đồng (tăng 264,10 tỷ đồng). Tuy nhiên, so với khối lượng phải đạt được đến ngày 20/11/2022 thì vẫn còn rất lớn, do vậy, yêu cầu các địa phương cần phải nỗ lực tập trung chỉ đạo, điều hành hiệu quả để đẩy nhanh tiến độ thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng của dự án, phấn đấu đảm bảo yêu cầu tiến độ quy định. Đồng thời, đến ngày 30/11/2022 phải hoàn thành 100% việc xác nhận nguồn gốc đất đai của dự án.

Các địa phương phải xây dựng tiến độ thực hiện cụ thể theo từng ngày cho đến mốc thời gian ngày 20/11/2022, để đảm bảo cho việc kiểm tra, đôn đốc tiến độ theo đúng nội dung chỉ đạo của tỉnh; đồng thời, phối hợp kiểm tra, rà soát khối lượng công việc để đăng ký kế hoạch vốn với Chủ đầu tư đảm bảo cho

công tác chi trả bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng, chịu trách nhiệm trong việc đảm bảo giải ngân theo kế hoạch vốn đã đăng ký.

- Các địa phương khẩn trương hoàn thiện các hồ sơ, thủ tục đầu tư xây dựng các khu tái định cư, khu cải táng trong tháng 11/2022 để triển khai khởi công xây dựng chậm nhất trong tháng 12/2022 đảm bảo phục vụ dự án; trong tháng 11/2022 phải hoàn thành việc chỉ định thầu cho các đơn vị thi công di dời hạ tầng kỹ thuật; thường xuyên tổng hợp, báo cáo, đề xuất giải quyết các vấn đề vướng mắc khó khăn cho Sở Tài nguyên và Môi trường (*Tổ giải quyết vướng mắc bồi thường, GPMB đường bộ cao tốc tỉnh*), trường hợp vượt quá thẩm quyền báo cáo đề xuất UBND tỉnh.

- Các sở, ngành có liên quan của tỉnh phải tập trung phối hợp, hỗ trợ các địa phương, đơn vị có liên quan ưu tiên giải quyết công việc có liên quan đến dự án Xây dựng đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2021- 2025, theo lĩnh vực quản lý ngành và kịp thời tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc để đảm bảo đáp ứng yêu cầu tiến độ dự án. Lưu ý: các nội dung kiến nghị, đề xuất cho UBND tỉnh phải nêu cụ thể, rõ ràng không được né tránh trách nhiệm.

- Các sở, ngành có liên quan của tỉnh phải chủ động phối hợp hướng dẫn các địa phương kịp thời giải quyết các vấn đề vướng mắc liên quan đến lĩnh vực chuyên môn của ngành, nhất là các nội dung liên quan việc vận dụng, áp dụng các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành.

- Các địa phương chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan tăng cường triển khai công tác tuyên truyền, vận động người dân chấp hành chủ trương, chính sách nhà nước, sớm nhận tiền bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng và bàn giao mặt bằng để đảm bảo yêu cầu tiến độ dự án.

- Các địa phương tập trung chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng cho các hộ dân, tổ chức bị ảnh hưởng của dự án, không được để tồn đọng kinh phí.

- Đối với việc xác định xã đồng bằng, miền núi để áp dụng tính toán chi phí bồi thường giải phóng mặt bằng thực hiện theo Văn bản số 6518/UBND-KT ngày 03/11/2022 của UBND tỉnh.

2. Giao Sở Tài nguyên và Môi trường

- Chỉ đạo Tổ công tác tích cực phối hợp với các địa phương, đơn vị có liên quan giải quyết các vướng mắc phát sinh trong quá trình triển khai công tác bồi thường giải phóng mặt bằng dự án Đường bộ cao tốc Bắc Nam phía Đông giai đoạn 2021 – 2025 qua địa bàn tỉnh.

- Chủ trì, phối hợp với Sở Nông nghiệp và PTNT và các địa phương có liên quan đề xuất UBND tỉnh hướng giải quyết đối với phần diện tích đất rừng bị ảnh hưởng của dự án vượt ra ngoài Nghị quyết số 273/NQ-UBTVQH15 ngày 11/7/2022 của Quốc hội để đảm bảo yêu cầu tiến độ dự án; báo cáo UBND tỉnh trước ngày 20/11/2022.

3. Giao Sở Xây dựng chỉ đạo các đơn vị có liên quan phối hợp, hỗ trợ các địa phương nhằm đẩy nhanh tiến độ thẩm định dự án xây dựng các khu tái định cư, khu cải táng phục vụ dự án.

4. Giao Sở Giao thông vận tải:

- Tổng hợp, đánh giá khối lượng thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng của các địa phương trên cơ sở khối lượng tổng thể toàn bộ dự án.

- Tham mưu đề xuất UBND tỉnh kiến nghị Bộ Giao thông vận tải bố trí kinh phí chi trả công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng đảm bảo theo các mốc thời gian đáp ứng yêu cầu tiến độ dự án.

- Tăng cường công tác phối hợp với các địa phương, đơn vị có liên quan kịp thời giải quyết các khó khăn, vướng mắc theo thẩm quyền nhằm đẩy nhanh công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng đáp ứng yêu cầu tiến độ dự án.

5. Giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với các địa phương, đơn vị có liên quan hướng dẫn hồ sơ, thủ tục chuyển đổi mục đích sử dụng rừng để triển khai dự án theo đúng quy định.

6. Giao Ban GPMB tỉnh khẩn trương hoàn thành hồ sơ, thủ tục để triển khai công tác di dời, giải phóng mặt bằng hệ thống hạ tầng điện cao thế trong tháng 12/2022 đáp ứng yêu cầu tiến độ dự án.

7. Yêu cầu Ban QLDA 2, 85

- Báo cáo Bộ Giao thông vận tải để sớm có hướng xử lý đối với phần diện tích đất rừng bị ảnh hưởng của dự án vượt ra ngoài Nghị quyết số 273/NQ-UBTVQH15 ngày 11/7/2022 của Quốc hội để làm cơ sở cho các địa phương triển khai thực hiện đảm bảo yêu cầu tiến độ dự án.

- Khẩn trương làm việc với Bộ Giao thông vận tải để kịp thời bố trí đầy đủ kinh phí cho các địa phương chi trả công tác bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng cho các hộ dân bị ảnh hưởng của dự án nhằm đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng. Theo báo cáo của các địa phương thì kinh phí chi trả cho các phương án bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng trong thời gian đến sẽ thiếu hụt rất nghiêm trọng có nguy cơ gây ảnh hưởng làm chậm tiến độ dự án.

- Phối hợp, hỗ trợ các địa phương thực hiện thỏa thuận phương án bồi thường, giải phóng mặt bằng đối với các đoạn Quảng Ngãi – Hoài Nhơn và Quy Nhơn – Chí Thạnh trong thời gian tối đa 02 ngày để sớm hoàn thiện thủ tục phê duyệt phương án bồi thường, giải phóng mặt bằng và thỏa thuận đối với các hồ sơ thiết kế di dời hạ tầng kỹ thuật để đáp ứng yêu cầu tiến độ dự án.

- Khẩn trương bàn giao hồ sơ, cọc mốc mỏ vật liệu, bãi thải và đường công vụ phục vụ thi công để các địa phương triển khai các thủ tục về đất đai, công tác bồi thường giải phóng mặt bằng đáp ứng yêu cầu tiến độ dự án.

- Tăng cường công tác phối hợp với các sở, ngành, địa phương, đơn vị có liên quan trong quá trình triển khai dự án để kịp thời giải quyết các khó khăn vướng mắc phát sinh; đồng thời, tổng hợp các vướng mắc kiến nghị thuộc thẩm quyền của địa phương gửi UBND tỉnh để xem xét giải quyết nhằm đáp ứng yêu cầu tiến độ dự án.

8. Giao UBND thành phố Quy Nhơn chỉ đạo các đơn vị có liên quan khẩn trương rà soát, đẩy nhanh việc giải ngân kinh phí bồi thường, giải phóng mặt

bằng đã được cấp, nếu không có khả năng đảm bảo tiến độ giải ngân thì kiến nghị điều chuyển cho các địa phương khác đang thiếu kinh phí chi trả.

9. Giao UBND thị xã Hoài Nhơn rà soát kinh phí bồi thường giải phóng mặt bằng đoạn Quảng Ngãi – Hoài Nhơn để đảm bảo giải ngân đúng tiến độ.

UBND tỉnh thông báo để các cơ quan, đơn vị có liên quan biết, phối hợp triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:

- Thành phần dự họp;
- Bộ Giao thông vận tải (báo cáo);
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- LĐVP UBND tỉnh;
- TCT của CT UBND tỉnh;
- Lưu: VT, K19.

**TL. CHỦ TỊCH
KT. CHÁNH VĂN PHÒNG
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG**

Trần Trọng Triêm