

THÔNG BÁO

Ý kiến kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tự Công Hoàng tại cuộc họp Hội đồng bồi thường, giải phóng mặt bằng và tái định cư thực hiện dự án Tuyến đường ven biển, đoạn Cát Tiên – Diêm Vân.

Ngày 13/12/2022, tại trụ sở UBND tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tự Công Hoàng đã chủ trì cuộc họp Hội đồng bồi thường, giải phóng mặt bằng và tái định cư thực hiện dự án Tuyến đường ven biển, đoạn Cát Tiên – Diêm Vân. Thành phần dự họp gồm: Hội đồng bồi thường, giải phóng mặt bằng (các Sở: Xây dựng, Giao thông vận tải, Tư pháp, Nông nghiệp và PTNT, Tài nguyên và Môi trường), UBND huyện Tuy Phước và các đơn vị có liên quan. Sau khi nghe báo cáo của Ban QLDA Giao thông tỉnh, Tổ công tác, ý kiến tham gia của các thành viên Hội đồng bồi thường, giải phóng mặt bằng và các đại biểu dự họp, Phó Chủ tịch UBND tỉnh kết luận như sau:

1. Giao Ban QLDA Giao thông tỉnh:

- Tập trung rà soát các trường hợp người dân đi làm ăn xa chưa nhận tiền bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng, tổng hợp báo cáo đề xuất UBND tỉnh xem xét cho chủ trương gửi tiền vào Kho bạc nhà nước và thực hiện các bước xử lý theo đúng quy định.

- Phối hợp với UBND huyện Tuy Phước đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động các hộ dân chấp hành phương án bồi thường giải phóng mặt bằng đã được phê duyệt, sớm nhận tiền bồi thường, bàn giao mặt bằng để triển khai dự án; đồng thời, tập trung đẩy nhanh việc chi trả tiền bồi thường hỗ trợ giải phóng mặt bằng cho các hộ dân bị ảnh hưởng của dự án.

- Phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường để xác định giá đất tái định, giá đất theo giá thị trường để làm cơ sở lập phương án giao đất tái định cư cho các hộ dân bị ảnh hưởng; đối với các hộ dân đồng ý giao đất tái định cư theo sơ đồ thì làm việc vận động để sớm bàn giao mặt bằng thi công; đồng thời khẩn trương hoàn thiện phương án giao đất tái định cư đối với các trường hợp còn lại để trình Hội đồng giải phóng mặt bằng trong tuần đến;

- Phối hợp tổ chức làm việc, vận động các hộ dân bị giải tỏa một phần sớm nhận tiền bồi thường và bàn giao mặt bằng; đối với các hộ giải tỏa trắng (chưa được bố trí tái định cư) thì vận động người dân sớm bàn giao phần đất vườn, đất nông nghiệp, . . . để triển khai thông tuyến;

- Khẩn trương hoàn thành hồ sơ, thủ tục để triển khai khởi công xây dựng các khu tái định cư và khu cải táng chậm nhất trong tháng 01/2023 để đảm bảo phục vụ dự án; đồng thời, chủ động phối hợp với các đơn vị, địa phương có liên quan kịp thời giải quyết các vướng mắc phát sinh để đảm bảo tiến độ dự án.

- Chỉ đạo đơn vị thi công tập trung nhân lực, thiết bị triển khai thi công xây dựng ngay khi điều kiện thời tiết thuận lợi, đảm bảo yêu cầu về chất lượng và tiến độ thi công dự án.

- Rà soát phân loại, đánh giá toàn bộ các tồn tại, vướng mắc của dự án để từ đó đề ra giải pháp giải quyết phù hợp; đồng thời, chủ động phối hợp với các sở, ngành, Tổ công tác giải quyết vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng để kịp thời xử lý các vấn đề vướng mắc phát sinh nhằm đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng và thi công dự án; trường hợp vượt quá thẩm quyền báo cáo đề xuất UBND tỉnh xem xét, chỉ đạo thực hiện.

- Khẩn trương bàn giao cọc, mốc giải phóng mặt bằng dự án Tuyến đường kết nối từ Quốc lộ 19 đến Khu Công nghiệp, Đô thị và Dịch vụ Becamex VSIP Bình Định cho UBND thị xã An Nhơn để triển khai công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng; đồng thời, Ban QLDA Giao thông tỉnh cũng tập trung triển khai công tác bồi thường, giải phóng mặt đối với đoạn qua địa bàn huyện Vân Canh.

- Tập trung triển khai công tác bồi thường giải phóng mặt bằng đối với mỏ đất QN-03, phường Bùi Thị Xuân, thành phố Quy Nhơn để đảm bảo phục vụ thi công dự án Tuyến đường ven biển, đoạn từ Quốc lộ 1D đến Quốc lộ 19 mới.

2. Các sở, ngành, đơn vị có liên quan phối hợp, hỗ trợ tháo gỡ vướng mắc phát sinh trong quá trình triển khai để tạo điều kiện thuận lợi cho Chủ đầu tư triển khai đáp ứng yêu cầu tiến độ dự án.

UBND tỉnh thông báo đề các cơ quan, đơn vị có liên quan biết, phối hợp triển khai thực hiện./.

TL.CHỦ TỊCH
KT. CHÁNH VĂN PHÒNG
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG

Nơi nhận:

- Thành phần dự họp;
- CT UBND tỉnh;
- PCT Nguyễn Tự Công Hoàng;
- CVP, PVP TD;
- Lưu: VT, K19.

Trần Trọng Triêm