

**ỦY BAN NHÂN DÂN  
TỈNH BÌNH ĐỊNH**

Số: /QĐ-UBND

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Bình Định, ngày tháng 01 năm 2023

## **QUYẾT ĐỊNH**

**Về việc phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành  
Dự án: Nâng cấp, mở rộng tuyến đường ĐT.639  
(đoạn từ cầu Thiện Chánh đến Quốc lộ 1).**

### **CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH**

*Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015 và Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;*

*Căn cứ Nghị định số 99/2021/NĐ-CP ngày 11/11/2021 của Chính phủ quy định về quản lý, thanh toán, quyết toán dự án sử dụng vốn đầu tư công;*

*Căn cứ Thông tư số 96/2021/TT-BTC ngày 11/11/2021 của Bộ Tài chính Quy định về hệ thống mẫu biểu sử dụng trong công tác quyết toán;*

*Căn cứ Thông tư số 10/2020/TT-BTC ngày 20/02/2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính Quy định về quyết toán dự án hoàn thành thuộc nguồn vốn Nhà nước;*

*Theo đề nghị của Sở Tài chính tại Tờ trình số 691/TTr-STC ngày 28/12/2022.*

## **QUYẾT ĐỊNH:**

**Điều 1.** Phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành, với nội dung chính như sau:

- Tên công trình: Nâng cấp, mở rộng tuyến đường ĐT.639 (đoạn từ cầu Thiện Chánh đến Quốc lộ 1);
- Chủ đầu tư: Sở Giao thông vận tải.
- Đơn vị thực hiện bồi thường, GPMB: UBND thị xã Hoài Nhơn.
- Địa điểm xây dựng: thị xã Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định;
- Thời gian khởi công, hoàn thành (thực tế): Ngày 30/9/2019-10/6/2021.

**Điều 2.** Kết quả đầu tư

### **1. Chi phí đầu tư**

Đơn vị tính: 1.000 đồng.

<b>Nội dung</b>	<b>Dự toán được duyệt</b>	<b>Giá trị quyết toán phê duyệt</b>
<b><u>Tổng cộng</u></b>	<b><u>36.472.208</u></b>	<b><u>32.131.121</u></b>
<b>Bồi thường, GPMB:</b>	<b>12.042.302</b>	<b>10.539.596</b>
- UBND thị xã Hoài Nhơn (đại diện CĐT: Ban QLDA Đầu tư xây dựng và Phát triển Quỹ đất thị xã Hoài Nhơn) thực hiện	11.336.602	9.917.680
- UBND phường Tam Quan Bắc thực hiện	705.700	621.916
<b>Chi phí xây dựng:</b>	<b>20.102.097</b>	<b>19.803.536</b>
- Xây dựng		18.947.220
- Hạng mục chung		856.316
<b>Chi phí quản lý dự án:</b>	<b>463.607</b>	<b>463.607</b>
<b>Tư vấn đầu tư xây dựng:</b>	<b>1.264.541</b>	<b>1.084.341</b>
- Khảo sát, lập Báo cáo NCKT	276.793	274.969
- Khảo sát, lập thiết kế BVTC-Dự toán	298.266	298.261
- Chi phí giám sát	539.482	511.111
- Chi phí thí nghiệm đối chứng, kiểm định chất lượng công trình	150.000	0
<b>Chi phí khác:</b>	<b>1.325.381</b>	<b>240.041</b>
- Phí thẩm định báo cáo NCKT	9.231	9.230
- Phí thẩm định thiết kế BVTC-Dự toán	41.279	37.526
- Phí lập HSMT, đánh giá HSDT XL	39.502	39.501
- Phí lập HSMT, đánh giá HSDT tư vấn giám sát thi công	1.079	1.078
- Phí thẩm định HSMT và đánh giá HSDT	19.751	17.954
- Phí thẩm định HSMT và đánh giá HSDT tư vấn giám sát	2.000	2.000
- Bảo hiểm	55.302	55.302
- Chi phí hạng mục chung	856.316	0
+ Chi phí XD nhà tạm tại hiện trường để ở và điều hành thi công	395.017,5	
+ Chi phí một số công tác không XD được KL thiết kế	395.017,5	
+ Chi phí hạng mục chung còn lại	66.281.000	
- Chi phí kiểm tra công tác nghiệm thu	9.882	0
- Thẩm tra phê duyệt quyết toán	291.039	77.450
<b>Chi phí dự phòng:</b>	<b>1.274.280</b>	<b>0</b>

## 2. Vốn đầu tư

Đơn vị tính: 1000 đồng.

Nội dung	Dự toán được phê duyệt	Thực hiện			
		Giá trị quyết toán phê duyệt	Số vốn đã giải ngân	Số vốn còn được giải ngân	Số vốn phải thu hồi
<b>Tổng số</b>	<b>36.472.208</b>	<b>32.131.121</b>	<b>30.603.782,6</b>	<b>1.527.338,4</b>	<b>0</b>
<b>Vốn đầu tư công</b>			<b>30.603.782,6</b>		
-Vốn Ngân sách tỉnh:			<b>21.514.075</b>		
+ Nguồn Đầu tư tập trung			321.725		
+ Nguồn Cấp quyền sử dụng đất			21.192.350		
-Vốn Ngân sách thị xã:			8.468.000		
+ Nguồn tăng thu tiền sử dụng đất			3.754.675		
+ Nguồn Cấp quyền sử dụng đất			4.713.325		
- Nguồn ngân sách phường			621.707,6		

## 3. Giá trị tài sản hình thành qua đầu tư

Đơn vị tính: đồng.

Nội dung	Thuộc chủ đầu tư quản lý		Giao đơn vị khác quản lý	
	Giá trị thực tế	Giá trị quy đổi	Giá trị thực tế	Giá trị quy đổi
<b>Tổng số</b>	<b>21.591.525.000</b>	<b>21.591.525.000</b>	<b>10.539.596.000</b>	<b>10.539.596.000</b>
Tài sản dài hạn (tài sản cố định)	21.591.525.000	21.591.525.000	10.539.596.000	10.539.596.000

## 4. Chi phí đầu tư được phép không tính vào giá trị tài sản:

- Chi phí thiệt hại do các nguyên nhân bất khả kháng: không.
- Chi phí không tạo nên tài sản: không.

## 5. Vật tư thiết bị tồn đọng: không.

**Điều 3.** Trách nhiệm của chủ đầu tư và các đơn vị liên quan.

**1. Trách nhiệm của chủ đầu tư:** Được phép tất toán nguồn và chi phí đầu tư công trình là:

Đơn vị tính: đồng

TT	Nội dung	Số tiền	Ghi chú
	<b>Tổng số</b>	<b><u>32.131.121.000</u></b>	
	<b>Vốn đầu tư công</b>	<b>32.131.121.000</b>	
1	Vốn đã được thanh toán	<b>21.514.075.000</b>	
	-Vốn Ngân sách tỉnh:	21.514.075.000	
	+ Nguồn Đầu tư tập trung	321.725.000	
	+ Nguồn Cấp quyền sử dụng đất	21.192.350.000	
	- Vốn ngân sách thị xã:	8.468.000.000	
	+ Nguồn tăng thu tiền sử dụng đất	3.754.675.000	
	+ Nguồn Cấp quyền sử dụng đất	4.713.325.000	
	- Nguồn ngân sách phường	621.707.600	
2	Vốn chưa được thanh toán	1.527.338.400	

- Các khoản công nợ tính đến ngày lập báo cáo quyết toán (05/9/2022) là:

+ Tổng nợ phải thu: Không

+ Tổng nợ phải trả:

1.527.338.400 đồng;

- Bồi thường, GPMB:

1.449.888.400 đồng;

- Chi phí khác (Thẩm tra phê duyệt quyết toán):

77.450.000 đồng.

**2. Trách nhiệm của đơn vị tiếp nhận tài sản:** Được phép ghi tăng tài sản:

Đơn vị tính: đồng.

Tên đơn vị tiếp nhận tài sản	Tài sản dài hạn/ cố định	Tài sản ngắn hạn
<b>Tổng cộng</b>	<b>32.131.121.000</b>	
- Sở Giao thông vận tải	21.591.525.000	
- UBND thị xã Hoài Nhơn	10.539.596.000	
Bao gồm:		
+ Điện lực Bồng Sơn thuộc Công ty Điện lực Bình Định	4.913.659.000	
+ Công ty Cấp thoát nước Miền Trung	5.004.021.000	
+ UBND phường Tam Quan Bắc	621.916.000	

**Điều 4.** Đơn vị tiếp nhận tài sản có trách nhiệm quản lý, sử dụng công trình theo đúng quy định hiện hành của Nhà nước. Căn cứ số liệu quyết toán được duyệt, các cơ quan liên quan cấp phát, thanh toán, hạch toán vốn đầu tư xây dựng cơ bản theo đúng quy định.

**Điều 5.** Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Tài chính, Giao thông vận tải, Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh, Chủ tịch UBND thị xã Hoài Nhơn và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./.

***Nơi nhận:***

- Như điều 5;
- CT UBND tỉnh;
- PCT Nguyễn Tự Công Hoàng;
- PVP TD;
- Lưu: VT, K19.

**KT. CHỦ TỊCH  
PHÓ CHỦ TỊCH**

**Nguyễn Tự Công Hoàng**