

## THÔNG BÁO

### **Ý kiến kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tự Công Hoàng, tại cuộc họp kiểm tra tình hình triển khai công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng và tái định cư dự án xây dựng đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2021- 2025, đoạn qua địa bàn tỉnh.**

Ngày 09/01/2023, tại Trụ sở UBND tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tự Công Hoàng đã chủ trì cuộc họp kiểm tra tình hình triển khai thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng và tái định cư dự án xây dựng công trình đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2021- 2025, đoạn qua địa bàn tỉnh. Tham dự cuộc họp có đại diện lãnh đạo các Sở, ngành, địa phương: Xây dựng, Giao thông vận tải, Tài nguyên và Môi trường, Kế hoạch và Đầu tư, Nông nghiệp và PTNT, Văn phòng UBND tỉnh, Ban Giải phóng mặt bằng tỉnh, UBND các huyện Hoài Ân, Phù Mỹ, Phù Cát, Tây Sơn, Tuy Phước, thị xã An Nhơn, Hoài Nhơn, thành phố Quy Nhơn, Ban QLDA 85, 2 và các đơn vị có liên quan. Sau khi nghe các địa phương, Sở Giao thông vận tải báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ được giao và ý kiến tham gia của các đại biểu dự họp; Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tự Công Hoàng có ý kiến kết luận như sau:

#### **1. Chỉ đạo chung đối với dự án Đường bộ cao tốc Bắc Nam phía Đông, giai đoạn 2021 – 2025 qua địa bàn tỉnh**

Đến nay, các địa phương đã có nhiều cố gắng thực hiện công tác bồi thường giải phóng mặt bằng dự án, với kết quả đã đạt được là: kiểm kê đạt 100%, xác nhận nguồn gốc đất 10.738/10.933 hộ ảnh hưởng, đạt 98,2% (có 04 địa phương chưa hoàn thành: Hoài Nhơn còn 153 hộ; Hoài Ân còn 40 hộ; Quy Nhơn còn 02 hộ), phê duyệt phương án bồi thường giải phóng mặt bằng được **266 đợt**, với số tiền **1.693,698 tỷ đồng**; diện tích **772,19/945,95 ha** tuyến chính, đạt **81,6%** mặt bằng tuyến chính, kết quả giải ngân được **1.408,843/1.507,599 tỷ đồng**, đạt **93,4%** vốn cấp. Tuy nhiên, khối lượng giải phóng mặt bằng còn lại là rất lớn và phức tạp, do vậy, yêu cầu các địa phương phải tập trung chỉ đạo, điều hành quyết liệt với quyết tâm cao, nỗ lực lớn để đẩy nhanh tiến độ thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng của dự án đáp ứng yêu cầu tiến độ theo Nghị quyết số 18/NQ-CP ngày 11/2/2022 của Chính phủ, bàn giao toàn bộ diện tích mặt bằng trong Quý II/2023.

- Các địa phương tập trung đẩy nhanh việc chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng cho các hộ dân, tổ chức bị ảnh hưởng của dự án, hoàn thành việc giải ngân toàn bộ kinh phí đã bố trí trong năm 2022 trước ngày 31/01/2023; kịp thời kiến nghị bằng Văn bản với các Ban QLDA để bố trí đủ kinh phí chi trả bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng cho các hộ dân theo phương án được duyệt.

- Các địa phương tổ chức bàn giao mặt bằng cho Chủ đầu tư ngay sau khi hoàn thành việc chi trả bồi thường cho các hộ dân.

- Hiện nay hồ sơ, thủ tục đầu tư các Khu tái định cư, Khu cải táng triển khai rất chậm, đa số vẫn chưa hoàn thành thủ tục đầu tư, do vậy các địa phương phải tập trung phối hợp với các sở, ngành, đơn vị có liên quan sớm hoàn thành thủ tục đầu tư để triển khai xây dựng; khẩn trương hoàn thiện hồ sơ di dời hạ tầng kỹ thuật để triển khai việc di dời; đồng thời tập trung đẩy nhanh việc di dời mồ mả để đáp ứng yêu cầu tiến độ dự án.

- Các địa phương chủ động, phối hợp với các Sở, ngành có liên quan, Tổ công tác giải quyết vướng mắc bồi thường, giải phóng mặt bằng để kịp thời giải quyết các vấn đề vướng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện dự án; trường hợp vượt quá thẩm quyền thì tổng hợp báo cáo đề xuất UBND tỉnh xem xét, chỉ đạo thực hiện.

- Các địa phương phải tập trung kiểm tra, rà soát, quản lý việc triển khai thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng và tái định cư đảm bảo chất lượng, khối lượng, tiến độ, chặt chẽ về hồ sơ, thủ tục tuân thủ theo đúng các quy định hiện hành. Lưu ý: Khi tiếp nhận bàn giao cọc, mốc mỏ vật liệu, bãi thải và đường công vụ phục vụ thi công phải lập Biên bản xác định rõ thời điểm nhận bàn giao, đồng thời, có Văn bản gửi Sở Giao thông vận tải tổng hợp báo cáo UBND tỉnh đề báo cáo Bộ Giao thông vận tải, tránh việc bị đánh giá chậm trễ tiến độ.

- Các địa phương chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan tăng cường triển khai công tác tuyên truyền, vận động người dân chấp hành chủ trương, chính sách nhà nước, sớm nhận tiền bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng và bàn giao mặt bằng để đảm bảo yêu cầu tiến độ dự án. Trong đó, tập trung vận động người dân phối hợp kê khai, xác định mồ mả để hoàn thiện hồ sơ phương án bồi thường, hỗ trợ di dời theo đúng quy định.

- Các sở, ngành có liên quan của tỉnh phải tập trung phối hợp, hỗ trợ các địa phương, đơn vị có liên quan giải quyết các công việc có liên quan đến dự án Xây dựng đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2021 - 2025, theo lĩnh vực quản lý ngành và kịp thời tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc để đảm bảo đáp ứng yêu cầu tiến độ dự án.

2. Giao UBND huyện Tây Sơn phối hợp với Sở Văn hóa và Thể thao và các đơn vị có liên quan khẩn trương hoàn thiện các hồ sơ, thủ tục để triển khai việc di dời các điểm di tích thuộc quần thể di tích vụ thăm sát Bình An theo đúng quy định, đáp ứng yêu cầu tiến độ dự án.

### 3. Giao Sở Tài nguyên và Môi trường:

- Chỉ đạo Tổ công tác tích cực phối hợp với các địa phương, đơn vị có liên quan giải quyết kịp thời các vướng mắc phát sinh trong quá trình triển khai công tác bồi thường giải phóng mặt bằng dự án.

- Chỉ đạo các đơn vị có liên quan ưu tiên tập trung hoàn thành thẩm định hồ sơ ĐTM các Khu tái định cư, khu cải táng phục vụ dự án Đường bộ cao tốc Bắc Nam phía Đông.

#### 4. Giao Sở Giao thông vận tải

- Tăng cường công tác phối hợp với các địa phương, đơn vị có liên quan kịp thời giải quyết các khó khăn, vướng mắc theo thẩm quyền nhằm đẩy nhanh công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng đáp ứng yêu cầu tiến độ dự án.

- Thường xuyên đôn đốc các cơ quan, đơn vị thực hiện ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh và cập nhật kết quả thực hiện báo cáo UBND tỉnh.

5. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phối hợp với các địa phương rà soát tổng thể diện tích đất rừng cần chuyển đổi phục vụ dự án; hướng dẫn cụ thể cho các địa phương thực hiện các thủ tục về chuyển đổi đất rừng để đáp ứng yêu cầu tiến độ dự án.

6. Giao Ban Giải phóng mặt bằng tỉnh chủ trì, phối hợp với Chủ đầu tư và các đơn vị có liên quan tập trung giải quyết các vướng mắc và hoàn thành hồ sơ, thủ tục di dời đường điện cao thế để đảm bảo triển khai thi công đáp ứng yêu cầu tiến độ dự án.

#### 7. Yêu cầu Ban QLDA 2, 85

- Khẩn trương phối hợp làm việc cụ thể với các địa phương để bố trí kịp thời, đầy đủ kinh phí cho các địa phương chi trả bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng cho các hộ dân bị ảnh hưởng của dự án nhằm đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng; đồng thời, tổ chức làm việc để thống nhất phương án sử dụng đường công vụ phục vụ thi công.

- Ban QLDA 85 khẩn trương bàn giao cọc mốc giải phóng mặt bằng đoạn tuyến nhánh số 2 thuộc nút giao liên thông trên địa bàn xã Ân Mỹ để UBND huyện Hoài Ân triển khai công tác bồi thường giải phóng mặt bằng đáp ứng yêu cầu tiến độ dự án.

- Có Văn bản báo cáo Bộ Giao thông vận tải về những bất cập trong đầu tư xây dựng hạ tầng giao thông tại các Khu tái định cư phục vụ dự án ở vùng nông thôn; đồng thời, báo cáo Bộ Giao thông vận tải sớm trả lời các kiến nghị của tỉnh để các địa phương có cơ sở triển khai thực hiện; nhất là các nội dung liên quan đến việc thu hồi đất, xác định rõ phạm vi thuộc trách nhiệm của địa phương thực hiện trong công tác bồi thường giải phóng mặt bằng đối với mỏ vật liệu, bãi thải và đường công vụ phục vụ thi công.

- Khẩn trương bàn giao hồ sơ, cọc mốc mỏ vật liệu, bãi thải và đường công vụ phục vụ thi công và hạ tầng cấp quang để các địa phương triển khai các thủ tục về đất đai, công tác bồi thường giải phóng mặt bằng đáp ứng yêu cầu tiến độ dự án.

- Ban QLDA 85 khẩn trương cung cấp đầy đủ hồ sơ rà phá bom mìn tại khu vực xã Tây Vinh, huyện Tây Sơn để địa phương phối hợp triển khai thực hiện theo quy định.

- Sớm công khai hướng tuyến, sơ đồ tuyến tại các địa phương có dự án đường bộ cao tốc đi qua bằng pano theo quy định để người dân nắm bắt thông tin và phục vụ công tác tuyên truyền vận động giải phóng mặt bằng.

- Tăng cường công tác phối hợp với các sở, ngành, địa phương, đơn vị có liên quan trong quá trình triển khai dự án để kịp thời giải quyết các khó khăn

vướng mắc phát sinh; đồng thời, tổng hợp các vướng mắc kiến nghị thuộc thẩm quyền của địa phương gửi UBND tỉnh để xem xét giải quyết nhằm đáp ứng yêu cầu tiến độ dự án.

UBND tỉnh thông báo đề các cơ quan, đơn vị có liên quan biết, phối hợp triển khai thực hiện./.

***Nơi nhận:***

- Thành phần dự họp;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Sở VH và TT;
- LĐVP UBND tỉnh;
- TCT của CT UBND tỉnh;
- Lưu: VT, K19.

**TL. CHỦ TỊCH  
KT. CHÁNH VĂN PHÒNG  
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG**

**Trần Trọng Triêm**