

THÔNG BÁO

Ý kiến kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tự Công Hoàng tại buổi kiểm tra hiện trường các dự án Tuyến đường kết nối với đường ven biển (ĐT.639) trên địa bàn huyện Phù Mỹ và Tuyến tránh ĐT.633, đoạn từ núi Ghềnh đến giáp đường ven biển.

Ngày 16/02/2023, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tự Công Hoàng đã chủ trì buổi kiểm tra hiện trường về tình hình triển khai các dự án Tuyến đường kết nối với đường ven biển (ĐT.639) trên địa bàn huyện Phù Mỹ và Tuyến tránh ĐT.633, đoạn từ núi Ghềnh đến giáp đường ven biển. Thành phần tham dự gồm: Đại diện lãnh đạo các Sở: Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường, Giao thông vận tải, Kế hoạch và Đầu tư, Ban QLDA Giao thông tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh, UBND các huyện Phù Mỹ, Phù Cát và các đơn vị có liên quan. Sau khi nghe báo cáo của Chủ đầu tư, UBND các huyện Phù Mỹ, Phù Cát và ý kiến tham gia của các đại biểu tham dự, Phó Chủ tịch UBND tỉnh kết luận như sau:

1. Đối với dự án Tuyến đường kết nối với đường ven biển (ĐT.639), trên địa bàn huyện Phù Mỹ.

a. Giao Ban QLDA Giao thông tỉnh:

- Xây dựng kế hoạch tiến độ thi công cụ thể (*nêu rõ các vị trí điểm Găng còn vướng mắc chưa hoàn thành GPMB*) gửi cho UBND huyện Phù Mỹ để có kế hoạch tập trung triển khai công tác giải phóng mặt bằng phù hợp, đáp ứng yêu cầu tiến độ dự án.

- Chỉ đạo các đơn vị thi công tập trung đầy đủ nhân lực, thiết bị tổ chức triển khai thi công; nhất là các vị trí đã được bàn giao mặt bằng (*bóc phong hóa, lên khuôn đường, đắp nền, . . .*) để đảm bảo chất lượng và yêu cầu tiến độ dự án; chủ động và có kế hoạch phối hợp với UBND huyện Phù Mỹ kịp thời giải quyết các vướng mắc trong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, nhất là đường công vụ vào khai thác mỏ đất phục vụ dự án để đảm bảo đáp ứng yêu cầu tiến độ thi công dự án.

- Phối hợp bố trí kinh phí đầy đủ, kịp thời cho UBND huyện Phù Mỹ để thực hiện chi trả bồi thường, hỗ trợ cho các tổ chức, cá nhân bị ảnh hưởng, theo phương án bồi thường, giải phóng mặt bằng được phê duyệt.

b. Giao UBND huyện Phù Mỹ:

- Tập trung giải quyết dứt điểm các vướng mắc còn lại trên tuyến chính để sớm bàn giao mặt bằng cho Chủ đầu tư triển khai dự án; đối với các vướng mắc vượt quá thẩm quyền tổng hợp báo cáo các sở, ngành có liên quan và UBND tỉnh để kịp thời chỉ đạo triển khai thực hiện. Sớm bàn giao mặt bằng cho Chủ đầu tư ngay sau khi hoàn thành việc chi trả bồi thường, hỗ trợ để triển khai thi công đáp ứng yêu cầu tiến độ dự án.

- Khẩn trương tổ chức làm việc với các hộ dân để giải quyết các kiến nghị, khiếu nại; đồng thời, củng cố hoàn thiện hồ sơ, thủ tục để tổ chức bảo vệ thi công hoặc cưỡng chế đối với các hộ dân đã được giải quyết đầy đủ theo quy định về chính sách bồi thường, hỗ trợ của dự án nhưng cố tình không chấp hành bàn giao mặt bằng thi công; tập trung đẩy nhanh công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng của dự án, cụ thể như sau:

+ Đối với đất nông nghiệp và giải tỏa 1 một đất ở, nhà cửa, vật kiến trúc hoàn thành trước 15/3/2023.

+ Đối với đất ở, nhà cửa bị giải tỏa trắng phải hoàn thành trong tháng 4/2023.

- Tập trung giải quyết vướng mắc đối với đường công vụ vào khai thác mỏ đất, chậm nhất đến ngày 27/02/2023 phải hoàn thành xử lý 01 hộ đầu tuyến để tạo điều kiện cho phương tiện thi công vào khai thác, vận chuyển đất đắp đường đáp ứng yêu cầu tiến độ dự án.

- Khẩn trương hoàn thiện hồ sơ, thủ tục để triển khai thi công Khu tái định cư tại thôn Trung Bình, xã Mỹ Trinh thuộc dự án Tuyến đường kết nối với đường ven biển (ĐT.639) trên địa bàn huyện Phù Mỹ; đồng thời đẩy nhanh việc di dời hạ tầng điện để đáp ứng yêu cầu tiến độ dự án.

- Chủ trì, phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường và các đơn vị có liên quan xây dựng phương án và giao đất tái định cư phù hợp để các hộ dân sớm bàn giao mặt bằng triển khai thi công dự án; trường hợp vướng mắc vượt quá thẩm quyền báo cáo đề xuất UBND tỉnh trước ngày 28/02/2023.

- Kiểm tra, rà soát tổng hợp chi tiết đối với việc bồi thường, hỗ trợ cho 08 hộ dân liên quan đến đất khai thác Titan của Công ty Ban Mai, báo cáo đề xuất UBND tỉnh xem xét, chỉ đạo thực hiện.

c. Giao Sở Tài nguyên và Môi trường

- Phối hợp, hỗ trợ, hướng dẫn UBND huyện Phù Mỹ giải quyết các khó khăn vướng mắc trong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng theo trách nhiệm của Tổ công tác; trường hợp vượt quá thẩm quyền báo cáo, đề xuất UBND tỉnh xem xét chỉ đạo thực hiện.

- Triển khai thực hiện Văn bản số 764/UBND-KT ngày 20/02/2023 của UBND tỉnh về việc đề xuất xử lý vướng mắc trong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng Dự án Tuyến đường kết nối từ đường phía Tây (ĐT.638) đến đường ven biển (ĐT.639), trên địa bàn huyện Phù Mỹ.

2. Đối với dự án Tuyến tránh ĐT.633, đoạn từ núi Ghềnh đến giáp đường ven biển

a. UBND huyện Phù Cát:

- Công tác bồi thường giải phóng mặt bằng dự án thực hiện rất chậm, mới chỉ bàn giao được 0,9Km/3,5Km, yêu cầu UBND huyện Phù Cát tập trung chỉ đạo đẩy nhanh công tác giải phóng mặt bằng để đáp ứng yêu cầu tiến độ dự án, cụ thể như sau:

+ Đến cuối tháng 02/2023 phải bàn giao toàn bộ đất nông nghiệp đã được phê duyệt phương án và chi trả bồi thường, hỗ trợ.

+ Đến cuối tháng 03/2023 phải bàn giao dứt điểm mặt bằng sạch toàn bộ đất nông nghiệp (*bao gồm cả đất rừng, đất lúa*); hoàn thành việc phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ đối với các hộ bị giải tỏa một phần và công tác đo đạc, kiểm đếm xác nhận nguồn gốc đất đối với các hộ bị giải tỏa toàn phần.

+ Đến cuối tháng 04/2023 phải bàn giao dứt điểm mặt bằng sạch các hộ bị giải tỏa một phần và hoàn thành phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ đối với các hộ bị giải tỏa toàn phần.

+ Đến cuối tháng 05/2023 phải bàn giao dứt điểm mặt bằng sạch của toàn bộ dự án.

- UBND huyện Phù Cát khẩn trương phối hợp với Ban GPMB tỉnh để xác định cụ thể quỹ đất bố trí tái định cư phục vụ dự án.

b. Giao Sở Xây dựng hướng dẫn cụ thể cho các địa phương có liên quan đối với việc hỗ trợ di dời mộ có xác chưa phân hủy hoàn toàn để áp dụng thống nhất cho các dự án trên địa bàn tỉnh; trường hợp vượt quá thẩm quyền báo cáo đề xuất UBND tỉnh xem xét, chỉ đạo thực hiện trước ngày 28/02/2023.

c. Giao Sở Tài nguyên và Môi trường:

- Chủ trì, phối hợp hướng dẫn các địa phương thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ đối với loại đất khai vỡ để áp dụng thống nhất cho các dự án trên địa bàn tỉnh; trường hợp vượt quá thẩm quyền báo cáo đề xuất UBND tỉnh xem xét, chỉ đạo thực hiện trước ngày 10/3/2023.

- Chỉ đạo Tổ công tác giải quyết vướng mắc các dự án giao thông trọng điểm của tỉnh phối hợp kịp thời giải quyết các vướng mắc trong quá trình triển khai công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng dự án; trường hợp vượt quá thẩm quyền báo cáo, đề xuất UBND tỉnh xem xét chỉ đạo

d. Giao Ban QLDA Giao thông tỉnh chỉ đạo các đơn vị thi công tập trung đầy đủ nhân lực, thiết bị tổ chức triển khai thi công đảm bảo chất lượng và tiến độ của dự án; đồng thời, chủ động phối hợp với UBND huyện Phù Cát và các đơn vị có liên quan kịp thời giải quyết các vướng mắc trong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng để đảm bảo đáp ứng yêu cầu tiến độ dự án.

UBND tỉnh thông báo đề các cơ quan, đơn vị có liên quan biết, phối hợp triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:

- Thành phần dự họp;
- CT UBND tỉnh;
- PCT Nguyễn Tự Công Hoàng;
- CVP, PVP TD;
- Lưu: VT, Ban TCD, K19.

TL.CHỦ TỊCH
KT. CHÁNH VĂN PHÒNG
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG

Trần Trọng Triêm