

THÔNG BÁO

**Ý kiến kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tự Công Hoàng
tại buổi kiểm tra hiện trường các dự án Tuyến đường kết nối với đường
ven biển (ĐT.639) trên địa bàn thị xã Hoài Nhơn.**

Ngày 17/02/2023, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tự Công Hoàng đã chủ trì buổi kiểm tra hiện trường về tình hình triển khai các dự án Tuyến đường kết nối với đường ven biển (ĐT.639) trên địa bàn thị xã Hoài Nhơn. Thành phần tham dự gồm: Đại diện lãnh đạo các Sở: Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường, Giao thông vận tải, Kế hoạch và Đầu tư, Ban QLDA Giao thông tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh, UBND thị xã Hoài Nhơn và các đơn vị có liên quan. Sau khi nghe báo cáo của Chủ đầu tư, UBND thị xã Hoài Nhơn và ý kiến tham gia của các đại biểu tham dự, Phó Chủ tịch UBND tỉnh kết luận như sau:

1. Giao Ban QLDA Giao thông tỉnh:

- Chỉ đạo các đơn vị thi công tập trung đầy đủ nhân lực, thiết bị tổ chức triển khai thi công đảm bảo chất lượng và tiến độ của dự án; đồng thời, chủ động phối hợp với UBND thị xã Hoài Nhơn và các đơn vị có liên quan kịp thời giải quyết các vướng mắc trong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng để đảm bảo tiến độ thi công dự án.

- Phối hợp bố trí kinh phí đầy đủ, kịp thời cho UBND thị xã Hoài Nhơn để thực hiện chi trả bồi thường, hỗ trợ cho các tổ chức, cá nhân bị ảnh hưởng, theo phương án bồi thường, giải phóng mặt bằng được phê duyệt.

2. Giao UBND thị xã Hoài Nhơn:

- Tập trung giải quyết dứt điểm các vướng mắc còn lại để sớm bàn giao mặt bằng cho Chủ đầu tư triển khai đáp ứng yêu cầu tiến độ dự án, trong đó, phải cơ bản hoàn thành công tác bồi thường giải phóng mặt bằng tuyến chính, nút giao cầu vượt trước ngày 31/3/2023 và hoàn thành bàn giao mặt bằng tuyến nhánh trước 30/4/2023.

- Khẩn trương hoàn thành các hồ sơ, thủ tục triển khai thi công xây dựng các Khu tái định cư phục vụ dự án, cụ thể như sau:

+ Khu tái định cư tại khu số 1, phường Tam Quan Nam chậm nhất đến ngày 26/3/2023 phải bàn giao đất tái định cư cho người dân làm nhà (theo cam kết của UBND thị xã Hoài Nhơn tại Văn bản số 35/BC-UBND ngày 17/02/2023).

+ Khu tái định cư tại khu số 2, thuộc phường Hoài Thanh Tây, khẩn trương hoàn thiện thủ tục đầu tư để triển khai thi công, chậm nhất đến ngày 15/3/2023 phải tổ chức khởi công xây dựng và đến ngày 10/04/2023 phải bàn giao đất tái định cư cho người dân xây dựng nhà (theo cam kết của UBND thị xã Hoài Nhơn tại Văn bản số 35/BC-UBND ngày 17/02/2023).

- Tập trung đẩy nhanh công tác di dời hạ tầng kỹ thuật, trong đó: hoàn thành việc di dời hệ thống cấp nước sinh hoạt trước ngày 25/02/2023; hoàn thành di dời hệ thống điện trước ngày 10/4/2023; phối hợp đơn đốc các đơn vị chủ quản khẩn trương di dời hạ tầng viễn thông trước ngày 30/3/2023.

- Chỉ đạo các đơn vị, địa phương có liên quan tổ chức tuyên truyền, vận động các hộ dân chấp hành phương án bồi thường, giải phóng mặt bằng được cấp thẩm quyền phê duyệt, sớm nhận tiền bồi thường, hỗ trợ và bàn giao mặt bằng thi công; trường hợp các hộ cố tình không chấp hành thì củng cố hồ sơ, thủ tục để triển khai kế hoạch bảo vệ thi công hoặc cưỡng chế, hoàn thành dứt điểm trong tháng 4/2023 để bàn giao mặt bằng cho chủ đầu tư triển khai dự án.

3. Giao Sở Tài nguyên và Môi trường chỉ đạo Tổ công tác giải quyết vướng mắc các dự án giao thông trọng điểm của tỉnh khẩn trương phối hợp giải quyết các kiến nghị của UBND thị xã Hoài Nhơn liên quan đến việc xác định nguồn gốc đất đối với 04 hộ dân bị ảnh hưởng của dự án; trường hợp vượt quá thẩm quyền báo cáo, đề xuất UBND tỉnh xem xét chỉ đạo thực hiện trước ngày 10/3/2023.

4. Yêu cầu Viễn thông Bình Định, Viettel Bình Định và Chi nhánh FPT Bình Định khẩn trương chỉ đạo các đơn vị trực thuộc Trung tâm Viễn thông 2, Trung tâm Viettel Hoài Nhơn và FPT Hoài Nhơn khẩn trương tổ chức di dời hạ tầng viễn thông bị ảnh hưởng giải phóng mặt bằng thực hiện dự án Tuyến đường kết nối với đường ven biển (ĐT.639) trên địa bàn thị xã Hoài Nhơn, hoàn thành trước ngày 30/3/2023 để đảm bảo tiến độ thi công dự án.

UBND tỉnh thông báo đề các cơ quan, đơn vị có liên quan biết, phối hợp triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:

- Thành phần dự họp;
- CT UBND tỉnh;
- PCT Nguyễn Tự Công Hoàng;
- Viễn thông Bình Định;
- CN Viettel Bình Định;
- CN FPT Bình Định;
- CVP, PVP TD;
- Lưu: VT, Ban TCD, K19.

TL.CHỦ TỊCH
KT. CHÁNH VĂN PHÒNG
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG

Trần Trọng Triêm