

THÔNG BÁO

Ý kiến kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn tại cuộc họp giải quyết các khó khăn, vướng mắc liên quan đến dự án Đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng kỹ thuật Cụm công nghiệp Cát Hiệp

Ngày 18/4/2023, tại trụ sở UBND tỉnh, đồng chí Phạm Anh Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đã chủ trì buổi làm việc với Chủ đầu tư dự án Đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng kỹ thuật Cụm công nghiệp Cát Hiệp để giải quyết các khó khăn, vướng mắc liên quan đến việc đầu tư dự án. Tham dự cuộc họp có đại diện lãnh đạo các Sở: Công Thương, Kế hoạch và Đầu tư, Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường; đại diện lãnh UBND huyện Phù Cát; Chủ đầu tư dự án Đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng kỹ thuật Cụm công nghiệp Cát Hiệp. Sau khi nghe báo cáo của Sở Công Thương và Chủ đầu tư dự án; ý kiến tham gia của các đại biểu dự họp, Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến kết luận và chỉ đạo cụ thể như sau:

1. Giao UBND huyện Phù Cát khẩn trương đẩy nhanh tiến độ thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng CCN Cát Hiệp, triển khai thực hiện việc công bố phương án bồi thường, giải phóng mặt bằng CCN Cát Hiệp trong tháng 05/2023 để Nhà đầu tư triển khai các thủ tục và đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp đảm bảo tiến độ theo quy định; đồng thời, UBND huyện Phù Cát phải ưu tiên tạo điều kiện cho các dự án sản xuất phát triển công nghiệp trên địa bàn huyện để phát triển kinh tế địa phương; thực hiện đảm bảo đạt và vượt các chỉ tiêu đã đề ra trên lĩnh vực công nghiệp, thương mại.

2. Yêu cầu Công ty cổ phần Năng lượng và Bất động sản Trường Thành xây dựng kế hoạch, tiến độ đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật và lộ trình xúc tiến, mời gọi, thu hút các doanh nghiệp đầu tư vào cụm công nghiệp theo đúng tiến độ đã cam kết, cụ thể:

- + Tháng 06/2023, triển khai thực hiện bồi thường, giải phóng mặt bằng CCN.
- + Tháng 09/2023, tổ chức khởi công xây dựng việc đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật CCN.
- + Tháng 03/2024, hoàn thành việc đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật CCN.
- + Tháng 06/2024, thu hút các doanh nghiệp thứ cấp đầu tư lấp đầy 100% diện tích đất CCN.

3. Giao Sở Công Thương chủ trì, theo dõi, đôn đốc việc đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp của Nhà đầu tư theo đúng tiến độ đã cam kết, kịp thời báo cáo, đề xuất UBND tỉnh.

Thừa lệnh Chủ tịch UBND tỉnh, thông báo để các cơ quan, đơn vị có liên quan biết, phối hợp triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:

- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Các cơ quan dự họp;
- CVP, PVPKT;
- TCT của CT UBND tỉnh;
- Lưu: VT, K4, K6, K14.

**TL. CHỦ TỊCH
CHÁNH VĂN PHÒNG**

Lê Ngọc An